

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका

आ.व. २०७९/८० को बार्षिक सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन

विषय	विवरण
परिचय	नेपालको पूर्वीय पहाडी जिल्ला खोटाङको पश्चिमी भेग मा अवस्थित छ । यस नगरपालिका हलेसी महादेवस्थान घुम्न र दर्शन गर्न आउने अन्तरिक र बह्य पर्यटनका लागि परिचित स्थान हो । २८०.१७ वर्ग कि.मि क्षेत्रफल रहेको यस नगरपालिकाको जनसंख्या यस पार्श्वचित्र सर्वेक्षण अनुसार ३२,४४६ रहेको छ ।
भौगोलिक अवस्थिती	
अक्षांश	२७.०८८८° देखि २७.२४७५°
देशान्तर	८६.४२७६° देखि ८६.७५०८°
एलिभेसन	३०० मिटर देखि १८३५ मिटरसम्म
क्षेत्रफल	२८०.१७ वर्ग कि.मि.
सिमाना	यस नगरपालिकाको पश्चिममा दुधकोशी नदिले ओखलढुंगा जिल्लालाई छुट्याएको छ भने दक्षिणमा सुनकोशी नदिले उदयपुर जिल्लालाई छुट्याएको छ त्यसैगरी दक्षिण पुर्वि भेगमा दिपुरङ गाउँपालिका र पुर्वि भागमा रुपाकोट मुझुवागडी नगरपालिका पर्दछ भने उत्तरी भेगमा लामीडांडा गाउँपालिका पर्दछ ।
जलवायु	हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको हावापानी उष्ण मनसुनी तथा न्यानो शीतोष्ण गरि दुई प्रकारका हावापानी भएको क्षेत्र हो । असार महिना मा सबभन्दा गर्मी हुने गर्दछ भने पौष महिना सबभन्दा ठण्डा महिना हो । उचाई अनुसार यहाँ को हावापानी र तापक्रम फरक पर्दछ । यस नगरपालिकाको सरदर उच्चतम तापक्रम गर्मी याममा ३५ डिग्री से. सम्म हुन्छ भने शीतकालमा न्युनतम तापक्रम ८ डिग्री से.सम्म ओर्लिन्छ
घरघुरीको संख्या	६०८३
जनसंख्या	३१४४९
मुख्य पेशा	कृषि तथा पशुपालन
विद्यालयको संख्या	९२ (८७ सामुदायिक, ५ निजी)
साक्षरता प्रतिशत	८३.३७ प्रतिशत
मुख्य धार्मिक सम्प्रदाय	हिन्दु, किराँत, इसाई
मुख्य भाषा	नेपाली, चामलिङ (राई)
मुख्य समुदाय	राई, क्षेत्री, मगर
प्रमुख खाद्यान्न बाली	धान, मकै, गहु
प्रमुख नगदेबाली	अदुवा, खुर्सानी
फलफुल	सुन्तला, आप, कटहर


नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय:

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र नामाकरण

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको नामकरण नेपालकै प्रसिद्ध हिन्दू, किराँत एवं बौद्ध तीर्थस्थल “हलेसी महादेवस्थल” र किराँत संस्कृति को उद्गम स्थल अथवा आदिभूमि को रूपमा परिचित “तुवाचुङ जयजुम डाँडा” को नाम बाट गरिएको हो । हलेसी महादेवलाई हिन्दू धर्मावलम्बीले पूर्वको पशुपति, बौद्धमार्गीले दोस्रो लुम्बिनी र किराँत धर्मावलम्बीले आदिम भूमि ठान्छन् ।

भौगोलिक अवस्थिति (सीमाना) र क्षेत्रफल :

प्रदेश नं. १ को खोटाङ जिल्लामा अवस्थित यस हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका विश्व मानचित्रमा २७.०८८८° देखि २७.२४७५° उत्तरी अक्षांश र ८६.४२७६° देखि ८६.७५०८° पूर्वी देशान्तर को बिचमा पर्दछ । नगरपालिका को कुल क्षेत्रफल २८०.१७ वर्ग कि.मि. रहेको छ र समुन्द्र सतह देखि ३०० मिटर देखि १८३५ मिटर सम्म अवस्थित छ । नेपालको कुल भूभाग को ०.१९ प्रतिशत र खोटाङ जिल्ला को १७.५९ प्रतिशत भूभाग यस नगरपालिकाले ओगटेको छ । यस नगरपालिकाको पश्चिममा दुधकोशी नदिले ओखलढुंगा जिल्लालाई छुट्याएको छ भने दक्षिणमा सुनकोशी नदिले उदयपुर जिल्लालाई छुट्याएको छ त्यसैगरी दक्षिण पूर्वि भेगमा दिपुरङ गाउँपालिका र पूर्वि भागमा रुपाकोट मुझुवागडी नगरपालिका पर्दछ भने उत्तरी भेगमा लामीडाँडा गाउँपालिका पर्दछ ।



हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको बाषिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम-२०७९/८०

शाखागत उद्देश्य vs उपलब्धी



TARGET



उप-शाखा: राजस्व

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका राजस्व विवरण २०७९/०४/०१ देखि २०८० असार २४ सम्म दाखिला भएको विवरण

क्र.स.	विवरण	भूमि कर	बहाल कर	सेवा शुल्क दस्तुर	निकासी कर	व्यवसाय कर	अमिन फिल्ड दस्तुर	नक्सा पास	विविध	कन्सल्टेन्सी सेवा	सरसफाई शुल्क	बालुवा	होटल फोहोर संकलन बापत	मन्दिर मासीक शुल्क	जम्मा	कैफियत
	१ नगरपालिका	२२५५	२७४९९८	३३३५०	१३३६६८	१९१५०	२०००	१८१८८	३१६००	७००					५१५९०९	
	२ वडा नं. १	७१९२०	२०००	५३६५०	१९२८३७	१२००			१५००			८०००			३३११०७	
	३ वडा नं. २	२८८१५		१६१००	११२८०५										१५७७२०	
	४ वडा नं. ३	२१३७५		३६६५०	२८४६०										८६४८५	
	५ वडा नं. ४	२११२५		१८०५०	३६४०२							२७३४००			३४८९७७	
	६ वडा नं. ५	९७३०२		१६२४००	८००		१७००								२६२२०२	
	७ वडा नं. ६	६५२१०		५०५००	२३८००	५००						६७८१००			८१८११०	
	८ वडा नं. ७	३८२५५	३६२२१	१२८१००	७१११४	११८४००									३९२०९०	
	९ वडा नं. ८	५४६०३		२०८००	९८८१९	७००						१०५००			१८५४२२	
	१० वडा नं. ९	७६७९७	३६०००	७१८००								१४८१८००			१६६६३९७	
	११ वडा नं. १०	४५३९५	५१३२१	१२०६००	३३१२०	२२००									२५२६३६	
	१२ वडा नं. ११	४६६५०	२४००	३८९००	४३३२६							३४१००			१६५३७६	
	१३ च्यास्मिटार स्वा.चौ.														४३८३०	
	१४ नगर अस्पताल														५९००३०	
	नगरपालिकामा जम्मा भएको अन्य															
	१५ राजस्व														१८०८१८६	
	१६ विज्ञापन कर														१२१००	
	१७ भूमि कर मालपोत														८८९७३४	
	१८ नगदी रसीद										२३४७४००	२४८५९००	२०७०१०	३५०००	२५८९४१०	
	कुल जम्मा	५६९७०२	४०२९४०	७५०९००	७७५१५१	१४२१५०	३७००	१८१८८	३३१००	७००	२३४७४००	४९७१८००	२०७०१०	३५०००	११११५७२१	

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको बार्षिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम-२०७९/८०

शाखा: महिला तथा बालबालिका शाखा

क्र.सं.	सभाबाट स्विकृत योजना /कार्यक्रम			संसोधन भए संशोधित योजना तथा कार्यक्रमको नाम	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति	लाभान्वित
	नाम	बजेट	लक्ष्य				स्थान/टोल
१.	सहकारी तालिम	२०००००/-	सरकारीहरुलाई कोपोमिस सम्बन्धी ज्ञान प्रदान गर्ने ।		२०००००/-	कोपोमिसमा डाटा अपडेट गर्ने सक्ने क्षमताको विकास	सहकारीका पदाधिकारीहरु २५ जना (१४ वटा सहकारीबाट)
२.	आमा समुहलाई बिउपुजी घुम्तिकोष संचालन	१६०००००/-	महिला सामुदायिक सस्थाहरुको सस्थागत विकासमा टेवा पुयाउने कर्जा परिचालन क्षमतामा अभिवृद्धि गर्ने ।		१६,००,०००/-	आमा समुहको कर्जा परिचालन क्षमतामा अभिवृद्धि भएको ।	नगरपालिका भित्र संचालित १६ ओटा आमा समुह जसमा(वडा नं १ मा १आमा समूह, वडा नं २ मा २आमा समूह, वडा नं ३ मा १आमा समूह, वडा नं ४ मा १आमा समूह, वडा नं ५मा ३आमा समूह, वडा नं ६मा १ आमा समूह, वडा नं ८ मा ३आमा समूह, वडा नं ९ मा १आमा समूह, वडा नं १०मा १ आमा समूह, वडा न ११ मा २ आमा समूह
३.	बालमैत्री स्थानिय शासन अभिमुखीकरण	१०००००/-	बालमैत्री स्थानिय शासनयुक्त नगरपालिका बनाउन सुचक तयार तथा प्रतिबद्धता गर्ने ।			५१ वटा सुचकको बारेमा छलफल गरी ति सुचकको आधारमा कार्यक्रम तयार गर्ने प्रतिबद्धता ।	जनप्रतिनिधि कर्मचारी बालकलवका पदाधिकारी बुद्धिजिवी नागरिक समाज गरि जम्मा ५९ जना
४.	अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस कार्यक्रम/ लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान कार्यक्रम	५०००००/-	महिला क्षमताको विकास गर्ने हक अधिकारको सुनिश्चित गर्नमा सहयोग पयाउने		५०००००/-	नगरबासी महिलाहरुलाई प्रेरणा	नगरपालिका भित्रका ११ वटै वडाका आमा समुहका पदाधिकारीहरु बुद्धिजिवी नागरिक समाज
५.	बालिका बचत कार्यक्रम	२००००००/-	बालिकाको शिक्षा स्वास्थ्यमा पहुँच स्थापित गर्नु बालिकालाई सम्मान र सरक्षण गर्नु ।		१०६४०००/-	२६६ जना बालिकाहरुको बालिका बचत रकम बैंक खातामा जम्मा भएको ।	नगरपालिका भित्रको ११ वटै वडामा जन्म भएको बालिका ।

शाखा: महिला तथा बालबालिका शाखा

६.	इन्डेक्सन चुलो वितरण	९००००/-	समयको प्रयोगमा गुणात्मक सुधार तथा कार्यबोझमा कमी		९००००/-	नगरपालिका भित्र रहेका महिला शिक्षक,पूर्व महिला जनप्रतिनिधी लाई १४६ थान चुलो वितरण ।	नगरपालिका भित्र रहेका महिला शिक्षक,पूर्व महिला जनप्रतिनिधी
७.	कुटानी पिसानी मिल वितरण	७,००,०००।- २ नं- २९००००।- ४ नं-१०००००।- ५नं-१०००००।- ८नं-२०००००।-	नगरपालिका भित्र महिलाहरुको रोजगारी तथा आयआर्जनमा वृद्धि महिलाहरुको समयको प्रयोगमा सुधार तथा कार्यबोझमा कमी			नगरपालिका भित्र रहेका आमा समूहलाई भौगोलिक दुरि तथा आवश्यकताका आधारमा १९ वटा कुटानी पिसानी मिल विवरण १ नं.- १ आमा समूहलाई ४ नं-१ आमा समूहलाई ५ नं- ४ आमा समूहलाई ६ नं -३ आमा समूहलाई ८ नं- २ आमा समूहलाई १० नं -१ आमा समूहलाई ११ नं -५ आमा समूहलाई वितरण भएको । वडागत विवरण: वडा नं २ मा ५ वटा आमा समूहलाई वितरण वडा नं ४ मा ३ वटा वितरण	नगरपालिका भित्र महिलाहरुको रोजगारी तथा आयआर्जनमा वृद्धि महिलाहरुको समयको प्रयोगमा कार्यबोझमा कमी
८.	जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण शिविर	२०००००/-	नगरपालिका भित्र रहेका जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरु लाई परिचय पत्रको पहुँचमा ल्याउनु ।		१२५५५०।- (वडा नं १,२ र ११ मा शिविर संचालन गरि कार्ड वितरण)	जेष्ठ नागरिक कार्ड विवरण ५८ र अपाङ्गता परिचय पत्र क)वर्ग ९ जना (ख)वर्ग १४ जना(ग)वर्ग ९ जना (घ)वर्ग ४ जना गरी जम्मा ३६ जनालाई वितरण ।	नगरपालिका भित्रका ११ वटै वडाका जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएको ब्यक्तिहरु
९.	एकल महिला तथा विपन्न महिला जिविकोपार्जन कार्यक्रम		एकल तथा विपन्न महिलालाई जिविकोपार्जनमा टेवा पुर्‍याउनु ।		१,००,०००।-	कुखुरापालन ।	ह.तु.न.पा. ८ धितुङ
१०.	महिलासँग समृद्धि कार्यक्रम		महिलाहरुलाई उत्पादनमूलक कार्यसँग जोडेर जिवनस्तरमा सुधार गर्नु ।		३,००,०००।- ४,५०,०००।-	५० वटा बास्त्रा वितरण ५४ वटा बास्त्रा वितरण	ह.तु.न.पा.-८ धितुङ (२८ सदस्यीय जलेश्वरी आमा समूह) ह.तु.न.पा.-७ महादेविस्थान (लाली गुराँस आमा समूह)

शाखा: महिला तथा बालबालिका शाखा



शाखा: महिला तथा बालबालिका शाखा



मुख्य उपलब्धी

1. 8 जना सहभागिहरुले ढाका बुनाई सम्बन्धि तालिम लिएकोमा 5जना सहभागीहरुले सामान उत्पादन गर्न सुरु गरेको
2. 21 जना सहभागिहरुले अचार बनाउने सम्बन्धि सिप हासिल गरेको
3. 31 जना सहभागिहरुले स्थानिय पर्यटक गाईड सम्बन्धि तालिमा हासील गरेको र याहो धार्मिक महत्वको बारेमा जनकारी गराईरहेका
4. 17 जना महिला हरुले कृष्टलको माला पोते बनाउने सम्बन्धि सिप तालिम हासिल गरेको

शाखा: लघु उद्यम विकास

क्र.स	सभाबाट स्वीकृत योजना कार्यक्रम			संशोधित भए संशोधित योजना तथा कार्यक्रमको नाम	बित्तिय प्रगति	भैतिक प्रगति	लाभान्वित
	नाम	बजेट	लक्ष्य				स्थान/ टोल
1	अचार बनाउने सम्बन्धी तालिम	४३९८५६	स्थानिय उत्पादनमा बृद्धि गराउने		100%	100%	21 जना सहभागीहरुलाई वडा न.7 हलेसी
2	7 दिने स्थानिय पर्यटक गाईड सम्बन्धी तालिम NATHM र हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको सहकार्यमा	२०१०८४	हलेसीको धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वबारे पर्यटक लाई चित्रण गराउने		100%	100%	31 जना सहभागीहरुलाई वडा न.7 हलेसी
3	महिला सहभागीहरुलाई 20 दिने कृष्टलको माला,पोते निर्माण सम्बन्धी तालिम	4,99,999	सिपमा आत्मनिर्भर गराउने		100%	100%	17 जना सहभागीहरुलाई वडा न.4 बडहरेमा
4	उद्यमशिलता तथा क्षमता बिकास र लघु उद्यम व्यवसायीक योजना सम्बन्धि तालिम	3,80,822	स्थान,माग तथा आवश्यकता अनुसारको ब्यावसायीक योजना छनोट गर्न सहयोग पुर्याउने		100%	100%	35जना सम्पुर्ण वडा का सहभागी समेटिने गरी वडा न.07 मा केन्द्र बनाई संचालन
5	तिन महिने ढाँका बुनाई सम्बन्धी तालिम हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका वडा नं. 7 को ऐसेलुखर्क मा	४३९८५६	सिपमा आत्मनिर्भर गराउने		100%	100%	वडा न.07 ऐसेलुखर्कमा वडा नं. 05र 07 का 8 जना सहभागी हरुलाई समेटिने

शाखा: लघु उद्यम बिकास



अचार तालिम तस्विर



पर्यटक गाईड सम्बन्धी तालिम



कृष्टलको माला,पोते निर्माण सम्बन्धी तालिम तस्विर



उद्यमशिलता तथा क्षमता बिकास तालिमका तस्विर



ढाँक बुनाई सम्बन्धी तालिमका तस्विर

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको बार्षिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम-२०७९/८०

शाखा: शिक्षा

सि. न.	क्रियाकलापको नाम	विनियोजित कुल रकम	प्रथम त्रैमासिकमा खर्च भएको रकम	दोस्रो त्रैमासिकमा खर्च भएको रकम	तेस्रो त्रैमासिकमा भएको खर्च	जम्मा खर्च	कैफियत
१	आधारभूत तहका स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद् अन्तरगतका शिक्षक/ कर्मचारीहरुको समेत)	१२४८०००००	४०९३८९३६	२८७७३०३२	३१९१३०८८	१०१६२५०५६	
२	माध्यमिक तहका स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद् अन्तरगतका शिक्षक/ कर्मचारी, प्राविधिक धारका प्रशिक्षक समेत)	३३९०००००	१०६६३३८३	८१३१२३०	८६०१७५१	२७३९६३६४	
३	प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ताको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान	२१८६००००	९७३७८००	७३०३८००	८९५८०००	२५९९९६००	
४	प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा सिकाइ सामग्री तथा डिजिटल सिकाई सामग्री व्यवस्थापनका लागि विद्यालयलाई अनुदान					२५५९०००	
५	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान			१७९२५०	२९९४१३६	३१७३३८६	
६	सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति (आवासिय तथा गैरआवासिय)				१३०५०००	१३०५०००	
७	विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान	५९४३०००		३९६५०००	१२८००००	५२४५०००	विद्यालय सुधार योजना, सामाजिक परीक्षण र विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान
८	शैक्षिक पहुँच सुनसश्चितता अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम (परम्परागत विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय, साक्षरता र निरन्तर शिक्षा कार्यक्रम समेत)	१०८२०००	१२८०००	९६०००	१८००००	४०४०००	

शाखा: शिक्षा

सि न	क्रियाकलापको नाम	विनियोजित कुल रकम	प्रथम त्रैमासिकमा	दोस्रो त्रैमासिकमा	तेस्रो त्रैमासिकमा	जम्मा खर्च	कैफियत
९	तोकिएका विद्यार्थीको लागि दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान	१०७४९०००		१९०५९६०	२३२२०९०	२४०६७५०	साउन देखि चैत्र महिना सम्मको
१०	केन्द्रबाट छनोट भएका नमुना विद्यालय, विशेष विद्यालयको क्रमागत भवन निर्माण तथा कक्षा ११ स्तरोन्नती भएका प्राविधिक धार विद्यालयको ल्याव व्यवस्थापन अनुदान						
११	विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान					४२५०००	
१२	सामुदायिक विद्यालयमा छात्राहरूलाई निशुल्क सेनेटरी प्याड व्यवस्थापन						खरिद प्रकृत्यामा रहेको
१३	भुटानी शरणार्थीका विद्यार्थी अध्ययनरत विद्यालयका लागि शिक्षक र पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापन						
१४	माध्यमिक तह कक्षा (९-१०) मा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सिकाई अनुदान	९१२०००			९१२०००	९१२०००	
१५	आधारभूत तह कक्षा (६-८) मा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सिकाई अनुदान	३२६२०००			३२६२०००	३२६२०००	
१६	कोभिड -१९ बाट पुगेको शैक्षिक क्षतीको परिपूरण तथा अन्य विपद्को समयमा सिकाई निरन्तरका लागि कार्यक्रम	३०००००					प्रकृत्यामा
१७	संस्थागत क्षमता विकास, परीक्षा सञ्चालन एवम् विद्यार्थी मूल्याङ्कन					२५४०००	
१८	प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (विशेष कार्यक्रम समेत)						
१९	नगर स्तरिय हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता	३०००००				३०००००	
२०	नगर स्तरिय परीक्षा सञ्चालन	१००००००				१००००००	
२१	अभिभावक सचेतना कार्यक्रम	१५००००				१५००००	३ वटा वडामा भएको
२२	राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता ससर्त	१०००००				१०००००	
२३	राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता नगर	३०००००				३३००००	
२४	नगर शिक्षक तलब भत्ता					१८१५९००	
२५	राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार क् ICT	१९५००००				१९५००००	
२६	राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार अन्तरगत पूर्वाधार व्यवस्थापन	१०००००००				१०००००००	
	जम्मा					१८७३७५०५६	

शाखा: शिक्षा

- **नीतिगत निर्णय तथा कार्यक्रमहरु**
- शून्य शुल्क कार्यन्वयनका लागि कार्यविधि नगरकार्यपालिकाबाट पारित
- बालविकास सहजकर्ता व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० स्वीकृत
- स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण भइ कार्यन्वयनमा भई रहेको ।
- अन्तर सामुदायिक माध्यामिक विद्यालय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सम्पन्न भई सकेको ।
- आधारभूत तह कक्षा ६-८ तथा माध्यामिक विद्यालयहरुमा CCTV जडान सम्पन्न
- कक्षा ४-९ नगर स्तरीय परीक्षा सम्पन्न ।
- शैक्षिक सत्र २०८० का शैक्षिक कार्यक्रमका लागि नगरस्तरीय शैक्षिक पात्रो निर्माण ।
- जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट नियुक्तिका लागि सिफारिस भइ आएका नि.मा. ६ जना तथा प्रा.शि. ४६ जनाको पदस्थापना सम्पन्न
- शून्य शुल्क कार्यन्वयनका लागि कार्यविधि नगरकार्यपालिकाबाट पारित भईसकेको ।
- स्थानीय पाठ्यक्रम आगामी शैक्षिक सत्रबाट नै कार्यन्वयनमा ल्याउन पाठ्यक्रम मस्यौदाको काम भई रहेको ।
- अन्तर सामुदायिक माध्यामिक विद्यालय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सम्पन्न भई सकेको ।
- आधारभूत तह कक्षा ६-८ तथा माध्यामिक विद्यालयहरुमा CCTV जडानका कामहरु भईरहेको ।
- सबै सामुदायिक विद्यालयहरुको कक्षा ४-९ मा परीक्षा प्रणालीका एकरूपताका ल्याउन सबै विद्यालयमा यसै शैक्षिक सत्रको अन्तिम बार्षिक परीक्षाबाट नगरपालिकाका सबै सामुदायिक विद्यालयमा एउटै प्रश्न पत्र लागु गर्न तयारीका साथ काम भईरहेको ।
- शैक्षिक सत्र २०८० का शैक्षिक कार्यक्रमका लागि नगरस्तरीय शैक्षिक पात्रो निर्माण समित गठन गरी काम भइ रहेको ।
- शिक्षक तलब भत्ता तथा चाडपर्व खर्च जम्मा अर्धवार्षिक निकास ६३.०८ % भईसकेकाले अपुग तलब माग गरि सकेको ।
- जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट नियुक्तिका लागि सिफारिस भइ आएका नि.मा.शिक्षकहरुको पदस्थापनको काम सम्पन्न भएको ।

शाखा: शिक्षा

- रीड नेपाल र नगरपालिकाको संयुक्त कार्यक्रमहरु :
- अभिभावक सचेतना कार्यक्रम ११ वटै वडामा रिड नेपालको सहयोगमा सम्पन्न भएको ।
- विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्ष र प्राधानाध्यापकहरुलाई दुइदिने नेतृत्व विकास सम्बन्धी अभिमुखीकरण गोष्ठी सम्पन्न ।
- शैक्षिक भैपरि आपतकालिन योजनाको काम रिड नेपालको सहयोगमा भईरहेको ।
- ११ वटा सामुदायिक मा.वि. हरूमा लैससासको फोकल शिक्षक तथा समिति गठन भएको ।
- लैससास सम्बन्धी नीति रिड नेपालको सहयोगमा बन्ने क्रममा रहेको ।

शाखा: शिक्षा


कक्षा ४ देखि ९ सम्मलाई एकीकृत परिक्षा प्रणाली मार्फत संचालन गर्ने ।



jayajumonline.com

शैक्षिक सुधारका लागि हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले ल्यायो पुरस्कार तथा सजायको व्यावस्था : - Jayajum Online

हलेसी तुवाचुङ ३ श्री च्यास्मीटार मा बि च्यास्मीटारमा अर्धवार्षिक परीक्षा सन्चालन हुदैछ । उपस्थित ५६७ जना सम्पुर्ण बिद्यार्थी भाईबहिनीहरुलाई परिक्षाको हार्दिक शुभकामना ।



+3

सुत्केरी बिदामा शिक्षक बस्दा विद्यार्थीहरुको पढाइ बिग्रिने र बिदामा बसेकी शिक्षीकालाई पनि बालबालिकाको पढाइप्रति मानसिक रुपमा चिन्ता हुने भएकाले बिदामा बसेका विद्यालयमा पठनपाठनका लागि नगर शिक्षक नियुक्त गरिएको नगरप्रमुख विमला राईले बताइन् ।

#onlinesarokar



onlinesarokar.com

हलेसी तुवाचुङमा कार्यरत शिक्षक सुत्केरी बिदा बसे नगर शिक्षकले पढाउने



jayajumonline.com

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा सम्पन्न राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताको उपाधी पिपलडाडा देविस



nepalwide.com

सरस्वती माबि अर्खौलेको ६३ औं वार्षिकोत्सव मनाइयो



ehimalayatimes.com

नगरपालिका स्तरीय वार्षिक परीक्षामा उत्कृष्ट विद्यार्थी र विद्यालय पुरस्कृत

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको वार्षिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम-२०७९/८०

शाखा: शिक्षा



राष्ट्रपति रनिस शिल्ड र तिन दिने कार्यशाला – च्यास्मिटर मा.वि.



बार्षिक उत्सव -सरस्वती मा.वि.

गुरु पुर्णिमा बिशेष-बुलापन्थे मा.वि .

सामग्री हस्तान्तरण च्यास्मिटर मा.वि.

शाखा: शिक्षा



सरस्वती माध्यमिक विद्यालय ६३ औं वार्षिकोत्सव विविध कार्यक्रम साथ सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रम सफल बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सम्पूर्ण विद्यालय परिवार प्रति विशेष धन्यवाद ।।
२०७९/११/२३ गते।



बिभिन्न चित्रकलाको फोटो

रनिङ शिल समारोह

श्री बुलापन्थे मा. बि. धितुङ ६८औं बर्षउत्सव कार्यक्रम ।
२०७९/११/२५ गते।



शाखा: रोजगार सेवा केन्द्र

क्र.सं.	सभावाट स्वीकर्त योजना/कार्यक्रम			संशोधित भए संशोधित योजना तथा कार्यक्रमको नाम	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	लाभान्वित (स्थान/टोल)	कैफियत
	नाम	बजेट	लक्ष					
1	माल्खु चिउरी बन जाने ग्रामिण सडक सोलिड निर्माण योजना	237083.23	१	-	234080	१	महादेवस्थान (5 जना)	
2	इन्टरलकिड ब्रिक एण्ड पेभर निर्माण तथा उत्पादन कार्यस्थलमा आधारित तालिम	300000	१	-	237160	१	सल्ले र बाँहुनीडाँडा (9 जना)	
3	मलिबास टेम्टुक कदुवा २ सडक निर्माण योजना	576000	१	-	566720	१	बाँहुनीडाँडा (10 जना)	
4	मयाङखु काचुपात्ला सडक मर्मत योजना	504441.74	१	-	504504	१	दुर्छिम (9 जना)	
5	रावु ग्रामिण कृषि सडक तथा पारुहाड सामुदायिक भवन मर्मत योजना	620045	१	-	620928	१	दुर्छिम (11 जना)	
6	सिजन मार्ग दुर्छिम मगलटार घोपटार सडक मर्मत योजना	539886.9	१	-	517440	१	मंगलटार (14 जना)	
7	आहाले टाकीटार ग्रामिण सडक मर्मत योजना	387547.56	१	-	389312	१	राजापानी (9 जना)	
8	राईडाँडा हुदै पिप्चाई सडक मर्मत तथा सोलिड योजना	880000	१	-	873488	१	च्यास्मिटार (15 जना)	
9	गैरिगुठ स्कूल हुदै सिरानटोल जाने ग्रामिण सडक मर्मत, वडा कार्यालय डिस्मेनटेलड र गोरेटो बाटो निर्माण योजना	540013.78	१	-	439947	१	महादेवस्थान (8 जना)	
10	माला देखि आहाले हुदै टाकीटार जोड्ने ग्रामिण सडक मर्मत योजना	410997.51	१	-	396088	१	राजापानी (8 जना)	

शाखा: रोजगार सेवा केन्द्र

क्र.सं.	सभावाट स्वीकर्त योजना/कार्यक्रम			संशोधित भए संशोधित योजना तथा कार्यक्रमको नाम	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	लाभान्वित (स्थान/टोल)	कैफियत
	नाम	बजेट	लक्ष					
११	बिजुले लुवु ग्रामिण सडक मर्मत योजना	३७१९६४.४६	१	-	३६४०५६	१	अर्खोले (6 जना)	
१२	अर्खोले, सल्ले, महादेवबेसी, टिमुरे र हात्तिटार सडक मर्मत योजना	४४०७६०.९९	१	-	४३९०८५	१	सल्ले (8 जना)	
१३	धितुङ भञ्ज्याङ सडक संरक्षण योजना	३०४६५२.८४	१	-	३०१८४०	१	धितुङ (7 जना)	
१४	हलेसी, मगलटार, घोपाटार, भदौरे, मुलघाट र माझाघर सडक मर्मत योजना	३७४७६०.४३	१	-	३७४२२०	१	मंगलटार (7 जना)	
१५	बर भञ्ज्याङ खाईटार सडक मर्मत योजना	३५४४७७.७१	१	-	३४३७२८	१	दुर्छिम (6 जना)	
१६	लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय मर्मत सम्भार योजना	३६३५८२.१६	१	-	१६६०१२	१	बडहरे (5 जना)	
१७	मुल घर, बाघखोर डिकुवा सडक स्तरोन्नती योजना	३७२५८९.२३	१	-	२९९९८४	१	डिकुवा (6 जना)	
१८	सक्रिय वहुउद्देश्य कृषि तथा पशुपालन, केरा पकेट कार्यक्रम	३८२८०८.९७	१	-	३७२०६४	१	बाँहुनीडाँडा (7 जना)	

शाखा: रोजगार सेवा केन्द्र

चालु खर्च अन्तर्गका कार्यक्रम/क्रियाकलापहरु:

१	श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान सम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन	पटक	३	६०	१	२०	१	२०	१	२०
२	स्थानीय तहको रोजगार रणनीति तर्जुमा/अद्यावधिक/कार्यान्वयन	पटक	१	५०	-	-	१	५०	-	-
३	रोजगार सम्वाद मञ्चको सञ्चालन	पटक	१	३०	-	-	१	३०	-	-
४	सञ्चालित रोजगार आयोजनाहरुको अनुगमन/निरिक्षण	पटक	३	६३	-	-	२	४२	१	२१
५	रोजगार सेवा केन्द्रको सुदृढीकरण: कम्प्युटर र फर्निचर खरिद	पटक	१	२००	-	-	१	२००	-	-
	चालु खर्च रु. (ख)		९	४०३	१	२०	६	३४२	२	४१
	कुल खर्च जम्मा रु (क र ख)			६४९२		२०		४११२		२३४०

शाखा: रोजगार सेवा केन्द्र

आर्थिक वर्ष: २०८०/०८१		आयोजना/कार्यक्रम सुरु हुने मिति: 2080/04/01			श्रोत							
बजेट संकेत/उपसंकेत: ३७१००१०२, ३७१००१०३		आयोजना/कार्यक्रम सम्पन्न हुने मिति: 2081/03/32			आन्तरिक श्रोत:		नेपाल सरकार: नेपाल सरकार र IDA					
कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने शाखा: रोजगार सेवा केन्द्र		आयोजना कार्यक्रमको लागत: रु 6065000/-			ऋण: 0		प्रदेश सरकार: 0					
कार्यान्वयन हुने स्थान: हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका		चालु आ.व. मा विनियोजित रकम: रु 6065000/-			जनसहभागिता: 0		अन्तर स्थानीय तह: 0					
क्र.स.	कार्यक्रम क्रियाकलाप	इकाई	आ.व.२०८०/०८१ को लक्ष्य (रु.हजारमा)									कैफियत
			बार्षिक		प्रथम चौमासिक		दोस्रो चौमासिक		तेस्रो चौमासिक			
			परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	
पूँजीगत खर्च अन्तर्गका कार्यक्रम/क्रियाकलापहरु:												
१	प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम											
१.१	रोजगारी सृजना गर्ने योजना सञ्चालन	जना	४९	३३८०	-	-	३५	२४००	१४	९५९		
२	युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना											
२.१	कार्यस्थलमा आधारित तालिम	जना	४०	१३६९.६	-	-	४०	१३६९.६				
२.२	तालिम लिएका व्यक्तिको रोजगारी सृजना	जना	४०	१३३९.९	-	-	-	-	४०	१३३९.८		
	पूँजीगत खर्च रु. (क)		१२९	६०८९			७५	३७७०	५४	२२९९		

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको बार्षिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम-२०७९/८०

शाखा: रोजगार सेवा केन्द्र


मुख्य उपलब्धी:

- हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका, रोजगार सेवा केन्द्रमा ४५ वटा आयोजना बैंक निर्माण गरी १४ वटा कामका लागि पारिश्रमिक आयोजनाहरू सञ्चालनबाट १५१ जना सूचिकृत वेरोजगार व्यक्तिहरूलाई प्रति व्यक्ति औषतमा ७७.९६ दिनका दरले काममा खटाई निजहरूको वार्षिक आम्दानीमा वृद्धि गरेका छन् र कम्तिमा वेरोजगार व्यक्तिहरूको जिवनयापन गर्नमा ठुलो सहयोग पुगेको छ ।
- ४ वटा युवा रोजगारिका लागि रुपान्तरण पहल आयोजनाबाट ४० जना सूचिकृत व्यक्तिहरूलाई प्रति व्यक्ति औषतमा ९२.७२ दिनका दरले काममा खटाई निजहरूको वार्षिक आम्दानीमा वृद्धि गरेका छन्
- सामुहिक खेरा खेतीका लागि प्रति घर ५० देखि १२५ वटा सम्मका दरले जम्मा ३७५५ भन्दा माथि केराको वेर्ना लगाएका छन् जसले वार्षिक आम्दानीमा बृद्धि गराउने छ ।
- नगरपालिका भित्रका प्राथमिकतामा परेका तथा नपरेका ग्रामिण सडकहरूको मर्मत (तारजालि वाल-९३२ घ. मि., सुखखा वाल-२६९ घ. मि., सोलिङ-१५११ घ. मि. र सडकको नालि काट्ने-२०६० मि.) सम्भार कार्य सम्पन्न गरिएको छ ।
- यस कार्यक्रममा काम गरेका केहि महिला तथा अर्ध दक्ष पुरुष व्यक्तिहरूले दक्ष जनशक्ति सरह काम गर्न सक्ने भएका छन् ।
- नगरपालिका र रोजगार सेवा केन्द्रको लागत साझेदारीतामा CSEB Interlocking Brick and Paver Brick निर्माण तथा उत्पादन कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गरिएको छ । जसको प्रकृया र उपलब्धि देहाय बमोजिम रहेका छन् ।
- तालिमको समय अवधि भर बाँहनीडाँडामा ४५०० र सल्लेमा ४००० थान गरी जम्मा ८५०० हजार ब्लक उत्पादन गरिएको ।

शाखा: रोजगार सेवा केन्द्र

- समस्या र चुनौतीहरू :
- वास्तविक लक्षित वर्गका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई सूचिकृत गराउन ।
- सूचिकृत भएका सबै बेरोजगारहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्न नसक्नु ।
- प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ को परिच्छेद ६ को दफा २७ को व्यवस्था अनुसार दक्ष जनशक्तिलाई पनि अदक्ष जनशक्ति सरहको दरमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था ।
- प्राविधिक लागत इष्टिमेट तयार गर्दा अर्धदक्षको ज्याँलाको ८० प्रतिशतलाई आधार मानेर इष्टिमेट गर्दा कम बजेट हुने र व्यक्तिले कम रकम पाउने। (मानौ १ जना अर्ध दक्ष व्यक्तिले सय दिन काम गर्दा रु ८३,९००/- रकम पाउछ तर यस कार्यक्रममा १०० दिन काम गर्नेले (८० प्रतिशत) रु ६७,१२०/- मात्र पाउछ जहा रु १६,७८०/-को फरक हुन आउछ । वा १ घ.मि. सोलिड गर्दा रु ४०४५/- पाउँछ तर प्र.प्र.रो.का. मा १ घ.मि. सोलिड गर्दा ३७११/- पाउँछ । फरक रु ३३४/- (आ.व.२०७९/०८० को दर रेट अनुसार)
- स्थानीय निर्देशक समितिलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि मन्त्रालयबाट तालिम तथा क्षमता विकासका कार्यहरू नहुनु ।
- औजार सामग्रीहरूको व्यवस्थापन र परिचालन गर्नका लागि बजेटको व्यवस्थापन नहुनु ।

शाखा: रोजगार सेवा केन्द्र



COMPRESSED STABILISED EARTH OR STONEDUST & BRICKWORK (CSEB) निर्माण तालिमको फोटोहरु, सल्ले, बाँहनीडाँडा



शाखा: रोजगार सेवा केन्द्र



विजुले लुवु ग्रामिण सडक मर्मत योजना

मयाङखु काचुपाट्ला सडक मर्मत योजना



हलेसी, मगलटार, घोपाटार, भदौरे, मुलघाट र माझाघर सडक मर्मत योजना

बरभञ्ज्याङ खाईटार सडक मर्मत योजना

मयाङखु काचुपाट्ला सडक मर्मत योजना

शाखा: रोजगार सेवा केन्द्र



सक्रिय बहुउद्देश्य कृषि तथा पशुपालन, केरा पकेट कार्यक्रम योजना



श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान सम्बन्धि छलफलको फोटो



राईडाँडा हुदै पिच्वाई सडक मर्मत तथा सोलिड योजना



आहाले टाकीटार ग्रामिण सडक मर्मत योजना

शाखा: रोजगार सेवा केन्द्र



धितुङ भञ्ज्याङ सडक संरक्षण योजना



अखौले, सल्ले, महादेवबेसी, टिमुरे र हात्तिटार सडक मर्मत योजना



गैरिगुठ स्कुल हुदै सिरानटोल जाने ग्रामिण सडक मर्मत, वडा कार्यालय Dismantling र गोरेटो बाटो निर्माण योजना



शाखा: स्वास्थ्य

बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम

क्र.स	नाम	बजेट	लक्ष्य	स्थान	कैफियत
१	नगरपालिका स्तरीय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशक समितिको बैठक	६८०००।-	२	नगरपालिका	
२	वडा स्तरीय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशक समितिको बैठक	११५५००।-	१	१देखि ११वडामा	
३	एकघर एक करेसा बारी प्रवर्द्धन तालिम	२५०००।-	१	वडा न ८	
४	विधालयमा आवश्यक सामग्री सहयोग	१३३०००।-	१	वडा न ४	
५	विधालयमा वासकर्नरको स्थापना	५००००।-	१	वडा न ८	
६	ब्यावसाहिक योजनामा आधारित महिला सहकारी तथा समुहलाइ उद्यमशिता विकासका लागि शुरुवाती पुँजि अनुदान	६२५०००।-	१	वडा न ६	
	तलब	३१५०००।-			
	जम्मा	१३३१५००।-			

शाखा: स्वास्थ्य

•पालिकाले गरेको नविनत्तम प्रयास

- गम्भिर प्रकृतिका रोगको लागि विपन्नता सिफारिस जम्मा ३४ जनामा महिला १५ पुरुष १९ जनालाई सिफारिस गरिएको छ।
- कोशी प्रदेश आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा औषधी उपचार आर्थिक सहायताको लागि जम्मा ८ जनामा महिला ३ पुरुष ५ जनालाई विपन्नता सिफारिस गरिएको छ।
- पालिकाले आखाँ शैविर संचालन गरि ७६५ जनालाई सेवा दिएकोमा ६२ जनाको मोतिविन्दुको अप्रेसन र १४ जनाको अन्य अप्रेसन गरेको,
- नगर अस्पतालमा स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम लागू गरेको,
- एम्बुलेन्स संचालन निर्देशिका बमोजिम “ख” वर्गको एम्बुलेन्स सेवा संचालनमा ल्याएको,
- एम्बुलेन्स सेवा संचालनमा ल्याए पछि ६ जना गर्भवतिलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिएको,
- आङ्खस्ने आमाहरुको स्क्रिनिङ गरि पत्ता लागेका ३२ जना आमाहरु मध्ये २८ जनालाई बनेपाको शिर मेमोरियल अस्पताल लगेर १८ जना आमाहरुको सफल अपरेसन गरि घर ल्याएको,
- कोभिडको बुष्टर खोप संचालन गरेको।
- नगर पालिकाले विदुर,अभिवाभक गुमायका बाल बालिका,अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई स्वास्थ्य विमा कार्यक्रममा जोड्ने लक्ष्य अनुशार यो आ.व मा १२० परिवारलाई स्वास्थ्य विमा गरिएकोमा १५२ सदस्यलाई स्वास्थ्य विमा कार्यक्रममा जोडिएको।
- विभिन्न वडाले गर्भवति,सुत्केरीको लागि कोसेलि भेट कार्यक्रम संचालन,
- स्वस्थ्य शिशु प्रतियोगिता आदि।

शाखा: स्वास्थ्य(बजेट तथा खर्च)

क्रियाकलाप	कुल बजेट	खर्च
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा	4,40,00	
क्षयरोग नियन्त्रण	3,00	
परिवार नियोजन किशोर किशोरी तथा प्रजनन कार्यक्रम	14,70	
मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम	23,00	
मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम	25,63	
कोभिड 19 विरुद्ध खोप अभियान तथा वुष्टर डोज	3,36	
नियमित खोप सुदुढिकरण	3,31	
प्रजनन रुग्णता	1,80	

क्रियाकलाप	कुल बजेट	खर्च
Oxytocin भण्डारणको लागि ILR खरिद	4,00	
CBIMNCI कार्यक्रम	5,00	
माहामारी रोग नियन्त्रण कार्यक्रम	4,00	
स्वास्थ्य ब्यवस्थापन कार्यक्रम	5,00	
राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा,सूचना तथा संचार कार्यक्रम	1,00	
उपचारात्मक सेवा कार्यक्रम	16,00	
नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा सेवा कार्यक्रम	31,00	

शाखा: स्वास्थ्य

स्वास्थ्य संस्थाको प्रकार	संख्या	सेवाको प्रकार	संख्या	संख्या
संघीय अस्पताल		CEONC Site		
प्रादेशिक अस्पताल		BEONC Site		
नगर अस्पताल	1	Birthing C.	11	
		खोप क्लिनिक	36	
स्वास्थ्य चौकी	11	PHC/ORC	33	
आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र		म.स्वा.से.	128	
शहरी स्वास्थ्य केन्द्र	5			
सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ	1			
नीजी अस्पताल				
अन्य निजी स्वास्थ्य संस्था				
गैरसरकारी संस्था				



शाखा: स्वास्थ्य(कर्मचारी विवरण)

पद	स्वीकृत दरवन्दी			रिक्त
	दरवन्दी	पुर्ति		
		स्थायी	करार	
मे अ			1	
ज.स्वा.नी		2		
सि.अ.हे.व		8		
सि.अ.न.मी		9		
हे.अ		1		
अ.हे.व		1		
अ.न.मी		1		

पद	स्वीकृत दरवन्दी			रिक्त
	दरवन्दी	पुर्ति		
		स्थायी	करार	
फार्मेसि सहायक			1	
अ.हे.व			17	
अ.न.मी			21	
ल्याव असिस्टेन्ट			3	
डाटाइन्ट्रि अपरेटर			1	
कम्प्युटर अपरेटर			1	
कार्यलय सहयोगि			14	


शाखा: स्वास्थ्य(Target Population and Report)

Population	Total
Total Population	27255
Under 1 year	529
Under 2 years	1060
12-23 months	530
6-59 months	2424
12-59 months	2159
Under 5 years	2685
Female Pop 15-49 years	6503
MWRA 15-49 years	5027
Expected live birth	531
Male pop 10 to 19 years	2690
Female pop 10 to 19 years	2717
Pop 70 plus years	1547




शाखा: स्वास्थ्य(Report)


Measles/Rubella 2 Coverage




Penta 1st vs Penta 3 Dropout Rate



Penta 1st vs MR2 Dropout Rate




%GM New Visit (12-23 Month)




शाखा: स्वास्थ्य(Report)


Incidence of Pneumonia /1000 Under 5 Yrs




% OF PSBI Among(0-2)month infant sick baby



Incidence of ARI /1000 Under 5 Yrs




Incidence of Diarrhoea /1000 Under 5 Yrs



शाखा: स्वास्थ्य(Report)


% ANC Four Visit as per Protocol Exp. live birth




NO.OF MATERNAL DEATH



NO.OF NEONATAL DEATH



% OF Institutional Deliveries



शाखा: स्वास्थ्य(कार्यक्रमको फोटो)



च्यास्मिटर र राजापानिका आमा समुहलाई स्वास्थ्य शिक्षा दिदै

डिकुवामा स्थलगत अनुशिक्षण तथा भाडवेशीमा ठेउलाको महामारीको उपचार गर्दै



स्वस्थ्य बच्चा प्रतियोगिता तथा आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र भवन शिल्यान्यास

पूर्णखोप सूनिश्चतता तथा दिगोपना पालिका घोषणा

शाखा: स्वास्थ्य(कार्यक्रमको फोटो)



शहरी स्वास्थ्य केन्द्र भवन उद्घाटन तथा सेवा प्रारम्भ रातमाटे डिकुवा



विश्व औलो दिवस तथा औलो परिक्षण जयरामघाट



स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अभिमुखिकरण तथा विजुले बजारमा १००० दिने आमाहरुलाई फर्सिको खिर प्रदर्शनी



शाखा: स्वास्थ्य(कार्यक्रमको फोटो)



स्वास्थ्य विमा बोर्ड संगु नगर अस्पतालमा विमा अस्पताल संचालनको लागि सम्झौता



ह.तु.न.पा बाट उपचारको लागि लगेका आमाहरु संगु नगर प्रमुख, उप प्रमुख लगायतको टिम



म.स्वा.स्व.से आधारभूत तालिम संचालन तथा शिर मेमोरियल अस्पताल तथा सहयोगि टिमलाई नगर बाट मायाको चिनो प्रदान



शाखा: स्वास्थ्य(कार्यक्रमको फोटो)



आखाँ शिविर संचालन पश्चात सगरमाथा आखाँ उपचार केन्द्रको टिमलाई मायाको चिनो हस्तान्तरण तथा स्वास्थ्यकर्मीले टोलटोलमा गई स्वास्थ्य परिक्षण गर्दै



नगर प्रमुख, उप प्रमुख लगायतको टिमले खुर्कोटमा आमाहरुलाई खाना खुवाउन खाना पस्कदै, शिर मेमोरियल अस्पतालमा पुर्याए पछि गाडि बाट ओराल्दै



हलेसीमा आखाँ शिविर पश्चात आखाँको शल्यक्रिया गरेका आमा, बुबाहरु



बनेपा स्थित शिर मेमोरियल अस्पतालमा आमाहरुको स्वास्थ्य परिक्षण तथा बेड भर्ना



शाखा: योजना शाखा (वडा नं.१, बाहुनीडांडा)

सि.नं	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)
१	एन सि.सि. मण्डली भवन मर्मत, पाइप खरिद योजना	१,५०,०००.००	१,४३,२७५.००	९५.५२
२	सगरमाथा नाजरिन मण्डली भवन मर्मत योजना	१,००,०००.००	९६,२४१.००	९६.२४
३	आमा समूह भवन कुर्ले, सुविटार, चुखाम मर्मत योजना	१,००,०००.००	९६,०००.००	९६.००
४	ग्रामिण सडकहरू मर्मत योजना	९,००,०००.००	८,९८,७३६.००	९९.८६
५	कुवा पानी ट्याङ्की निर्माण योजना	१,००,०००.००	९२,३९२.००	९२.३९
६	कालिका मा.वि. खानेपानी व्यवस्थापन तथा शैक्षिक सुधार कार्यक्रम	२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.००
७	अलैची खोला खानेपानी योजना	१,००,०००.००	९४,०१६.००	९४.०२
८	देविथानहरू संरक्षण (संशोधन भएको)	०.००	०.००	०.००
९	वडागत शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन (संशोधन भएको)	०.००	०.००	०.००
१०	आमास स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम संचालन खर्च	३५,०००.००	३५,०००.००	१००.००
११	विद्यालय ICT व्यवस्थापन	२,१०,०००.००	२,१०,०००.००	१००.००
१२	प्राङ्गारीक मल उत्पादन तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.००
१३	दम्मारु कदुवा सिँचाई योजना	२,००,०००.००	१,९१,९९९.००	९६.००

शाखा: योजना शाखा (वडा नं.१, बाहुनीडांडा)

सि.नं	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)
१४	युवा उद्यमी टेवा कार्यक्रम	२,००,०००.००	१,९५,०००.००	९७.५०
१५	कम्प्युटर मर्मत तथा खरिद	१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.००
१६	जोवान खोला मेसेवा सिँचाई योजना	१,००,०००.००	७९,५२८.००	७९.५३
१७	फलफुल तथा तरकारी विऊ विरुवा वितरण कार्यक्रम	४,००,०००.००	३,८४,०००.००	९६.००
१८	स्वास्थ्य व्यवस्थापन	१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.००
१९	टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन	१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.००
२०	कालिका मा वि व्यवस्थापन कार्यक्रम	२,५०,०००.००	२,५०,०००.००	१००.००
२१	जेष्ठ नागरिक,अपाङ्ग,महिला दलित,जनजाती, विपन्न, सिमान्तकृत कार्यक्रम (संशोधन भएको)	०.००	०.००	०.००
२२	कार्यालय व्यवस्थापन	२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.००
२३	गोलभञ्ज्याङ फुटबल तार जाली घेरावारा	१,००,०००.००	९६,०००.००	९६.००
२४	आकस्मिक राहत कोष	१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.००
२५	खेलकुद समाग्री खरिद तथा वितरण	६५,०००.००	६५,०००.००	१००.००
कुल जम्मा		३९,६०,०००.००	३८,७७,१८७.००	९७.९

शाखा: योजना शाखा (वडा नं.२,डिकुवा)

सि.न.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)
१	स्वर्गिक मार्ग भवन घेरावारा तथा छानो व्यवस्थापन बाइटार	४,००,०००.००	३,९५,९५५.००	९८.९९
२	कुटानी पिसानी डिजेल मेसिन खरिद	५०,०००.००	५०,०००.००	१००.००
३	ओफलाड हुदै छोम्पाड जोड्ने सडक	४,००,०००.००	३,९७,८५२.००	९९.४६
४	सडक मर्मत योजना	५,००,०००.००	४,९८,९४५.००	९९.७९
५	मुरलीडाँडा खा पा मर्मत योजना	१,५०,०००.००	१,४८,०६१.००	९८.७१
६	किटनाषक औषधि वितरण कार्यक्रम	१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.००
७	विजुवाथान धारे खोला पहिरो रोकथाम योजना	१,००,०००.००	९५,१८४.००	९५.१८
८	खेलकुद विकास कार्यक्रम	१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.००
९	कार्यालय व्यवस्थापन	२,१०,०००.००	२,१०,०००.००	१००.००
१०	डिकुवा आ.वि. व्यवस्थापन	१,३०,०००.००	१,२४,८००.००	९६.००
११	देवी मन्दिर मर्मत योजना दाम्ली	५०,०००.००	४८,०००.००	९६.००
१२	कालिका आ.वि. व्यवस्थापन	१,३०,०००.००	१,२४,८००.००	९६.००
१३	खानेपानी पाइप वितरण कार्यक्रम	४,००,०००.००	३,८०,७००.००	९५.१८
१४	युवा, खेलकुद तथा स्वरोजगार कार्यक्रम	२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.००
१५	निगलटार खेदमैदान निर्माण योजना	३,००,०००.००	२,७६,०००.००	९२.००
१६	स्वास्थ्य कार्यालय दाम्ली वेटिड रुम निर्माण (संशोधन भएको)	०.००	०.००	०.००
१७	भुम्जु देवी मन्दिर निर्माण योजना (संशोधन भएको)	०.००	०.००	०.००
१८	दाम्ली मा.वि. व्यवस्थापन	१,५०,०००.००	१,४४,०००.००	९६.००
१९	स्वास्थ्य कार्यालय दाम्ली व्यवस्थापन	१,००,०००.००	९६,०००.००	९६.००
२०	विद्युतीय मिल खरिद वितरण कार्यक्रम	१,२०,०००.००	१,२०,०००.००	१००.००
२१	उन्नत जातको बाख्रा बंगुर तथा राँगा व्यवसाय कार्यक्रम	२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.००
२२	कुटानी पिसानी डिजेल मिल खरिद	१,२०,०००.००	१,२०,०००.००	१००.००
२३	किटनाषक औषधि वितरण कार्यक्रम (संशोधन भएको)	०.००	०.००	०.००
कुल जम्मा		३९,६०,०००.००	३८,८०,२९७.००	९७.९८

शाखा: योजना शाखा (वडा नं.३, च्यास्मीटार)

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)
१	पवित्र चर्च भवन मर्मत योजना	१,००,०००.००	९६,०००.००	९६.००
२	च्यास्मीटार कोलडाडा ठुलिभिर सर्पा सडक निर्माण	५,००,०००.००	४,८६,८०३.००	९७.३६
३	बाङ्मा डाँडागाउँ ग्रामिण सडक निर्माण (संशोधन भएको)	०.००	०.००	०.००
४	फरिन्टार देखी बुढापधेरा हुदै भुते खोला सडक निर्माण योजना	५,५०,०००.००	५,४८,१००.००	९९.६५
५	तोरिवारी देखी खिरिडखोला सडक मर्मत योजना	१,६०,०००.००	१,५३,६००.००	९६.००
६	छोर्दिपा देखी राईडाडा चुमालुङ्मा ग्याविन जालि निर्माण योजना	२,००,०००.००	१,९१,०००.००	९५.५०
७	चिउरीबोट देखी आडमारा दुधकोशी सडक निर्माण	६,००,०००.००	५,७३,७५५.००	९५.६३
८	सडक मर्मत तथा सम्भार योजना	२,००,०००.००	१,४९,४२५.००	७४.७१
९	वडा स्तरका सडक मर्मत योजना	२,००,०००.००	१,८९,९४५.००	९४.९७
१०	वडा कार्यालय व्यवस्थापन	३,००,०००.००	२,९८,६००.००	९९.५३
११	हुण्डखा आहाल प्रतिकालय निर्माण (संशोधन भएको)	०.००	०.००	०.००
१२	उन्नतजातको बोका तथा बाख्रा खरिद योजना	२,००,०००.००	१,९२,०००.००	९६.००
१३	विपद व्यावस्थापन	०.००	०.००	०.००
१४	स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन	५०,०००.००	५०,०००.००	१००.००
१५	फलफुल तथा नगदेवाली विरुवा खरिद योजना (संशोधन भएको)	०.००	०.००	०.००
१६	लक्ष्मी प्रा.वि. व्यवस्थापन	२,००,०००.००	१,९२,०००.००	९६.००
१७	वडा स्तरिय खेलकुद कार्यक्रम	१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.००
१८	बाङ्मा माझ किरात फुटबल ग्राउण्ड निर्माण योजना	२,५०,०००.००	७२,०००.००	२८.८०
१९	H.D.P.E पाईप तथा प्लाष्टिक टनेल वितरण कार्यक्रम (संशोधन भएको)	०.००	०.००	०.००
२०	अम्बटार देखी बाबुरे सडक निर्माण	२,००,०००.००	१,९८,५००.००	९९.२५
२१	व्यवसायिक तथा शिप प्रवद्वन कार्यक्रम	१,५०,०००.००	१,४४,०००.००	९६.००
कुल जम्मा		३९,६०,०००.००	३६,३५,७२८.००	९१.८१

शाखा: योजना शाखा (वडा नं.४, बडहरे)

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)
१	दलित उपरकोटी नेपाली कुलपूजा घर निर्माण	१,००,०००.००	९४,९४२.००	९४.९४
२	बुड्देल मगरटोल सिद्धथान मन्दिर निर्माण योजना	१,००,०००.००	९४,६८५.००	९४.६९
३	खोकसेली पातिखर्क ग्रामिण सडक निर्माण	३,२५,०००.००	३,२०,४४९.००	९८.६०
४	बाङ्मा सामुदायिक भवन निर्माण योजना	३,००,०००.००	२,८६,११७.००	९५.३७
५	लक्ष्मी मा.वि. व्यवस्थापन	१,५०,०००.००	१,४४,०००.००	९६.००
६	भट्टराई बन्धु कुलपूजा घर निर्माण	१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.००
७	युवा लक्षित कार्यक्रम	१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.००
८	बाङ्मा टोल गोरेटोबाटो मर्मत योजना	२,००,०००.००	१,८२,९७०.००	९१.४९
९	वडा स्तरका ग्रामिण सडक मर्मतको लागि इन्धन खरिद (संशोधन भएको)	०.००	०.००	०.००
१०	वडा स्तरीय ग्रामीण सडक मर्मत तथा निर्माण योजना	५,००,०००.००	०.००	०.००
११	बाङ्मा बुड्देल सडक निर्माण	२,००,०००.००	१,९०,१५५.००	९५.०८
१२	कालिका प्रा.वि. मर्मत योजना	१,२५,०००.००	०.००	०.००
१३	बोझेओडार प्रा.वि बालमैत्री कक्षा व्यवस्थापन	१,००,०००.००	८४,१८९.००	८४.१९
१४	महिला तथा जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम	१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.००
१५	वडा कार्यालय व्यवस्थापन	१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.००
१६	सृजनशिल महिला सहकारी व्यवस्थापन	१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.००
१७	कालिका देविथान घरावारा	१,००,०००.००	९२,४१३.००	९२.४१
१८	तिल्केचौर खानेपानी मर्मत योजना	१,००,०००.००	९४,७९६.००	९४.८०
१९	शान्ति आ.वि. कक्षा सुधार	१,५०,०००.००	१,४४,०००.००	९६.००
२०	वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन	१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.००
२१	खोकसेली प्रा.वि घरावारा	४,००,०००.००	४,००,०००.००	१००.००
२२	पातिखर्क लेक खानेपानी ट्याङ्की मर्मत योजना	५०,०००.००	३६,२१४.००	७२.४३
२३	फलफुल तथा नगदेवाली विरुवा खरिद योजना	५०,०००.००	५०,०००.००	१००.००
२४	कृषि तथा पशु प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम	२,४९,०००.००	२,४९,०००.००	१००.००
२५	कुटानी पिसानी विद्युतिय मिल खरिद	१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.००
कुल जम्मा		३९,४९,०००.००	३२,१३,९३०.००	८१.३८

शाखा: योजना शाखा (वडा नं.५, दुर्छिम)

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)
१	ग्रामिण सडक स्तरउन्नतीको लागि इन्धन खरिद योजना	५,००,०००.००	४,९२,३४९.००	९८.४७
२	वन वातारण तथा विपद व्यवस्थापन	१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.००
३	बुढाथोकी कुल पुजा रङ्गरोकन तथा मर्मत	५०,०००.००	४७,७३३.००	९५.४७
४	खेल मैदान निर्माण योजना हैदे	२,५०,०००.००	७२,०००.००	२८.८०
५	चन्द्र सूर्य सझा वाल क्लब	५०,०००.००	५०,०००.००	१००.००
६	जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम	१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.००
७	युवा लक्षित खेलकुद कार्यक्रम	१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.००
८	सहकला प्रा.वि.खेल मैदान मर्मत तथा स्तरउन्नती	१,००,०००.००	९५,९९९.००	९६.००
९	कालिका देविथान निर्माण पायम्मा	५०,०००.००	४८,०००.००	९६.००
१०	गणेशटार भुमेस्थान निर्माण	१,००,०००.००	९४,८२७.००	९४.८३
११	पारुहाड सामुदायिक भवन रङ्गरोकन तथा मर्मत	३,००,०००.००	२,८६,९१२.००	९५.६४
१२	दामेदर महासिंह आ.वि.भवन मर्मत सम्भार	१,५०,०००.००	१,४३,१५२.००	९५.४३
१३	दुर्छिम मा.वि. अफिस तथा कक्षाकोठा व्यवस्थापन	१,५०,०००.००	१,४२,८२४.००	९५.२२
१४	खिम्ले पधरो निर्माण	५०,०००.००	४६,२२३.००	९२.४५
१५	सोराचुड खानेपानी मर्मत	१,००,०००.००	९४,२३९.००	९४.२४
१६	रातमाटे आ.वि.कार्यालय व्यवस्थापन	१,००,०००.००	९५,०४५.००	९५.०५
१७	वडा कार्यालय व्यवस्थापन	१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.००
१८	साकेला भुमेथान मर्मत	२,००,०००.००	१,८१,२९१.००	९०.६५
१९	बर भन्ज्याङ प्रतिक्षालय छाँपडाँडा मर्मत	६०,०००.००	५५,९९८.००	९३.३३
२०	लक्ष्मी आ वि पर्खाल निर्माण	१,००,०००.००	९४,०००.००	९४.००
२१	वडा कार्यालय देखि मूल पधरो जाने बाटो सिढी तथा टकी मर्मत	५,००,०००.००	४,९९,४४०.००	९९.८९
२२	दुर्छिम मा वि खेलकुद कार्यक्रम	५०,०००.००	५०,०००.००	१००.००
२३	पूर्ण खोप बालबालिकालाई प्रोत्साहन कार्यक्रम	५०,०००.००	५०,०००.००	१००.००
२४	कृषि तथा पशु प्रवर्द्धन कार्यक्रम	२,००,०००.००	१,९९,५५०.००	९९.७८
२५	बोटीचुड पार्क निर्माण	१,००,०००.००	९५,३४०.००	९५.३४
२६	विरुसिकारी मर्मत साल्तेम्मा	५०,०००.००	४६,४२६.००	९२.८५
२७	दलमान सिकारी घेराबारा जोरकाफल	६०,०००.००	५६,९९८.००	९५.००
२८	जलेश्वरी देवी मर्मत योजना	१,००,०००.००	९४,९८४.००	९४.९८
२९	स्वास्थ्य स्वयम सेविका प्रोत्साहन कार्यक्रम	५०,०००.००	५०,०००.००	१००.००
३०	कुटानि पिसानी मिल खरिद लाहाटुड	५०,०००.००	४९,०००.००	९८.००
३१	कुटानि पिसानी मिल खरिद भन्ज्याङ आमा समुह	५०,०००.००	०.००	०.००
कुल जम्मा		४०,७०,०००.००	३७,३२,३३०.००	९१.७

शाखा: योजना शाखा (वडा नं.६,मंगलटार)

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)
१	स्वास्थ्य उपकरण खरिद	१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.००
२	कटहरवोटे रावुखोला सडक नसर्माण	२,००,०००.००	१,९२,०००.००	९६.००
३	लागत साझेदारीमा घोरेटो बाटो मर्मत	१,००,०००.००	९६,०००.००	९६.००
४	मंगलटार ग्रामिण सडक मर्मत संभार	३,१०,०००.००	२,९७,६००.००	९६.००
५	विपद व्यवस्थापन	२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.००
६	बरडाडाँ चौतारा निर्माण	१,००,०००.००	९९,२००.००	९९.२०
७	हलेसी मंगलटार घोपाटार सडक मर्मत तथा डि.पि.आर. निर्माण योजना	५,००,०००.००	५,००,०००.००	१००.००
८	लागत साझेदारीमा रावु खोला खानेपानी मर्मत	१,००,०००.००	९६,०००.००	९६.००
९	घरेलु उद्योग तथा घरबाँस होमस्टे कार्यक्रम प्रवर्द्धन (संशोधन भएको)	०.००	०.००	०.००
१०	विद्यालय शैक्षिक सुधार	५,००,०००.००	४,५४,५०१.००	९०.९०
११	सहकारी एवं सामुदायिक भवन निर्माण	५,००,०००.००	४,८०,०००.००	९६.००
१२	मंगलटार खेलकुद व्यवस्थापन (संशोधन भएको)	०.००	०.००	०.००
१३	वृहत मंगलटार खानेपानी आयोजना	४,००,०००.००	३,८४,०००.००	९६.००
१४	कृषि प्रवर्द्धन एवं संकलन भण्डारण केन्द्र	२,५०,०००.००	१,९९,३२४.००	७९.७३
१५	पिपलडाडाँ मा वि ट्युसन तथा खेलकुद व्यवस्थापन	१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.००
१६	मंगलटार खेल मैदान स्तरोन्नती तथा व्यवस्थापन	४,५०,०००.००	४,३१,५३४.००	९५.९०
१७	विद्युत बिस्तार	१,००,०००.००	९६,३७०.००	९६.३७
कुल जम्मा		३९,६०,०००.००	३७,७६,५२९.००	९५.३६

शाखा: योजना शाखा (वडा नं.७, महादेवस्थान)

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)
१	वासुडमाला सिमखोला लिफ्टिङ तथा खानेपानी योजना	३,००,०००.००	३,००,०००.००	१००.००
२	सडक निर्माण तथा मर्मत इन्धन खरिद (संशोधन भएको)	०.००	०.००	०.००
३	जुगे संयङ्खु ताराखसे ग्रामीण सडक निर्माण	४,००,०००.००	३,८०,६००.००	९५.१५
४	डाँडागुठ सडक निर्माण	२,००,०००.००	१,९९,९१०.००	९९.९६
५	दियालेथान कालीमाटी खामाही सडक मर्मत योजना	३,००,०००.००	२,९९,९३६.००	९९.९८
६	रिठठाबोटे डाँडाटोल सडक मर्मत	३,००,०००.००	२,९९,४९०.००	९९.८३
७	विपद व्यवस्थापन	१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.००
८	युवा तथा खेलकुद कार्यक्रम तथा सामाग्री खरिद	२,००,०००.००	१,८०,०००.००	९०.००
९	गैरिगुठ बिचटोल सिंचाइ पोखरी	३,००,०००.००	२,९९,९६१.००	९९.९९
१०	किटनाशक विषादी खरिद	१,००,०००.००	९९,९५०.००	९९.९५
११	पाईप खरिद योजना	१,००,०००.००	९५,६३७.००	९५.६४
१२	जनज्योति प्रा.वि. जस्ता पाता खरिद	२,००,०००.००	१,९२,०००.००	९६.००
१३	साकेला शिलि नाच प्रोत्साहन	२,००,०००.००	१,९२,०००.००	९६.००
१४	विजुली मर्मत सुधार तथा विद्युतिय सामाग्री खरिद	२,५०,०००.००	२,५०,०००.००	१००.००
१५	उत्तिसे खानेपानी मर्मत योजना	२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.००
१६	दलित लक्षित कार्यक्रम	७०,०००.००	७०,०००.००	१००.००
१७	महेन्द्रोदय मा.वि. फर्निचर निर्माण	१,५०,०००.००	१,४४,०००.००	९६.००
१८	खानेपानी मर्मत संभार ओखरबोटे	२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.००
१९	चम्पावती पञ्चावती देविथान निर्माण बि क टोल कात्तिके	१,००,०००.००	९६,०००.००	९६.००
२०	टोल विकास संस्था तथा परिचालन	१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.००
२१	टनेल खरिद	२,५०,०००.००	२,५०,०००.००	१००.००
कुल जम्मा		४०,७०,०००.००	३९,९९,४८४.००	९८.२६

शाखा: योजना शाखा (वडा नं.८, धितुङ)

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)
१	महिला आमा समूह भवन मर्मत योजना (दिपखर्क)	५०,०००.००	४६,३८३.००	९२.७७
२	बोहोरे खोला एव ओडारे सडक विस्तार योजना	३,००,०००.००	२,८५,८३६.००	९५.२८
३	शाखा सडकहरु मर्मत योजना	३,००,०००.००	२,८६,७९६.००	९५.६०
४	नयाँ वस्ति सडक विस्तार योजना	१,००,०००.००	२८,५००.००	२८.५०
५	मचावारी बरभर सडक विस्तार योजना	१,००,०००.००	९५,२४३.००	९५.२४
६	दियाले पन्थे सडक विस्तार योजना	२,००,०००.००	१,९२,०३९.००	९६.०२
७	प्रहरी चौकी धितुङ सडक स्तरोन्नती योजना	२,००,०००.००	१,९१,३०४.००	९५.६५
८	विपद व्यवस्थापन	१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.००
९	युवा तथा खेलकुद प्रवर्द्धन कार्यक्रम	१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.००
१०	हातिआहाल पशुपालन प्रवर्द्धन कार्यक्रम	२,००,०००.००	१,९२,०००.००	९६.००
११	खानेपानी पाइप खरिद	१,००,०००.००	०.००	०.००
१२	साकेलाशिलि प्रोत्साहन कार्यक्रम	७०,०००.००	६७,२००.००	९६.००
१३	निजाति कर्मचारी सम्मान कार्यक्रम	१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.००
१४	वडा कार्यालय शौचालय निर्माण	२,००,०००.००	१,९१,८६२.००	९५.९३
१५	छागे थाक्ले रातेखोला खानेपानी योजना	१,००,०००.००	९९,९३७.००	९९.९४
१६	सिम्ले सडक विस्तार योजना	१,००,०००.००	९४,२८२.००	९४.२८
१७	कृषि विषादी व्यवस्थापन	३,००,०००.००	३,००,०००.००	१००.००
१८	विपन्न तथा दलित वर्ग सुरक्षित आवास कार्यक्रम	५,००,०००.००	४,९९,६३५.००	९९.९३
१९	विपन्न वर्ग विदयुत विस्तार सहयोग कार्यक्रम (संशोधन भएको)	०.००	०.००	०.००
२०	भगेरी कार्तिके डिहे डाँडा सडक मर्मत	१,००,०००.००	९५,५९५.००	९५.६०
२१	महिला स्वास्थ्य स्वयंमसेविका स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम	५०,०००.००	५०,०००.००	१००.००
२२	वडा कार्यालय व्यवस्थापन	१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.००
२३	तिज विशेष कार्यक्रम	०.००	०.००	०.००
२४	जेभद्रे लैकुघाट सडक विस्तार योजना	२,५०,०००.००	२,४०,०००.००	९६.००
२५	लाम्पाते खानेपानी आयोजना (संशोधन भएको)	०.००	०.००	०.००
२६	बखुवा आहाल स्तरिकरण योजना	१,५०,०००.००	१,४२,६४३.००	९५.१०
२७	पाइप खरिद वडा नं ८ (संशोधन भएको)	०.००	०.००	०.००
२८	महिला आमा समूहलाई कुटानी पिसानी मिल वितरण	२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.००
कुल जम्मा		४०,७०,०००.००	३७,९९,२५५.००	९३.३४

शाखा: योजना शाखा (वडा नं.९, सल्ले)

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)
१	सल्लेका सडकहरु मर्मत, निर्माण र इन्धन खरिद योजना	७,००,०००.००	६,४०,१६४.००	९१.४५
२	भिमसेनथान भवनको फर्निचर र शौचालय व्यवस्थापन योजना	१,००,०००.००	९६,०००.००	९६.००
३	चिचङ्गा गाँउघर क्लिनिक भवनको भुइँ ढलान र शौचालय निर्माण	२,००,०००.००	१,९२,०००.००	९६.००
४	कृषि सामाग्री र कृषि विषादी खरिद	२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.००
५	चक्कुखोला सल्ले खानेपानी निर्माण योजना	१,३५,०००.००	८९,१७६.००	६६.०६
६	कामीटोल बस्ती संरक्षण योजना	२,००,०००.००	१,९१,९३०.००	९५.९७
७	सडकलाई ढुङ्गा ढुवानी सेवा योजना	१,००,०००.००	९५,८७१.००	९५.८७
८	माहाभिर खेल मैदान निर्माण	२,७५,०००.००	२,७५,०००.००	१००.००
९	जनता मा.वि. भवन मर्मत तथा रंगरोगन योजना	१,५०,०००.००	१,४३,९२१.००	९५.९५
१०	महंकला प्रा.वि चवन कम्पाउण्ड गारो निर्माण योजना	२,००,०००.००	१,९१,९००.००	९५.९५
११	महाविर खेलमैदान निर्माण	२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.००
१२	कोशेली भेटघाट तथा सेवा परामर्श कार्यक्रम	१,००,०००.००	९४,०००.००	९४.००
१३	बाल कन्य देवि मन्दिर निर्माण योजना टिमुरे	१,५०,०००.००	१,४८,८७३.००	९९.२५
१४	ग,घ वर्गको अपाङ्गहरुलाई जिविकोपार्जन टेवा कार्यक्रम	१,००,०००.००	९६,०००.००	९६.००
१५	रोखेमा मगरगाँउ खानेपानी निर्माण योजना (संशोधन भएको)	०.००	०.००	०.००
१६	वन वातावरण तथा विपद व्यावस्थापन,सुचना तथा सेवा परामर्श कार्यक्रम	१,२४,०००.००	१,२४,०००.००	१००.००
१७	टिमुरे लिफ्टिङ सोलारपाता घेराबारा तथा पाईप खरिद योजना	१,००,०००.००	९५,७२०.००	९५.७२
१८	दाहालडाँडा आहाद हुदै भञ्ज्याङ सिंचाइ योजना	२,००,०००.००	१,९१,३१५.००	९५.६६
१९	सिदुरेदार सिंचाइ योजना	२,००,०००.००	१,९१,८८१.००	९५.९४
२०	युवा तथा खेलकूद कार्यक्रम (संशोधन भएको)	०.००	०.००	०.००
२१	सिदुरेदार सिंचाई पाईप खरिद योजना	६५,०००.००	६२,३२५.००	९५.८८
२२	उन्नत जातको बोका खरिद र औषधी व्यवस्थापन	१,५०,०००.००	१,४९,०००.००	९९.३३
२३	मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री	२,००,०००.००	१,९९,६४६.००	९९.८२
२४	ढल्के देवि मन्दिर निर्माण योजना हात्तिटार	१,००,०००.००	९६,०००.००	९६.००
कुल जम्मा		३९,४९,०००.००	३७,६४,७२२.००	९५.३३

शाखा: योजना शाखा (वडा नं.१०, अर्खौले)

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)
१	सुत्केरी ढुङ्गा साना कृषि सहकारी संस्था तालिमहल निर्माण	१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.००
२	सामुदायिक सरोकार सहकारी संस्था मेशिन औजार खरिद	५०,०००.००	०.००	०.००
३	ग्रामिण सडक निर्माण योजना	१,५०,०००.००	०.००	०.००
४	तल्लो डुडे ग्रामीण सडक निर्माण	३,००,०००.००	२,८७,७८९.००	९५.९३
५	सडक मर्मत सुधार योजना	३,००,०००.००	३,००,०००.००	१००.००
६	शिखरकटेरी सडक बाटो मर्मत योजना	१,००,०००.००	९९,७७७.००	९९.७८
७	कालिका आ.वि. जल्केनी सडक निर्माण	४,००,०००.००	३,८२,८७५.००	९५.७२
८	रिठाबोटे लैकुखोला ग्रामिण सडक निर्माण	२,००,०००.००	१,९१,१०४.००	९५.५५
९	बिजुले आरुवोट लुबु ग्रामिण सडक निर्माण	३,००,०००.००	२,८७,३६३.००	९५.७९
१०	विपद व्यवस्थापन	२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.००
११	कृषि जन्य विषादी खरिद	१,५०,०००.००	१,४४,०००.००	९६.००
१२	सिकरकटेरी डांडाटोल वालविकास केन्द्र शैक्षिक सामाग्री खरिद (संशोधन भएको)	०.००	०.००	०.००
१३	देविथान मन्दिर व्यवस्थापन (संशोधन भएको)	०.००	०.००	०.००
१४	सरस्वती मा.वि. फर्निचर खरिद तथा विद्यालय मर्मत (संशोधन भएको)	०.००	०.००	०.००
१५	स्वास्थ्य चौकी मेशिन खरिद तथा भवन मर्मत	१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.००
१६	कालसका देवी मन्दिर व्यवस्थापन	१,००,०००.००	९९,९९९.००	१००.००
१७	कृष्ण मन्दिर मर्मत तथा व्यवस्थापन	१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.००

शाखा: योजना शाखा (वडा नं.१०, अर्खौले)

सि. नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)
१८	पन्चेबाजा खरिद ढाडगाँउ (संशोधन भएको)	०.००	०.००	०.००
१९	युवा तथा खेलकुद कार्यक्रम	१,००,०००.००	९६,०००.००	९६.००
२०	सरस्वती मा वि नयाँ भवन रंगरोगन	१,५०,०००.००	१,४४,०००.००	९६.००
२१	अर्खौले गुप्तेश्वर सडक नालि निर्माण	१,००,०००.००	८९,२९८.००	८९.३०
२२	ढाडगाँउ सामुदायिक भवन निर्माण योजना	१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.००
२३	अर्खौले बिजुले फोहोर मैला व्यवस्थापन	१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.००
२४	महिला वालवालिका तथा दलित अपाङ्ग कार्यक्रम	२,५०,०००.००	२,५०,०००.००	१००.००
२५	बजार निस्कने पूर्वपटिको सिडी निर्माण (संशोधन भएको)	०.००	०.००	०.००
२६	प्रहरी चौकी जस्ताछानो परिवर्तन (संशोधन भएको)	०.००	०.००	०.००
२७	कालिका आ.वि. फर्निचर खरिद	६०,०००.००	५५,२००.००	९२.००
२८	अर्खौले बिजुले फोहोर मैला व्यवस्थापन	५०,०००.००	४९,०००.००	९८.००
२९	बिजुले पञ्चावती मन्दिर व्यवस्थापन	१,००,०००.००	९९,९८५.००	९९.९९
३०	खनेपानी पाइप खरिद	२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.००
३१	फेली जुकेखोला तल्लो कुलो पाइप खरिद	१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.००
३२	खानेपानी पाइप खरिद पामे	१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.००
कुल जम्मा		३९,६०,०००.००	३६,७६,३९०.००	९२.८३

शाखा: योजना शाखा (वडा नं.११, राजापानी)

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)
१७	जनभावना आ.वि. छानो मर्मत तथा प्लाष्टर	२,००,०००.००	१,९०,८४५.००	९५.४२
१८	सिम्लेखोला खानेपानी ट्याङ्की मर्मत	२,००,०००.००	१,९१,१५०.००	९५.५८
१९	उखु पेल्ने मेसिन खरिद भाटबेसी	२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.००
२०	सहरी स्वास्थ्य इकाई आहाले शौचालय निर्माण	२,००,०००.००	१,९१,७८६.००	९५.८९
२१	दलित/महिला लक्षित सीप विकास कार्यक्रम	१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.००
२२	विपद व्यवस्थापन	१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.००
२३	युवा तथा खेलकुद	१,००,०००.००	९८,३३०.००	९८.३३
२४	तीनकन्या कालिका भगवती मन्दिर मर्मत	५०,०००.००	४७,४६०.००	९४.९२
२५	विद्युत लाईन मर्मत तथा सामग्री ढुवानी	१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.००
२६	वडा कार्यालय व्यवस्थापन	१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.००
२७	विषादी खरिद	२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.००
२८	गैरी खोला पँधेरो मर्मत	५०,०००.००	०.००	०.००
२९	मंहकला छिताकुण्ड मन्दिर मर्मत	५०,०००.००	४७,५००.००	९५.००
३०	खानेपानी पाईप खरिद (नमूना टोल र मंहकला आ.वि.)	१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.००
कुल जम्मा		४०,७०,०००.००	३७,८०,५१९.००	९२.८८

शाखा: योजना शाखा (बजेट प्रकार : पूंजीगत)

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)
1	न्यु भिजन पन्चकन्या भवन निर्माण	१०,००	९,९८	९९.८५
2	रेडियो खोटाङ भवन व्यवस्थापन	३,००	२,८६	९५.४९
3	पत्रकार महासघ भवन निर्माण सहयोग	४,००	३,८४	९६.००
4	सहकारी आमा समूह भवन निर्माण	२०,००	१९,९९	९९.९६
5	गेड्स मनी भवन निर्माण	५,००	५,००	१००.००
6	सुत्केरी ढुङ्गा साना कृषि सहकारी संस्थाको तालिम हल निर्माण	२,००	१,८८	९४.००
7	कटुवा भञ्ज्याङबाट दुम्रीटार हुदै दुम्रीको फेद सम्म जोड्ने ग्रा.स.नि.यो.गतको	४,००	०	०.००
8	नगर सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति	५०,००	२७,१४	५४.२९
9	हलेसी खेल मैदान (बकासे बर) निर्माण योजना समिति गतको	५,००	२,७५	५५.०४
10	भर्लाङ्ग्याङ डुम्रे सडक योजना निर्माण उपभोक्ता समिति गतको	२,१३	१,६६	७७.७८
11	खामाही सल्लेनि सडक निर्माण	४,००	२,००	५०.००
12	च्यास्मीटार स्थित घुमाउने धुम्का चागुखोला हुदै राईघाट पुलसम्म सडक निर्माण	११,००	९,५६	८६.९७
13	खोकसेलीडाँडा बडहरे घोपाटार पुल सम्म सडक मर्मत योजना उ.स. गतको	६,४०	३,५५	५५.५९
14	साकी भञ्ज्याङ वाछिम बोउलेख खोला पारुहाडा सडक योजना उ.स.गतको	२,७०	२,५६	९५.१२
15	वासुडमाला सिमखोला खेल लिफ्टीङ्ग सिँचाई योजना गतको	२,७०	२,६३	९७.४८
16	सिँचाई सरचना निर्माण	२०,००	११,८९	५९.४७
17	खानेपानी सरचना निर्माण	१६,००	७,१७	४४.८७
18	वडा कार्यालय देखि बासघोरी सकड स्तरउन्नती योजना	५,००	४,७९	९५.९१
19	गणेशटार खेल मैदान निर्माण योजना उ.स.गतको	५,००	४,९८	९९.६१
20	भूमेस्थान सरक्षण	४,००	३,८०	९५.१८

शाखा: योजना शाखा (बजेट प्रकार : पूंजीगत)

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)
२१	देविस्थान सोलेमा पार्क निर्माण	४,००	३,९९	९९.९६
२२	भुम्जुगढी पर्यटकीय क्षेत्र	५,००	१,४४	२८.८०
२३	बोझे ओडार संरक्षण	७,००	६,६८	९५.५६
२४	होलेसुङ,खिम्ले दरवार.ताराखसे संरक्षण	८,००	७,६५	९५.६६
२५	पहरेबेसी एगो पर्यटन	०	०	०.००
२६	गुप्तेश्वर र सुत्केरी ढुङ्गा संरक्षण	८,००	०	०.००
२७	इमानुयल मण्डली भवन निर्माण	४,००	३,७७	९४.३१
२८	खेल मैदान निर्माण तथा व्यवस्थापन	१०,००	९,९३	९९.३५
२९	दाहाल कुल पुजा घर निर्माण उ.स.गतको	१,०८	०	०.००
३०	शिव पार्वती मन्दिर	३,००	२,८८	९६.००
३१	लक्षिमा देवि मन्दिर निर्माण	५,००	४,८०	९६.००
३२	फलाटे खानेपानी मर्मत योजना	३,००	२,८७	९५.८६
३३	लावाचुङ, ट्याङ्कीडाँडा धितुङ संरक्षण	७,००	६,७१	९५.९४
३४	जनश्रम आ.वि. खेल मैदान निर्माण योजना उ.स.गतको	१,४३	०	०.००
३५	सल्ले बाहुनगाऊँ कूल थानी निर्माण	४,००	३,९९	९९.९८
३६	छोरदिपा सामुदायिक भवन निर्माण उ.स.गतको	२,१०	१,२२	५८.३१
३७	विद्यालय पूर्वाधार सुधार कार्यक्रम,शिक्षा कार्यक्रम	३०,००	१३,६५	४५.५२
३८	नगर मर्मत सम्भार कोष	७०,००	६८,५१	९७.८८
३९	सोलेमाभिर संरक्षण	४,००	३,८३	९५.८४
४०	खेल मैदान निर्माण तथा व्यवस्थापन	२०,००	०	०.००
कुल जम्मा		१३,५५,५९	९,२५,२२	६८.२५

शाखा: योजना शाखा (सहकारी आमा समुह भवन निर्माण)

क्र.स.	योजनाको नाम	खर्च रकम	कैफियत
1	जुनतारा आमा समुह भवन निर्माण 07	195184.0	
2	पञ्चवती आमा समुह भवन निर्माण 10	641267.0	
3	हलेसी महिला सहकारी भवन निर्माण 07	874531.0	
4	अजम्बरी महिला विकास समिति भवन निर्माण योजना उ.स. 11	110000.0	
5	महिला आमा समुह भवन मर्मत योजना 08	50000.0	
6	दिदि बहिनि प्रगतिशिल आमा समुह भवन	294000.0	
7	आमा समुह भवन मर्मत योजना वडा नं.01	100000.0	
8	सुत्केरी ढुङ्गा साना कृषि सहकारी संस्था तालिमहल निर्माण उ.स.वडानं.10	300000.0	

सिँचाई संरचना निर्माण

क्र.स.	योजनाको नाम	खर्च रकम	कैफियत
1	रिदुवा खोला कुलो मर्मत योजना	329605.0	
2	पाङ्ग्रेखोला हजारै मुहान	200000.0	
3	साना सिँचाई साझेदारी	572461.0	

शाखा: योजना शाखा (नगरसडकबाट संचालित योजनाहरु)

क्र.स.	योजनाको नाम	खर्च रकम	कैफियत
1	रातडाँडा एकलेपानी सडक निर्माण योजना वडा नं.07	199159.0	
2	वडा नं. 02 डिकुवा सडक मर्मत	99000.0	
3	अम्बाटार बाबुरे सडक सडक निर्माण योजना उ.स.	300000.0	
4	लहरेबर बयाकु खोला ग्रामिण सडक निर्माण	94798.0	
5	धितुङ सडक मर्मत	18000.0	
6	साल चौतारा ओफ्लाड राईघाट ग्रामिण सडक निर्माण	813600.0	
7	अकर बकर सडक निर्माण उ.स.	100000.0	
8	बोझो काचपाट्ला हैदे सडक मर्मत तथा सरसफाई	173251.0	
9	आहाले टाकीटार सडक स्तरोउन्नती	215000.0	
10	हलेसी मंगलटार घोपाटार सडक मर्मत	160992.0	
11	भिमसेन थान देखि माटाखानी ग्रामिण सडक	50000.0	
12	पातिखर्क ग्रामिण सडक मर्मत योजना वडा नं.04	100000.0	
13	ओफ्लाड हुदै छुम्पाड जोड्ने सडक निर्माण उ.स.	98983.0	

शाखा: योजना शाखा (मर्मत संम्भार कोषबाट संचालित योजनाहरु)

क्र.स.	योजनाको नाम	खर्च रकम	कैफियत
1	ग्रामिण सडकहरु मर्मत (वडा 1 देखि 11)	1000000.0	
2	छाँगे थाक्ले खानेपानी मर्मत योजना वडा नं. 08	163226.0	
3	माल्खु चुरिवन सडक मर्मत योजना वडा नं.07	223981.0	
4	हलेसी पाठशाला शौचालय निर्माण वडा नं.07	192000.0	
5	डम्पिङ साईड निर्माण वडा नं. 7	49855.0	
6	सहरी स्वास्थ्य इकाई मर्मत डिकुवा	128500.0	
7	श्री देउराली आ.वि. रङ्गरोगन योजना	200362.0	
8	मन्दिर परिसर बत्तिघर निर्माण योजना	699166.0	
9	वडा कार्यालय भवन मर्मत वडा नं.04	316464.0	
10	भदौरे मुलघाट सडक मर्मत	268800.0	
11	जनचेतना आ.वि.शौचालय निर्माण योजना	270274.0	
12	नगर अस्पताल मर्मत	263879.0	
13	डुङ्गा निर्माण वडा नं.02	100000.0	
14	श्री लक्ष्मी मा.वि.शौचालय निर्माण	478005.0	
15	श्री च्यास्मिटार मा.वि.मर्मत योजना	218680.0	
16	पंचकन्या न्यू भिवन चेक वाल निर्माण	478346.0	
17	सगरमाथा नाजरिन भवन	188000.0	
18	महेन्द्रदोय मा.वि.वाल निर्माण	259400.0	

शाखा: योजना शाखा (खेल मैदान निर्माण तथा व्यवस्थापन संचालित योजनाहरु)

क्र.स.	योजनाको नाम	खर्च रकम	कैफियत
1	बाङ्मा माझकिराँत फुटवल ग्राउण्ड निर्माण उ.स.	466196.5	
2	सार्पा खेल मैदान निर्माण उ.स.	513116.0	

विद्यालय पूर्वाधार सुधार कार्यक्रम (3000000)

क्र.स.	योजनाको नाम	खर्च रकम	
1	जगदम्बा प्रा.वि.मर्मत योजना	219088	
2	बोङ्गे ओडार प्रा.वी.	283315	
3	महेन्द्रोदय मा.वि.वाल निर्माण योजना	195895	
4	पिपलडाँडा आ.वि.विद्यालय भवन मर्मत	316296	
5	पञ्चवती प्रा.वि.सरस्वती मन्दिर निर्माण योजना	144000	
6	लक्ष्मि मा.वि.विद्यालय मर्मत योजना	50000	

शाखा: योजना शाखा

क्र.स.	सभाबाट स्वीकृत योजना/कार्यक्रम	रकम	लक्ष्य	वित्तिय प्रगती (प्रतिशत)	भैतिक प्रगति	लाभान्वित
						स्थान/टोल
३०१	पाडग्रे खोला मुहान लिलिमा दियाले सिँचाई जल उ.स.	६२७५६५९	१	१००	१००	
३०२	सिम्ले खोला सिँचाई जल उ.स.	२८३६२३	१	१००	१००	
३०३	पायम्मा लुब्री खोला सिँचाई योजना (क्रमागत)	२५४५१६८	१	१००	१००	
३०४	बयाकु खोला सिँचाई योजना (क्रमागत)	१९४८२६३	१	१००	१००	
३०५	सहरीस्वास्थ्य केन्द्र बाहुनिडाँडा	२००००००	१	१००	१००	डिकुवा
३०६	रागाँकाटे वडा कार्यालय हुदै झापा जाने बाटो	२४००१३३	१	१००	१००	बाहुनिडाँडा
३०७	सिमलचौर छुम्पाड डिकुवा सडक	२४००१३३	१	१००	१००	डिकुवा
३०८	अर्खौले सल्ले महादेब बेसी सडक	९५३६४१	१	१००	१००	सल्ले

क्र.सं.	वडा नं.	जम्मा योजना	सम्झौता भएको	सम्झौता हुन बाँकि	सम्पन्न भईसकेको	सम्पन्न बाँकि
1	1	23	23	0	23	0
2	2	20	20	0	20	0
3	3	16	16	0	15	1
4	4	24	24	0	24	0
5	5	31	31	0	30	1
6	6	15	15	0	15	0
7	7	20	20	0	20	0
8	8	24	23	1	23	1
9	9	20	20	0	20	0
10	10	25	23	2	23	2
11	11	27	26	1	25	1
नगर		63	63	0	62	1
जम्मा		308	304	4	300	7

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको बार्षिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम-२०७९/८०

शाखा: योजना शाखा

वडा	विद्यालय भवन		सडक (कि.मि.)		भवन		धार्मिक तथा पर्यटकिय स्थल	सिँचाई संरचना	खानेपानी संरचना	खेल मैदान
	नयाँ	मर्मत संम्भार	नयाँ	मर्मत संम्भार	नयाँ	मर्मत				
1	१	2	0	7.36		5	1	3	5	1
2		3	1.54	8.88		3	1		3	2
3		3	5.52	20.68		1				2
4	1	5	5.46	2.73	1	2	5			2
5		4	0	12		2	7	1	2	3
6	1	1	1.5	20	2		2	1	6	1
7		3	2.14	11.5		3	2	1	6	1
8	2		6.175	17.65	1	3			5	
9		2	0	8.66		2	3	2	2	1
10	1	2	4.31	5.14	1	4	2	1	2	
11	1	2	1.42	24.33	1	1	3	5	4	
			5.65	23.32						
जम्मा	७	२७	३३.७	१६२.३	६	२६	२६	१४	३५	१३

शाखा: भौतिक पुर्भाधार(वडा न १ बाहुनिडाडा)

क्र.स	योजना को नाम	विनियोजित वजेट	कार्य विवरण	नया सडक निर्माण (मि)	सडक स्तर उन्नति(मि)	एच.डी.पी पाईप (मि)	तार जाली घेरा बार(मि)	सडक नाली (मि.)	आर सि.सि. इन्टेक	सोलिंग	खेलमैदान	घर लाभान्वित संख्या
१	दम्मारु कदुव सिंचाई योजना	२०००००	पाइप खरिद			३९०						३५
२	जोवान खोला मेसेवा सिंचाई योजना	१०००००	पाइप खरिद			५००						३
३	अलैची खोला खानेपानी	१०००००	पाइप खरिद			२७००						२७
४	गोल भन्ज्याङ फुटबल तार जाली घेरावार	१०००००	तार जाली घेराबर				११३					
५	एन सि.सि भवन मर्मत ,पाइप खरिद योजना	१५००००	भवन मर्मत ,पाइप खरिद			१२००						८
६	ग्रामिण सडक हरु मर्मत योजना	९०००००	सडक मर्मत, तार जाली, नाली खन्ने		७३६०		२०	१७२०				
	जम्मा	१५५००००			७३६०	४७९०	१३३	१७२०				७३

शाखा: भौतिक पुर्भाधार(वडा न. २ डिकुवा)

क्र. स	योजना को नाम	विनियोजित वजेट	कार्य विवरण	नया सडक निर्माण (मि)	सडक स्तर उन्नति(मि)	एच.डी. पी पाईप (मि)	तार जाली घेरा बार(मि)	सडक नाली (मि.)	आर सि.सि इन्टेक	सोलिं ग	खेलमै दान	घर लाभा न्वित संख्या
१	सडक मर्मत योजना	५०००००	सडक मर्मत		८८८०							
२	स्वर्गिक भवन घेराबर तथा छानो ब्याबस्थपन बाईटार	४०००००	तार जाली घेरा बारा				११७					
३	ओफलांड हुदै छोम्पाङ्ग जोड्ने सडक	४०००००	सडक निर्माण	१५४०								
४	निगलटार खेलमैदान निर्माण योजना	३०००००	खेलमैदान								१	
५	खानेपानी पाइप बिबरण कार्यक्रम	४०००००	पाइप खरिद			२९४००						५०
	जम्मा	२००००००		१५४०	८८८०	२९४००	११७				१	छप

शाखा: भौतिक पुर्भाधार(वडा नः ३ च्यास्मिटार)

क्र.स	योजना को नाम	विनियोजित वजेट	कार्य विवरण	नया निर्माण	सडक (मि)	सडक स्तर उन्नति(मि)	एच.डी.पी पाईप (मि)	तार जाली घेरा बार्(मि)	सडक नाली (मि.)	सडक तार जाली	आर सि.सि इन्टेक	सोलिंग (मि.)	खेलमैदान	घर लाभान्वित संख्या
२	ग्रामिण सडक मर्मत योजना	२०००००	सडक मर्मत			८८०								
३	वडा सडक मर्मत योजना	१०००००	सडक मर्मत			८०००								
४	फरिन्टार देखि बुढा पँधरो हुदै भुत्ते खोला सडक निर्माण योजना	५५००००	सडक निर्माण		१२२०									
५	वडा स्तरका सडक मर्मत सम्भार योजना	२०००००	सडक मर्मत			३८००								
६	च्यास्मिटार कोलडाडा ठुलिभिर सर्पा सडक निर्माण	५०००००	सडक निर्माण		१६००									
७	तोरिवारी देखि खिरिडखोला सडक मर्मत योजना	१६००००	तार जाली							१८				
८	अम्बकटार देखि बाबुरे सडक निर्माण	२०००००	सडक निर्माण		२५००									
९	छोर्दिपा देखि राईडाडा चुमालुडुमा ग्याविन जालि निर्माण योजना	२०००००								२२				
१०	चिउरीबोट देखि आडमारा दुधकोशी सडक निर्माण	६०००००	सडक निर्माण		२०००									
	जम्मा	२७१००००			७३२०	२०६८०				४०				

शाखा: भौतिक पुर्भाधार(वडा ४ बडहरे)

क्र.स	योजना को नाम	विनियोजित वजेट	कार्य विवरण	नया सडक निर्माण (मि)	सडक स्तर उन्नति (मि)	एच.डी. पी पाईप (मि)	तार जाली घेरा बार्(मि मि.)	सडक नाली (मि.)	सडक (तार जाली)	आर सि. सि. इन्टे क	सोलिं ग (मि.)	खेलमै दान	घर लाभान्वित संख्या
१	वडा स्तरका ग्रामिण सडक मर्मतको लागी इन्धन खरिद	५०००००	सडक मर्मत		२३६०								
२	खोकसेली पतिखर्क ग्रामिण सडक निर्माण	६०००००	सडक निर्माण	४३२०									
३	बाइमा बुड्देल सडक निर्माण	२०००००	सडक निर्माण	८६०									
४	बाइमा टोल गोरेटो बाटो मर्मत योजना	२०००००	सडक मर्मत		३७०								
५	तिल्केचौर खानेपानी मर्मत योजना	१०००००	खानेपानी मर्मत			७००							१२
६	पतिखर्क ग्रामिण सडक निर्माण योजना	१९५०००	सडक निर्माण	२८०									
	जम्मा	१७९५०००		५४६०	२७३०	७००							

शाखा: भौतिक पुर्भाधार(वडा न . ५ दुर्छिम)

क्र.स	योजना को नाम	विनियोजित वजेट	कार्य विवरण	नया सडक निर्माण (मि)	सडक स्तर उन्नति(मि)	एच.डी.पी पाईप (मि)	तार जाली घेरा बार्(मि)	सडक नाली (मि.)	सडक तार जाली (वटा)	आर सि. सि. इन्टेक	सोलिं ग (मि.)	खेलमै दान
१	ग्रामिण सडक स्तर उन्नतीको लागि इन्धन खरिद योजना	५०००००	सडक मर्मत		१२०००							
३	वडा कार्यलय देखि मूल पधेरो जाने बाटो सिढी तथा टंकी मर्मत	५०००००	सिढी निर्माण									
	जम्मा	१००००००			१२०००							

शाखा: भौतिक पुर्भाधार(वडा न. ६ मंगलटार)

क्र.स	योजना को नाम	विनियोजित वजेट	कार्य विवरण	नया सडक निर्माण (मि)	सडक स्तर उन्नति (मि)	एच.डी. पी पाईप (मि)	तार जाली घेरा बार्(मि)	सडक नाली (मि.)	सडक तार जाली (वटा)	आर सि. सि. इन्टेक	सोलिंग (मि.)	खेलमैदान	घर लाभान्वित संख्या
१	मंगलटार ग्रामिण सडक मर्मत संभार	३१००००	सडक मर्मत		१००००								
२	वृहत मंगलटार खानेपानी आयोजना	४०००००	पाइप खरिद			७४००							८२
३	मंगलटार खेलकुद व्यवस्थापन	४५००००	खेलकुद मैदान									१	
४	कटहरवोटे रावुखोला सडक नसर्माण	२०००००	सडक निर्माण	१५००									
५	कृषि प्रवद्वन एवं सकलन भण्डारण केन्द्र	२५००००	तार जाली						१२				
	जम्मा	१६१००००		१५००	१००००	७४००			१२			१	

शाखा: भौतिक पुर्भाधार(वडा न. ७ हलेसी)

क्र.स	योजना को नाम	विनियोजित वजेट	कार्य विवरण	नया सडक निर्माण (मि)	सडक स्तर उन्नति(मि)	एच.डी. पी पाईप (मि)	तार जाली घेरा बार्(मि)	सडक नाली (मि.)	सडक तार जाली	आर सि. सि. इन्टे क	सोलिं ग (मि.)	खेलमै दान	घर लाभान्वित संख्या
१	हलेसी खानेपानी पाईप खरिद योजना	१०००००	पाईप खरिद			१६००							२५
२	वासुडमाला सिमखोला लिफ्टड खानेपानी योजना	३०००००	पाईप खरिद			३०००							४३
३	जुगे संयङ्खु ताराखसे ग्रामिण सडक	४०००००	सडक निर्माण	११४०									
४	दियालेथान कालीमाटी खामाही सडक मर्मत योजना	३०००००	सडक मर्मत		१५००								
५	सडक मर्मत सम्भार	१०००००	सडक मर्मत		१००००								
	जम्मा	१२०००००		११४०	११५००	४६००							६८

शाखा: भौतिक पुर्भाधार(वडा न. ८ धितुङ्ग)

क्र.स	योजना को नाम	विनियोजित वजेट	कार्य विवरण	नया सडक निर्माण (मि)	सडक स्तर उन्नति (मि)	एच.डी.पी पाईप (मि)	तार जाली घेरा बार(मि)	सडक नाली (मि.)	सडक तार जाली (वटा)	आर सि.सि. इन्टेक	सोलिंग (मि.)	खेलमैदान	घर लाभान्वित सख्या
१	सर्के भन्ज्याङ्ग वाछिम बोउलेख खोला सडक योजना	३८३२३१.७७	सडक निर्माण	३५००									
२	सडक मर्मत संभार योजना	४०००००	सडक मर्मत		१३५००								
३	बोहोरे खोला एवं ओडारे सडक विस्तार योजना	३०००००	सडक निर्माण	५५५									
४	मचावारी बरभर सडक विस्तार योजना	१०००००	सडक निर्माण	३००									
५	प्रहरी चौकी धितुङ सडक स्तरोन्नती योजना	२०००००	सडक मर्मत		१००						६०		
६	दियाले पन्थे सडक विस्तार योजना	१०००००	सडक निर्माण	५६०									
७	जैभद्रे लेकुघाट सडक विस्तार योजना	२७५०००	सडक निर्माण	६६०									
८	नयाँ वस्ति सडक विस्तार योजना	१०००००	सडक निर्माण	३००									
९	भंगेरी कालिके डिहिडाँडा सडक मर्मत	१०००००	सडक मर्मत		४०४०								
१०	छागे थाक्ले रातेखोला खानेपानी योजना	१०००००	पाईप खरिद			२४७०							
११	सिम्ले सडक विस्तार योजना	१०००००	सडक मर्मत	३००									
	जम्मा	२१५८२३१.७७		६१७५									

शाखा: भौतिक पुर्भाधार(वडा न. ९ सल्ले)

क्र.स	योजना को नाम	विनियोजित वजेट	कार्य विवरण	नया सडक निर्माण (मि)	सडक स्तर उन्नति (मि)	एच.डी. पी पाईप (मि)	तार जाली घेरा बार्(मि)	सडक नाली (मि.)	सडक तार जाली (वटा)	आर सि. सि इन्टे क	सोलिंग (मि.)	खेल मैदान	घर लाभान्वित संख्या
१	सल्लेका सडकहरु मर्मत निर्माण र इन्धन खरिद योजना	७०००००	सडक मर्मत		८६६०								
२	सिदुरेटार सिंचाइ योजना	२६५०००	पाईप खरिद -			६५०							
३	महाविर खेल मैदान निर्माण	४७५०००	खेलमैदान						४१			१	
४	दाहालडाँडा आहाद हदै भञ्ज्याङ सिंचाइ योजना	२०००००	पाईप खरिद -			५००							
५	चक्क खोला सल्ले खानेपानी निर्माण योजना	१३५०००	पाईप खरिद -			३५०							
	जम्मा	१७७५०००			८६६०	१५००			४१			१	

शाखा: भौतिक पुर्भाधार(वडा न १० आखौले)

क्र.स	योजना को नाम	विनियोजित वजेट	कार्य विवरण	नया सडक निर्माण (मि)	सडक स्तर उन्नति (मि)	एच.डी.पी पाईप (मि)	तार जाली घेरा बार(मि)	सडक नाली (मि.)	सडक तार जाली (वटा)	आर सि.सि इन्टेक	सोलिंग (मि.)	खेल मैदान	घर लाभान्वित संख्या
१	सडक मर्मत सुधार योजना	३०००००	सडक मर्मत		१९००								
२	बिजुले आरुवोट लुबु ग्रामिण सडक निर्माण	३०००००	सडक निर्माण	४६०									
३	रिठाबोटे लैकखोला ग्रामिण सडक निर्माण	२०००००	सडक निर्माण	१७३०									
४	अखौले गुप्तेश्वर सडक नालि निर्माण	१०००००	सडक मर्मत								६०		
५	कालिका आ.वि. जल्केनी सडक निर्माण	४०००००	सडक निर्माण	१३२०									
६	तल्लो डुडे ग्रामीण सडक निर्माण	३०००००	सडक निर्माण	८००									
७	फेली जुकेखोला तल्लो कुलो पाइप खरिद	१०००००	पाइप खरिद			६०							
८	खानेपानी पाइप खरिद पामे	१०००००	पाइप खरिद			१०००							३०
१०	शिखर कटेरी सडकबाटो मर्मत योजना	१०००००	सडक मर्मत		३२४०								
	जम्मा	१९०००००		४३१०	५१४०	१०६०					६०		३०

शाखा: भौतिक पुर्भाधार(वडा न :११ राजापानी)

क्र.स	योजना को नाम	विनियोजित वजेट	कार्य विवरण	नया सडक निर्माण (मि)	सडक स्तर उन्नति (मि)	एच.डी.पी पाईप (मि)	तार जाली घेरा बार्(मि)	सडक नाली (मि.)	सडक तार जाली (वटा)	आर सि.सि इन्टेक	सोलिंग (मि.)	खेल मैदान
१	तल्लो बेरखा ग्रामिण सडक मर्मत	१०००००	सडक मर्मत		३०००							
२	भीमसेन थान देखि माटाखानी सम्म ग्रामिण सडक निर्माण	१९५०००	सडक निर्माण	९००								
३	निभारे बाट सिम्ले जोड्ने ग्रामिण सडक निर्माण	३०००००	सडक निर्माण	५२०								
४	राजापनि सडक मर्मत योजना	१०००००	सडक मर्मत		२८३०							
५	ग्रामिण सडकहरु मर्मत योजना	४०००००	सडक मर्मत		१८५००							
	जम्मा	१०९५०००		१४२०	२४३३०							

शाखा: भौतिक पुर्भाधार(नगर स्तरीय योजना)

क्र.स	योजना को नाम	विनियोजित वजेट	कार्य विवरण	नया सडक निर्माण(मि)	सडक स्तर उन्नति (मि)	एच.डी.पी पाईप (मि)	तार जाली घेरा बार्(मि)	सडक नाली (मि.)	सडक तार जाली (वटा)	आर सि.सि इन्टेक	सोलिंग (मि.)	खेल मैदान	घर लाभान्वित संख्या
१	रातडाँडा एकलेपानी सडक निर्माण योजना वडा नं.०७	220000	सडक निर्माण	200									
२	वडा नं. ०२ डिकुवा सडक मर्मत	99000	सडक मर्मत		3440								
३	अम्बाटार बाबुरे सडक सडक निर्माण योजना उ.स.	300000	सडक निर्माण	1000									
४	लहरेबर बयाकु खोला ग्रामिण सडक निर्माण	100000	सडक निर्माण	300									
५	धितुङ सडक मर्मत	18000	सडक मर्मत		10000								
६	साल चौतारा ओफ्लाड राईघाट ग्रामिण सडक निर्माण	1000000	सडक निर्माण योजना	3120									
७	आहाले टाकीटार सडक स्तरोउन्नती	215000	सडक मर्मत		7000								
१०	हलेसी मंगलटार घोपाटार सडक मर्मत	875000	सडक निर्माण	650									

शाखा: भौतिक पुर्भाधार(नगर स्तरीय योजना)

११	ओफ्लाड हदै छम्पाड जोड्ने सडक निर्माण उ.स.	104850.86	सडक निर्माण	380									
१२	छाँगे थाक्ले खानेपानी मर्मत योजना वडा नं. 08	165000	खानेपानी ट्यांकी निर्माण			1000							50
१३	माल्खु चुरिवन सडक मर्मत योजना वडा नं.07	225000	सडक मर्मत										
१४	डाँडागठ खानेपानी टंकी निर्माण योजना उ.स.	466196.53							2				
१८	पाईप खरिद तथा वितरण भुक्तानी												
१९	रिदुवा खोला सिँचाई मर्मत योजना	382000				300							20
	सार्पा खेलमैदान	620000	खेल मैदान										1
	बाङ्मा माझकिराँत फुटवल ग्राउण्ड निर्माण उ.स.	485621.38	खेल मैदान										1
	भदैरे मुलघाट सडक मर्मत	280000	तार जाली						26				
	जम्मा	5555668.77		5650	20440	1300			26	2		2	70

शाखा: भौतिक पुर्भाधार(संघिय योजना)

क्र.स	योजना को नाम	विनियोजित वजेट	कार्य विवरण	नया सडक निर्माण(मि)	सडक स्तर उन्नति (मि)	एच.डी.पी पाईप (मि)	तार जाली घेरा बार्(मि)	सडक नाली (मि.)	सडक तार जाली (वटा)	आर सि.सि इन्टेक	सोलिंग (मि.)	खेल मैदान	घर लाभान्वित संख्या
१	बाक्कासेवर खेल मैदान स्तर उन्नति योजना	1000000.00	खेल मैदान						23.00			1.00	
२	स्यंखु सडक निर्माण	400000.00	सडक निर्माण	1000.00									
३	धितुङ्ग खानेपानी योजना	750000.00	पाईप खरिद			4000.00			35.00				350.00
४	आखौले खानेपानी योजना	1250000.00	ट्यांकी निर्माण तथा पाईप खरिद			1960.00							38.00
	वाङ्से गोपिटार दुधकोशी लिफ्टिंग योजना हलेसी तुवाचुंग न.पा. १ बाहुनिडाडा, खोटांग	250000.00	मोटर खरिद										
	सुनकोशी रातमाटे लिफ्टिंग योजना हलेसी तुवाचुंग न.पा.२ डिकुवा	250000.00	पाइप खरिद			1800.00							27.00
	चिचिंगा खानेपानी योजना हलेसी तुवाचुंग खोटांग	25000.00											
	सिरस्थान मुहान्गढी तल्लो गारापुरसम्म खानेपानी योजना हलेसी तुवाचुंग न.पा.१ बाहुनिडाडा , खोटांग	250000.00	पाइप खरिद			3930.00							40.00
	च्यास्मिटार खा पा आ , छागेखोला भुङ्खोला हलेसी तुवाचुंग ३ खोटांग	125000.00											
	जम्मा	4300000.00		1000.00		11690.00			58.00			1.00	455.00

शाखा: भौतिक पुर्भाधार(ठेक्काबाट गरिएका योजना)

क्र.स	आयोजना	BOQ रकम	सम्झौता रकम	वास्तविक रकम	भौतिक प्रगति %	रीमार्क
१	१५ बेड अस्पताल		137511303.10	41128589.32	29.91	
२	धर्मसाला		49681690.68	50366279.01	101.38	
४	आकासे पानी संकलन पोखरी	17954239.01	11510514.59	11157791.12	96.94	
५	वार्ड कार्यालय निर्माण १,२,३	14800554.48	10946641.77	8033222.66	73.39	
६	सल्ले पोखरी	9898009.27	6254410.59	6191337.93	98.99	
७	वार्ड कार्यालय ७	7944927.38	5498815.68	6797951.29	123.63	
८	रक गार्डेन	6093144.74	5031320.58	5009588.02	99.57	
९	खोप्चेलिपा पार्क	4,612,788.99	2743591.86	2568553.22	93.62	

शाखा: भौतिक पूर्वाधार(सडक बोर्ड नेपाल)

क्र.स	योजना को नाम	विनियोजित वजेट	कार्य विवरण	नया सडक निर्माण (मि)	सडक स्तर उन्नति (मि)	सडक नाली(मि.)	सडक तार जाली	सोलिंग (मि.)
१	वडा कार्यालय हदै झापा जाने सडक ,हलेसी तुवाचुङ्ग नगरपालिका -१	2200000.00	सडक मर्मत तथा तार जाली		730.00	1500.00	153.00	100.00
२	सिमलचौर , छुम्पाङ्ग,डिकुवा सडक ,हलेसी तुवाचुङ्ग नगरपालिका -२	2200000.00	सडक मर्मत तथा तार जाली		400.00	1110.00	209.00	100.00
३	अर्खौले सले महादेव बेसी सडक मर्मत योजना	900000.00	सडक मर्मत तथा तार जाली		1520.00	130.00	50.00	
३	जम्मा	5300000.00			2650.00	2740.00	412.00	200.00

शाखा: भौतिक पूर्वाधार(Total Mapping)

नया सडक निर्माण (मि) :-	35515.00	35.515KM	
सडक स्तर उन्नति (मि):-	152010	152.01KM	
एच.डी.पी पाईप (मि):-	64910	64.91KM	
तार जाली घेरा बार्(मि):-	250		
सडक नाली (मि.):-	4460	4.46KM	
सडक तार जाली (ओटा):-	589		
आर सि.सिइन्टेक :- वटा	2		
सोलिंग (मि.):- मि.	320		
खेल मैदान :- ६ वटा	6		
घर लाभान्वित संख्या(जना)	928.00		
सामुदायिक भवन: वटा	6		
सामुदायिक भवन मर्मत : वटा	26		

शाखा: भौतिक पूर्वाधार(साना सिंचाइ कार्यक्रम (SIP))

क्रस	योजना को नाम	लाभान्वित घर धुरी	सिंचित क्षेत्रफल (रोपनी)	जम्मा सम्भौता रकम	हाल सम्म भएको खर्च	प्रगति	कैफियत
१	सिम्ले खोला सिंचाई योजना वार्ड नं ११	३४	१००	२,८३६,२२५.८०	१,३३४,९१४.००	४७ %	क्रमागत
२	आम्बोटे ठुलो खेत सिंचाई योजना, वार्ड नं ८	१९	१००	२,३४१,६६२.९५	१,३९६,२९६.३४	५९ %	क्रमागत
३	पाङ्ग्रे खोला (हजारे) मुहान लिलिमा दियाले सिंचाई योजना, वार्ड नं १	३३	२४०	६,२७५,६५९.२२	२,५३४,३७८.९१	४० %	क्रमागत
४	बयाकु खोला सिंचाई योजना, वार्ड नं ५	१५	६४	१,९४८,२६३.००	१,७१७,२३४.०३	८८ %	क्रमागत
५	पायम्मा लुम्ब्री खोला सिंचाई योजना, वार्ड नं ५	१६	१८०	२,५४५,१६७.९५	२,७८०,०९९.९७	८९ %	क्रमागत

DCRL Program

SN	Targets for Planned Activities	Year 2023			Total Cost (NRs)
		Unit	Completed	ongoing	
1	Construction of Contour Trench for water retention.	km	3.5	0	1,129,278.94
2	Construction of Catchment Pond/conservation pond	nos	3	1	1,296,000.00
3	Construction of Water Holes	nos	1	2	421,200.00
4	Water Source Protection, Management and Utilization	nos	14	1	1,900,845.48
5	Promotion of multipurpose water ponds for Majhi Community.	nos	3	0	485,161.38
6	Promotion of conservation farming practices including livestock promotion activities and establishment of green houses for micro-climate responsive livelihood promotion.	ha	41	7.4	2,352,240.00
7	Support households with functional water use/reuse systems i.e irrigation ponds (Construction of micro-irrigation schemes including water collection tank and accessories.)	nos	2	3	2,901,621.02
8	Cultivation of drought resistant of NTFPs with replacement (Zanthoxylum, Cinamomum, Daphne etc) on shrubland on long term lease basis for silvo-pastoral development	ha	6	0	648,000.00
9	Strengthen capacity of NRM groups (CFUG and Leasehold Forestry Groups) through training on climate change adaptive soil conservation and watershed management and/or drought tolerant NTFPs cultivation/promotion on shrubland	nos	7	0	189,000.00
10	Support in revision of Operation Plans of CFUGs with provisions for soil conservation and watershed management to address green recovery	nos	2	0	63,450.00
11	Land restoration (spring shed protection) in water source catchment areas	no.	1	0	450,000.00
12	Vetiver and other suitable grass cultivation along contour trench	kg	15	0	200,000.00
13	Road Slope Erosion control using Vetiver and other suitable vegetation species (Bio-Engineering)	no.	1	0	450,000.00
	Total				12,486,796.82

सडक डिभिजन हर्कपुर



भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
सडक विभाग

संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, इटहरी
सडक डिभिजन हर्कपुर
ओखलढुङ्गा

Email - droharkapur@gmail.com

आ.ब. २०७९/८० सम्म खोटांग जिल्ला भित्र संचालित योजनाहरूको विवरण :

सि.नं.	ठेका नं.	कार्यको विवरण	निर्माण ब्यवसायीको नाम	सम्पन्नता मिति	शुरुको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	ठेका रकम रु. हजारमा	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	कैफियत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका भित्र संचालित योजनाहरू :									
१	RDHKR/33701176/2079/80-008	Upgrading of Road to Blacktop Standard with Roadway Excavation, Structural and Drainage Works in Chesmitar-Salchautari Dikuwa Kuraleghat Road, Khotang	M/S Fewa Construction, Pokhara	२०७९.१०.२०	२०८२.१०.२०	२७०४७५.६६	२५%	१७%	बहुवर्षीय ;निर्माण काम भईरहेको
२	RDHKR/33701169/2079/80-11	Roadway Excavation, Structural Works on Jayaram Kurlleghat (Dudhkoshi Corridor) Khotang	M/S Nabita and Lopchan Construction Pvt. Ltd., Udaypur	२०७९.१०.२९	२०८०.०३.२५	२८९७.९१	९९%	९९%	सम्पन्न; सम्पन्न मिति: २०८०/०२/१६
३	RDHKR/33701169/2079/80-12	Roadway Excavation, Structural Works on Halesi Kartike Sunkoshi Sadak Starronati Halesi Tuwachug Na Pa, Khotang	M/S Sugam Safal Construction Pvt. Ltd., Bhaktapur	२०७९.११.०३	२०८०.०३.२५	३६९२.१६	१००%	१००%	सम्पन्न; सम्पन्न मिति: २०८०/०३/०६
४	RDHKR/33701169/2079/80-15	Roadway Excavation, Structural Works on Khotang-Sunkoshi-Bataseghat, Chumakhu, Bohemma (bhanjyaag), Tri-dharmik (Kirat, Hindu, Bauda) Haleshi Gufa samma Holesung - Janak Rai Marga	M/S Sugam Safal Construction Pvt.Ltd., Bhaktapur	२०७९.११.०३	२०८०.०३.२५	३९३६.८८	८८%	८८%	
५	RDHKR/33701169/2079/80-22	Roadway Excavation,Gravelling & Structural works on Holesung, Janakraj Marga, Khotang	M/S Sugam Safal Construction Pvt.Ltd., Bhaktapur	२०७९.०१.०६	२०८०.०३.२५	७७६९.३९	३४%	३४%	

Signature

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको बार्षिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम-२०७९/८०

शाखा: भौतिक पूर्वाधार(फोटोहरु)



शाखा: कृषि – पशु विकास शाखा

सभाबाट स्विकृत योजना / कार्यक्रम			संशोधित भए संशोधित योजना तथा कार्यक्रमको नाम	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति	लाभान्वित	लाभान्वित संख्या
नाम	बजेट	लक्ष्य				स्थान / टोल	
आ.व. २०७८/२०७९ मा स्थापना भएको बाख्रा पकेट विकास कार्यक्रमको निरन्तरता	७,००,०००	उत्पादनमा बृद्धि		६,९०,००० (९८.६८ %)	१००.००%	राजापानी (२), बडहरे, मंगलटार र महादेवस्थान	५ वटा फर्म
आ.व. २०७८/२०७९ मा स्थापना भएको सुन्तलाजात फलफूल बाली पकेट विकास कार्यक्रमको निरन्तरता	६,००,०००			५,८७,००० (९७.८५ %)	१००.००%	१. सल्ले २. नगरपालिका भित्रका वडाहरुमा	१ फर्म र करिब ९०० जना कृषकहरुलाई फलफूलको विरुवा विरण ।
शहरी क्षेत्र लक्षित ताजा तरकारि उत्पादन अभिवृद्धि कार्यक्रम	७५,००,०००			७०,४४,००० (९३.९२ %)			
दुधमा आत्मनिर्भर कार्यक्रम	७५,००,०००			७३,४०,००० (९६.९२ %)	१००.००%	वडा नं. १,४,६,७,९	४४ जना कृषक
कपास विकास कार्यक्रम अनुदान	२०,५०,०००			१९,८९,००० (९७.०५ %)	१००.००%	वडा नं ५,७	५० जना
आ.व. २०७९/८० मा नयाँ सुन्तला फलफूल बाली पकेट विकास कार्यक्रम संचालन	१२,००,०००	फलफूल उत्पादनमा बृद्धि तथा व्यवसायिकरण बनाउन		१०,३४,००० (८६.१७ %)	१००.००%	वडा नं. ५,९,६	४ वटा फर्म
फलफूल खेति (नास्पाति) प्रवर्द्धन कार्यक्रम	१५,००,०००	फलफूल उत्पादनमा बृद्धि तथा व्यवसायिकरण बनाउन		१४,७२,००० (९८.१४ %)	१००.००%	वडा नं. ५ र १०	३ वटा कसपक समुह २ वयवसायिक फर्म र १ कृषि सहकारि संस्था

शाखा: कृषि – पशु विकास शाखा

सभाबाट स्विकृत योजना / कार्यक्रम			वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति	लाभान्वित	लाभान्वित संख्या
नाम	वजेट	लक्ष्य			स्थान/ टोल	
खाद्यन्न बालिको उन्नत विउ उपयोगमा अनुदान	८,००,०००	खाद्यन्न बालिको उत्पादनमा बृद्धि	४,५६,००० (५७.०९%)	१००.००%	वडा नं १,२,३,५,८	
रैथाने बाली प्रर्वद्धन कार्यक्रम	१०,००,०००	लोपोन्मुख रैथाने बालिहरुलाई संरक्षण तथा प्रर्वद्धन	९,६२,००० (९६.२०%)	१००.००%	वडा नं १,२,७	४७५ जना (१ सानाकिसान सहकारी र २ वटा कृषक समुह)
लम्फी स्किन डिजिज लागेका पशुहरुको निःशुल्क उपचार	५,७४,८७०		५,००० (९६.२०%)	१००.००%	मागको आधारमा	करिव ३५०
विभिन्न जातका फलफूलको बिरुवा वितरण	२,००,०००	फलफूल उत्पादनमा बृद्धि	१,७०,००० (९८.२०%)	१००.००%	मागको आधारमा	
नशल सुधार कार्यक्रम र लक्षित वर्गका लागि उन्नत बाख्रा, बंगुर पालन कार्यक्रम	१८,००,०००	उत्पादनमा बृद्धि बनाउनु र उन्नत जातका वस्तुहरु पालेर किसानहरुको आमदानी बढाउने	१७,०,००० (९८.२०%)	१००.००%	त्रमगत सबै वडाहरुमा (वडा नं ९ बाहेक)	कृषक समुह, कृषि फर्म, तथ तालिम प्राप्त कृषकहरुलाई जम्मा ४३ वटा बयर बोका/बाख्रा खरिद
पोषण सुरक्षाको लागि अण्डा उत्पादन कार्यक्रम	७,००,०००	कृषकहरु/व्यवसायिक फार्मवालाहरुलाई लक्षित गरि पोषण सुरक्षाको लागि अण्डा उत्पादन गरि स्तरो उन्नति गर्ने र उत्पादनमा बृद्धि	६,७०,००० (९८.५९%)	१००.००%	वडा नं. १०,७	२ वटा कुखुरा पालन फर्म
खाद्यन्न बालिको उन्नत विउ उपयोगमा अनुदान	८,००,०००	खाद्यन्न बालिको उत्पादनमा बृद्धि	४,५६,००० (५७.०९%)	१००.००%	वडा नं १,२,३,५,८	

शाखा: कृषि-पशु विकास शाखा

प्रदेश सरकार बाट हस्तान्तरित कार्यक्रम							
लिचि / फलफूल खेति प्रवद्धन कार्यक्रम	२०,००,०००	फलफूल उत्पादनमा बृद्धि तथा व्यवसायिकरण बनाउन		१५,४५,००० (७७.२५%)	१००.००%	वडा नं. १, १०,८ र. ११	४ वटा कृषक समुह
भेटेरिनरि अस्पताल तथा पशु बिज्ञ केन्द्र को सहयोगमा संचालन भएका कार्यक्रम :							
एण्टी रेविज भ्याक्सिन						वडा नं. ९	
बाख्रामा पि.पि.आर खोप						वडा नं. ५,६,८,९,११	
ज्ञान केन्द्रको सहयोगमा संचालन भएका कार्यक्रमहरु:							
बाली उपचार सिविर		बालि रोगको पहिचान तथा उपचार				वडा नं.७,८	२४ जना कृषक
जैविक मल बनाउने तथा किट व्यवस्थापन		कृषकहरुलाई दक्ष बनाउन				वडा नं.७	२४ जना कृषक
सुन्तला व्यवस्थापन तालिम		बाजारिकण गर्न सहजको लागि				वडा नं.७	३० जना कृषक

शाखा: कृषि-पशु विकास शाखा



बाली उपचार सिविर संचालन



नस्पाति को बिरुवा बितरण



नास्पाति को बिरुवा रोप्ने बेलाको



मिल्क क्यान बितरण

शाखा: कृषि-पशु विकास शाखा



हिल टेयाड बितरण



बोयर बोका र बाख्रा बितरण



बिरुवा रोपनको लागि खाडल तयार



बोयर बोका र बाख्रा बितरण

शाखा: सामी शाखा

क्र.स	सभाबाट स्वीकृत योजना कार्यक्रम			संशोधित भए संशोधित योजना तथा कार्यक्रमको नाम	बित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति	लाभान्वित स्थान/ टोल
	नाम	बजेट	लक्ष्य				
1	मनोसामाजिक परामर्शकर्ता				१०१ जना महिला र ४ जना पुरुष गरि जम्मा १०५ जना व्यक्तिहरुले व्यवसायिक योजना बनाइ काम गर्न थालेको ।		धितुङ अर्खौले र छापडाँडा
2	तलव	४४५९९१					धितुङ अर्खौले र छापडाँडा
3	पोषाक						धितुङ अर्खौले र छापडाँडा
4	दैनिक भ्रमण भत्ता, यात्रा र सूचना खर्च	७१६००					धितुङ अर्खौले र छापडाँडा
5	स्टेस्नरि र चिया बिस्कुट	२१४००					धितुङ अर्खौले र छापडाँडा
6	बितीय साक्षरता सहजकर्ता						धितुङ अर्खौले र छापडाँडा
7	तलव	४४५९९१					धितुङ अर्खौले र छापडाँडा
8	पोषाक						धितुङ अर्खौले र छापडाँडा
9	सहजकर्ता सूचना खर्च	३६००					धितुङ अर्खौले र छापडाँडा
10	समूह निर्माण र सहजिकरण	६०००					धितुङ अर्खौले र छापडाँडा

शाखा: सामी शाखा

क्र.स	सभाबाट स्वीकृत योजना कार्यक्रम			संशोधित भए संशोधित योजना तथा कार्यक्रमको नाम	बित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति	लाभान्वित स्थान/ टोल
	नाम	बजेट	लक्ष्य				
११	परिवारका सदस्यहरुलाई बित्तीय साक्षरता सम्बन्धी सहजिकरण	६०००					धितुङ्गु अर्खौले र छापडाँडा
१२	स्टेस्नरि (Banner, notebook, pencil, eraser, sharpeners, minut, brown paper, tripal)	२८०००					धितुङ्गु अर्खौले र छापडाँडा
१३	खाजा (२५ persons X २० session X Rs. ५०)	१०००००					धितुङ्गु अर्खौले र छापडाँडा
१४	दैनिक भ्रमण भत्ता (७ time in a year)	७०००					धितुङ्गु अर्खौले र छापडाँडा
१५	यात्रा खर्च	३०००					धितुङ्गु अर्खौले र छापडाँडा
१६	डिप्रोक्सले दिने तालिममा जाँदाको यात्रा र बास खर्च ।	५०००					धितुङ्गु अर्खौले र छापडाँडा
१७	२० हप्ता सम्पन्न भएपछि Follow up meeting (४ groups X ६ times)	३६०००					धितुङ्गु अर्खौले र छापडाँडा
१८	बित्तीय साक्षरता कक्षाका सहभागीहरुलाई बित्तीय संस्था, सहकारी, बिमा तथा सेवा प्रवाही संस्थाहरुद्वारा सहजिकरण गराउने ।	१२४००					धितुङ्गु अर्खौले र छापडाँडा
१९	Coordination meeting with local level and stakeholders for linkeges of FL participants.	१८०००					धितुङ्गु अर्खौले र छापडाँडा
२०	व्यवसायिक योजना बनाउने सहभागीहरुलाई बिशेष किसिमको तालिम आयोजना गर्ने ।	४८०००					धितुङ्गु अर्खौले र छापडाँडा

शाखा: सामी शाखा

क्र. स	सभाबाट स्वीकृत योजना कार्यक्रम			संशोधित भए संशोधित योजना तथा कार्यक्रमको नाम	बित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति	लाभान्वित स्थान/ टोल
	नाम	बजेट	लक्ष्य				
२१	रिटर्नी स्वयम सेवक परिचालन						धितुङ् अखौले र छापडाडा
२२	तलव	५८३९८६					धितुङ् अखौले र छापडाडा
२३	पोषाक						धितुङ् अखौले र छापडाडा
२४							धितुङ् अखौले र छापडाडा
२५	आप्रवासि श्रोत केन्द्रको कार्यालय सञ्चालन+ कर्मचारी भ्रमण खर्च+ शिरोभार खर्च ।						धितुङ् अखौले र छापडाडा
२६	कार्यक्रम अनुगमन (Staff, representatives)						धितुङ् अखौले र छापडाडा
२७	भ्रमण भत्ता (३persons X १००० X १४ times)	२००००					धितुङ् अखौले र छापडाडा
२८	यात्रा खर्च	१८५००					धितुङ् अखौले र छापडाडा
२९	Operation Cost						धितुङ् अखौले र छापडाडा
३०	Meeting and guest hospitality (Tas, Snacks etc)	६०००					धितुङ् अखौले र छापडाडा

शाखा: सामी शाखा

क्र. स	सभाबाट स्वीकृत योजना कार्यक्रम			संशोधित भए संशोधित योजना तथा कार्यक्रमको नाम	बित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति	लाभान्वित स्थान/ टोल
	नाम	बजेट	लक्ष्य				
३१	Medical and Accidental Insurance - Staffs	३२५००					धितुङ् अर्खौले र छापडाँडा
३२	अन्य कार्यक्रमहरु						धितुङ् अर्खौले र छापडाँडा
३३	बैदेशिक रोजगारमा जान चाहाने संभावित कामदारहरुलाइ गहन अभिमुखिकरण कार्यक्रम ।	३०००					धितुङ् अर्खौले र छापडाँडा
३४	समूदय अभिमुखिकरण कार्यक्रम	१२०००					धितुङ् अर्खौले र छापडाँडा
३५	सरोकारवालाहरु सँगको अन्तरक्रिया तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम ।	७६०००					धितुङ् अर्खौले र छापडाँडा
३६	स्थानीय तहमा क्रियशिल कामदार संजाललाइ सामग्री सहयोग ।	१००००					धितुङ् अर्खौले र छापडाँडा
३७	सामी कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि स्थानीय सरकारको पदाधिकारी सँग बैठक ।	४००००					धितुङ् अर्खौले र छापडाँडा
३८	सम्बन्धित सरोकारवालाहरुबाट कार्यक्रम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ।	४००००					धितुङ् अर्खौले र छापडाँडा
३९	चालु खर्च रु. (ख)	२०९९९६८					

शाखा: आर्थिक प्रशासन (बजेट प्रकार : चालु)

SN	क्षेत्र/उप क्षेत्र	विनियोजन	अक्षरमा	खर्च	अक्षरमा	खर्च (%)
1	आर्थिक विकास	२,९९,००,०००.००	2 करोड 99 लाख	२,७१,०९,२५९.००	2 करोड 71 लाख 9 हजार 2 सय 59	९०.६७
2	कृषि	१,८६,१०,०००.००		१,७२,६१,८८१.००		९२.७६
२	उद्योग	३०,००,०००.००		२९,८३,१२२.००		९९.४४
3	पशुपन्धी विकास	८२,९०,०००.००		६८,६४,२५६.००		८२.८
२	सामाजिक विकास	३३,८१,६२,०००.००	33 करोड 81 लाख 62 हजार	३१,३२,७९,२३९.२३	31 करोड 32 लाख 79 हजार 2 सय 39.23	९२.६४
२	शिक्षा	२५,६७,९४,०००.००		२४,२५,३९,९७४.००		९४.४५
२	स्वास्थ्य	६,६५,९५,०००.००		६,१३,३५,९१८.२३		९२.१
3	भाषा तथा संस्कृति	१६,००,०००.००		११,७१,६२०.००		७३.२३
४	लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण	९५,७३,०००.००		६४,९८,३६७.००		६७.८८
3	युवा तथा खेलकुद	२९,००,०००.००		१२,५३,३६०.००		४३.२२
६	सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण	७,००,०००.००		४,८०,०००.००		६८.५६

शाखा: आर्थिक प्रशासन (बजेट प्रकार : चालु)

SN	क्षेत्र/उप क्षेत्र	विनियोजन	अक्षरमा	खर्च	अक्षरमा	खर्च (%)
1	पूर्वाधार विकास	२,८१,१९,०००.००	2 करोड 81 लाख 19 हजार	२,३०,८०,१०३.००	2 करोड 30 लाख 80 हजार 1 सय 3	८२.०८
2	यातयात पूर्वाधार	८,००,०००.००		७,९९,९०१.००		९९.९९
2	भवन, आवास तथा सहरी विकास	२,६१,१९,०००.००		२,१२,८५,९३२.००		८१.५
3	संचार तथा सूचना प्रबिधि	१२,००,०००.००		९,९४,२७०.००		८२.८६
4	सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र	१,३२,०५,०००.००	1 करोड 32 लाख 5 हजार	१,२४,४१,६८५.२०	1 करोड 24 लाख 41 हजार 6 सय 85.20	९४.२२
2	श्रम तथा रोजगारी	१,१६,००,०००.००		१,१०,३५,३७८.२०		९५.१३
2	प्रशासकीय सुशासन	१६,०५,०००.००		१४,०६,३०७.००		८७.६२
3	कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक	९,२०,३५,७४५.००		७,८०,९६,६४८.००		८४.८५
2	कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक	९,२०,३५,७४५.००		७,८०,९६,६४८.००		८४.८५
	कुल जम्मा	५०,१४,२१,७४५.००	50 करोड 14 लाख 21 हजार 7 सय 45	४५,४०,०६,९३४.४३	45 करोड 40 लाख 6 हजार 9 सय 34.43	९०.५४

शाखा: आर्थिक प्रशासन (बजेट प्रकार : पूंजीगत)

SN	क्षेत्र/उप क्षेत्र	विनियोजन	अक्षरमा	खर्च	अक्षरमा
१	आर्थिक विकास	३,७६,०३,०००.००	३ करोड ७६ लाख ३ हजार	३,२०,३२,२१७.००	३ करोड २० लाख ३२ हजार २ सय १७
१	कृषि	८८,४९,०००.००		६५,०५,७९९.००	
२	उद्योग	४,००,०००.००		३,४९,०००.००	
३	पर्यटन	१,६५,००,०००.००		१,५०,४१,७४६.००	
४	जलश्रोत तथा सिंचाई	७३,१४,०००.००		५९,३४,४२६.००	
५	पशुपन्छी विकास	२८,००,०००.००		२४,६३,३२०.००	
६	भूमि व्यवस्था	१५,००,०००.००		१४,९७,९२६.००	
७	आपूर्ति	२,४०,०००.००		२,४०,०००.००	
२	सामाजिक विकास	४,१५,९०,०००.००	४ करोड १५ लाख ९० हजार	३,४४,२६,५७९.५५	३ करोड ४४ लाख २६ हजार ५ सय ७९.५५
१	शिक्षा	१,५३,८०,०००.००		१,५२,३२,३०६.००	
२	स्वास्थ्य	२८,००,०००.००		५,१९,११२.००	
३	खानेपानी तथा सरसफाई	१,११,२०,०००.००		८९,१९,१४५.५५	
४	भाषा तथा संस्कृति	२०,३०,०००.००		१९,५०,६५८.००	
५	लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण	१९,७०,०००.००		१९,६५,६३५.००	
६	युवा तथा खेलकुद	३५,४०,०००.००		३१,०२,८६३.००	
७	सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण	४७,५०,०००.००		२७,३६,८६०.००	

शाखा: आर्थिक प्रशासन (आय तर्फको विवरण)

SN	क्षेत्र/उप क्षेत्र	विनियोजन	अक्षरमा	खर्च	अक्षरमा
			14 करोड 99 लाख 58 हजार 6 सय		11 करोड 22 लाख 97 हजार 6 सय 74
3	पूर्वाधार विकास	१४,९९,५८,६००.००		११,२२,९७,६७४.००	
१	यातयात पूर्वाधार	७,८१,२९,६००.००		५,४२,३५,८३७.००	
२	भवन, आवास तथा सहरी विकास	५,४९,०५,०००.००		४,५२,५२,८५४.००	
३	उर्जा	१२,५०,०००.००		१२,३४,८५३.००	
४	संचार तथा सूचना प्रबिधि	५,००,०००.००		५,००,०००.००	
५	सम्पदा पूर्वाधार	८९,५०,०००.००		६८,६५,८४७.००	
६	बिज्ञान तथा प्रबिधि	२,००,०००.००		१,९०,८००.००	
७	पुननिर्माण	६०,२४,०००.००		४०,१७,४८३.००	
४	सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र	३,३५,०००.००	3 लाख 35 हजार	३,३५,०००.००	3 लाख 35 हजार
१	श्रम तथा रोजगारी	३,००,०००.००		३,००,०००.००	
२	प्रशासकीय सुशासन	३५,०००.००		३५,०००.००	
			81 लाख 14 हजार 8 सय 40		69 लाख 18 हजार 3 सय 35
५	कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक	८१,१४,८४०.००		६९,१८,३३५.००	
१	कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक	८१,१४,८४०.००		६९,१८,३३५.००	
			23 करोड 76 लाख 1 हजार 4 सय 40		18 करोड 60 लाख 9 हजार 8 सय 5 रुपैया 55 पैसा
	कुल जम्मा	२३,७६,०१,४४०.००		१८,६०,०९,८०५.५५	

शाखा: आर्थिक प्रशासन (आय तर्फको विवरण)

क्र.सं.	शिर्षक	वार्षिक बजेट	अक्षरमा	आम्दानी	अक्षरमा
संघीय सरकार तर्फ					
1	संघीय सरकार समानिकरण अनुदान	119300000.00	11 करोड 93 लाख	119300000.00	11 करोड 93 लाख
2	संघीय सरकार,शसर्त अनुदान चालु,	357705000.00	35 करोड 77 लाख पाँच हजार	338459310.43	33 करोड 84 लाख 59 हजार 3 सय 10
3	संघीय सरकार-शसर्त अनुदान पुँजीगत,	31350000.00	3 करोड 13 लाख 50 हजार	27993649.00	2 करोड 79 लाख 93 हजार 6 सय 49
4	संघीय सरकार-विषेश अनुदान चालु,	16000000.00	1 करोड 60 लाख	11780127.00	1 करोड 17 लाख 80 हजार 1 सय 27
5	संघीय सरकार-समपुरक अनुदान पुँजीगत,	13000000.00	1 करोड 30 लाख	12866400.00	1 करोड 28 लाख 66 हजार 4 सय
प्रदेश सरकार तर्फ					
1	प्रदेश सरकार, कोशी प्रदेश-समानिकरण अनुदान	6408000.00	64 लाख 8 हजार	5607000.00	56 लाख 7 हजार
2	प्रदेश सरकार,कोशी प्रदेश -शसर्त अनुदान चालु,	1837000.00	18 लाख 37 हजार	1448000.00	14 लाख 48 हजार
3	प्रदेश सरकार,कोशी प्रदेश -शसर्त अनुदान पुँजीगत, नगद अनुदान	2000000.00	20 लाख	1545000.00	15 लाख 45 हजार
4	प्रदेश सरकार कोशी प्रदेश -समपुरक अनुदान पुँजीगत, नगद अनुदान	10000000.00	1 करोड	8547958.00	85 लाख 47 हजार 9सय 58

शाखा: आर्थिक प्रशासन (आय तर्फको विवरण)

क्र.स	शिर्षक	वार्षिक बजेट	अक्षरमा	आम्दानी	अक्षरमा
	राजश्व बाँडफाँड				
1	राजस्व बाडफाड,राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश सरकार ,-राजस्व बाँडफाँड, नगद	15484450.00	1 करोड 54 लाख 84 हजार 4 सय 50	14758074.26	1 करोड 47 लाख 58 हजार 74 रुपैया र 26 पैसा
2	राजस्व बाडफाड,राजस्व बाँडफाँड - स्थानीय ,मालपोत-राजस्व बाँडफाँड, नगद	2724145.00	27 लाख 24 हजार 1 सय 45	3121863.60	31 लाख 21 हजार 8 सय 63 रुपैयाँ 60
3	राजस्व बाडफाड,राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार ,-राजस्व बाँडफाँड, नगद	114998000.00	11 करोड 49 लाख 98 हजार	64878751.12	6 करोड 48 लाख 78 हजार 7 सय 51 रुपैयाँ 12
4	सडक बोर्ड नेपाल	5000000.00	पचास लाख	0.00	
5	अन्तरिक श्रोत,आन्तरिक श्रोत गतको बैक मौज्दात कोलेनिका फिर्ता समेत 6500000		4 करोड 32 लाख 16 हजार		
6	आन्तरीक आय तर्फ जम्मा रु.12193150.3	43216590.00	5 सय 90	55768477.01	5 करोड 57 लाख 68 हजार 4 सय 77.01
	जम्मा	739,023,185.00	73 करोड 90 लाख 23 हजार 1 सय 58	666074610.4	66 करोड 60 लाख 74 हजार 6 सय 10. 4 पैसा

दलित लक्षित कार्यक्रम

क्रस	कार्यक्रम तथा योजनाहरू	लक्ष्य संख्या मा	प्राप्ति/प्रगति संख्या मा	सहभागीहरू/लाभान्वितहरू	उपलब्धीहरू
१	पराम्परागत सीपसँग आधारित माग बमोजिम ७४ घरधुरीहरूलाई सामाग्रीहरू हस्तान्तरण	74	74	वडा नं. 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11	❖ वेल्डिङ मेसिन 12 थान, विद्युतीय आगो फुक्ने मेसिन १० थान, सिलाई कटाई मेसिन ३० थान, गेरेन्डर २१ थान, हम्बर २० थान, टाँक घर बुने मेसिन १ थान, इन्टरलक मेसिन १ थान, जुता सिलाउने सामाग्री १२ बजेट ११ लाख
२	जातीय छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा १ दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम	1	1	68 जना दलित समुदायको सहभागीहरू उपस्थिति	❖ दलित ऐन, कानुन सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि भएको। ❖ स्थानीय तह बजेट निर्माण प्रक्रिया बारे सुचित गरिएको। ❖ नगरपालिका मार्फत सञ्चालन हुने योजनाको सम्झौता प्रक्रिया बारे जानकारी प्रदान गरिएको। बजेट १ लाख २० हजार
३	दलित विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय पोषक वितरण	1	1	दलित जागरण विद्यालय धितुङ	❖ ९० जना दलित विद्यार्थीहरूलाई वितरण गरिएको। बजेट 1 लाख ८ हजार
४	कुल पूजा घेराबारा निर्माण च्यास्मटार	१	१	दलित कुल पूजा संरक्षण	बजेट १ लाख ७२ हजार

दलित लक्षित कार्यक्रम



सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकास वितरण तथा फिर्ता रकमको एकमुष्ट विवरण

वडा	त्रैमासिक विवरण											
	प्रथम	वितरण	फिर्ता	दोस्रो	वितरण	फिर्ता	तेस्रो	वितरण	फिर्ता	चौथो	वितरण	फिर्ता
१	२८८८१२१	२६७४३०२	२१३८१९	३१३००३०	२९६१३०२	१६८७२८	३१८०१४८	३००१३३२	१७८८१६	३१९३२७२	३०२६९६८	१६६३०४
२	२४९८२१४	२३४६०१८	१५२१९६	२६२२१५४	२४५६६३८	१६५५१६	२६३६८१४	२४७१२९८	१६५५१६	२७००७४४	२५४३२०८	१५७५३६
३	२१५३९१३	२०२८४०५	१२५५०८	२३८२६४५	२२१७६९८	१६४९४७	२४३६८४९	२२७३८२६	१६३०२३	२४८७२९३	२२७६९७९	२१०३१४
४	१८१३७८०	१७४९५४४	६४२३६	१८९७९२८	१८५०२२४	४७७०४	१८९१५५८	१८५०७९०	४०७६८	१८९१२५४	१८३६०३४	५५२२०
५	३८६४६१८	३६१५३२४	२४९२९४	४०५२५५२	३७८३५५६	२६८९९६	४०८९९५८	३८२३४७८	२६६४८०	४१२०५६९	३८५०९७६	२६९५९३
६	२९३२०५९	२७१५३७१	२१६६८८	३३२४८४२	२९७५४२६	३४९४१६	३३७९३१९	३००९३३८	३६९९८१	३४०६८२८	३०५१२८४	३५५५४४
७	३७१७५६२	३४३७६५६	२७९९०६	३८५८८१८	३५८१८१८	२७७०००	३९३३८६३	३६३४१६३	२९९७००	३९६९८५४	३६३८४९७	३३१३५७
८	२६३३९२०	२४२०४५८	२१३४६२	२७२१६४४	२५०३३५८	२१८२८६	२७१७८५०	२५२१४१८	१९६४३२	२६९७४६०	२४८३४३२	२१४०२८
९	१८२६०६०	१५७५९५८	२५०१०२	१८२२३६१	१५९२०२७	२३०३३४	१८३६१४४	१५९७२६८	२३८८७६	१८५८७२४	१६३३५१४	२२५२१०
१०	३७३४५६४	३६११५२७	१२३०३७	३९४४७२०	३८२०३३१	१३४३८९	३९२८६५५	३७६७७४८	१६०९०७	३९६५२९३	३७९२५१६	१७२७७७
११	३४००९४३	३११५१४८	२८५७९५	३५१४०४०	३१९७१५६	३१६८८४	३६२७१०९	३२७००८०	३५७०२९	३६३७५३४	३२६६७९८	३७०७३६
Total	३१४६३७५४	२९२८९७११	२१७४०४३	३३२८१७३४	३०९३९५३४	२३४२२००	३३६५८२६७	३१२२०७३९	२४३७५२८	३३९२८८२५	३१४००२०६	२५२८६१९
MBL	२२९८८०७३.०	२१५६०७२६.०	१४२७३४७.०	२४२७५७१३.०	२२७९०२६३.०	१४८५४५०.०	२४५०८९४१.०	२२९७९९७०.०	१५२८९७१.०	२४६९३४१९.०	२३०७६९११.०	१६१६५०८.०
CCBL	३७१७५६२	३४३७६५६	२७९९०६	३८५८८१८	३५८१८१८	२७७०००	३९३३८६३	३६३४१६३	२९९७००	३९६९८५४	३६३८४९७	३३१३५७
SALAPA	४७५८११९	४२९१३२९	४६६७९०	५१४७२०३	४५६७४५३	५७९७५०	५२१५४६३	४६०६६०६	६०८८५७	५२६५५५२	४६८४७९८	५८०७५४
M B L			SALAPA			PBL						
जम्मा वितरण	वितरण रकम	फिर्ता रकम	जम्मा वितरण	वितरण रकम	फिर्ता रकम	जम्मा वितरण	वितरण रकम	फिर्ता रकम				
९६४६६१४६.०	९०४०७८७०.०	६०५८२७६.०	२०३८६३३७	१८१५०१८६	२२३६१५१	१५४८००९७	१४२९२१३४	११८७९६३				
जम्मा वितरण	१३२३३२५८.०											
वितरण रकम	१२२८५०१९०.०											
जम्मा फिर्ता	९४८२३९०.०											

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम



अनुसूचि-५

दफा १० को उपदफा १ सँग सम्बन्धित

व्यक्तिगत घटना दर्ताको संक्षिप्त प्रतिवेदन


जिल्ला : खोटाङ गा.पा./न.पा. : हलेसीतुवाचुङ दर्ता मिति देखि : २०७९-०४-०१ दर्ता मिति सम्म : २०८०-०३-२४

वडा नं.	जन्म				मृत्यु				सम्बन्ध बिच्छेद	विवाह	बसाई सरी आएको		बसाई सरी जाने		बेवारिसे	जम्मा
	पुरुष	महिला	तेश्रो लिङ्ग	जम्मा	पुरुष	महिला	तेश्रो लिङ्ग	जम्मा	जम्मा	जम्मा	दर्ता संख्या	सदस्यको संख्या	दर्ता संख्या	सदस्यको संख्या	जम्मा	
१	६६	७६		१४२	१६	१४		३०		३३	१	४	१४	४५		२२०
२	३७	४८		८५	८	३		११	१	२५	१	१	६	१७		१२९
३	६८	६२		१३०	१०	१०		२०	२	२४			१०	३४		१८६
४	२०	३०		५०	६	५		११		१५			७	२७		८३
५	१०८	८८		१९६	२७	१७		४४	४	७२	१	१	२४	७४		३४१
६	५२	४१		९३	८	५		१३	३	२४			२०	६४		१५३
७	६६	५०		११६	१२	८		२०	२	२९	३	६	१३	२४		१८३
८	११४	९१		२०५	१२	१३		२५	३	४६	२	६	३१	१०७		३१२
९	८७	६८		१५५	१४	७		२१	२	३८			२५	९०		२४१
१०	७२	७१	१	१४४	३८	२३		६१	२	४३			१९	५८		२६९
११	६१	४३		१०४	९	५		१४	१	३७	२	४	५४	२०९		२१२
जम्मा	७५१	६६८	१	१४२०	१६०	११०	०	२७०	२०	३८६	१०	२२	२२३	७४९	०	२३२९



हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका

वडा नं १ सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन



सेवा प्रवाह (वडा कार्यालय)


मिति २०७९।० ४।०१ देखी २०८०।० ३।२२ सम्मको	सेवाको किसिम ९ संख्यामा										कै फि यत
	नागरि कता सिफारि स	नाता प्रमा णित	व्यक्तिगत घटना दर्ता सेवा							अन्य सबै प्रकारका सिफारिस	
			जन्म		विवा ह	बसाईसराई गरी गयको परिवार जम्मा १५		सम्ब न्ध विच्छेद	मृत्यु		
		पुरुष	महि ला			पुरुष	महिला		पुरु ष	महिला	
	१४३	२३	६६	७२	३२	२२	२५	ण्	१६	१४	
जम्मा	१४३	२३	१३८		३२	४७			३०		

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको बार्षिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम-२०७९/८०



हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका

वडा नं १ सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन



सञ्चालन भएको वडा स्तरीय योजनाहरु


ज.स	योजनाको ÷ कार्यक्रमको नाम	भौतिक प्रगति	मुख्य उपलब्धिहरु	कैफियत
१	दम्मारु कदुवा सिंचाई योजना रु २०००००	सम्पन्न भएको	पाईप खरिद गरि थप सिंचाई क्षेत्रमा योगदान ।	
२	ग्रामिण सडक १-९मर्मत योजना रु ९०००००	सम्पन्न भएको	वडा नं. १ भित्र साविक १ देखी ९सम्मको सबै ग्रामिण सडकहरु मर्मत गरिएको ।	
३	जोवान खोला मेसेवा सिंचाई योजना रु १०००००	सम्पन्न भएको		
४	अलैचि खोला खानेपानी योजना रु १०००००	सम्पन्न भएको		
५	एन.सि.सि. भवन मर्मत पाईप खरिद योजना रु १५००००	सम्पन्न भएको	एन.सि.सि मण्डली भवनमा खानेपानी उपलब्ध	
६	प्राङ्गारिक मल उत्पादन तथा व्याबस्थापन कार्यक्रम रु १५००००	सम्पन्न भएको	प्राङ्गारीक प्रकयामा रहेको	
७	कालिका मा.बि. व्याबस्थापन तथा शैक्षिक सुधार कार्यक्रम रु २०००००	सम्पन्न भएको	कालिका मा.बि. लाई शैक्षिक सुधारमा खर्च गरिएको	
८	कालिका मा.बि. व्याबस्थापन कार्यक्रम रु २५००००	सम्पन्न भएको	कालिका मा.बि को भौतिक तथा प्रशासनीक संरचना व्याबस्थापन गरिएको ।	
९	कुवापानी टङ्की निर्माण योजना रु १०००००	सम्पन्न भएको	पानी संकलनमा सहयोग पुगेको ।	
१०	आमा समुह भवन कुर्ले सुबिटार, चुखाम मर्मत योजना रु १०००००	सम्पन्न भएको		
११	स्वास्थ्य कार्यालय व्याबस्थापन कार्यक्रम रु १०००००	सम्पन्न भएको	स्वास्थ्य चौकिलाई आबस्यकिय सामग्री तथा उपकरण खरिद गरिएको	
१२	खेलकुद बिकास कार्यक्रम रु ६५०००	सम्पन्न भएको	बाहुनीडाँडा फुटबल क्लब र मालिका मा.बि लाई खेलकुद सामाग्री उपलब्ध गराईएको ।	

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको बार्षिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम-२०७९/८०



हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका

वडा नं १ सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन



सञ्चालन भएको वडा स्तरीय योजनाहरु

क्र.स	योजनाको ÷ कार्यक्रमको नाम	भौतिक प्रगति	मुख्य उपलब्धिहरु	कैफियत
१३	आमस स्वास्थ्य शिभिर कार्यक्रम रु ३५०००	सम्पन्न भएको	जयरामघाट र झाप्पामा संचालित ७ दिने आमस स्वास्थ्य शिभिर कार्यक्रममा वडा कार्यालय बाट रु ३५००० को पानी तथा खाजा खर्च ।	
१४	टोल बिकास संस्था गठन तथा परिचालन कार्यक्रम रु १०००००	सम्पन्न भएको	टोल बिकास संस्था गठन तथा बिधान निर्माण गरि संचालनमा आयको ।	
१५	सगरमाथाम नाजरिन मन्डली भवन मर्मत योजना रु १०००००	सम्पन्न भएको	धर्म संस्कार प्रबर्धन	
१६	फलफूल तथा तरकारी विउ विरुवा बितरण कार्यक्रम रु ४०००००	सम्पन्न भएको	आर्थिक उपार्जन स्वरुप ६ हजार जी ९ केराको विरुवा बितरण गरिएको	
१७	युवा उधमि टेवा कार्यक्रम रु २०००००	सम्पन्न भएको	वड भित्रका पेशागत डकर्मिलाई आबस्यकीय औजार सामाग्री बितरण तथा न्यू प्रगतिशिल कुखुरा फारमलाई भिभिन्न सामाग्री बितरण ।	
१८	आकास्मीक राहत कोष कार्यक्रम रु १०००००	सम्पन्न भएको	विपद्मा परेको ६ घर तथा व्यातिलाई आर्थि सहयोग तथा ७ घरलाई राहत स्वरुप प्लास्टिक टनेला बितरण र जयराम प्रहरि चौकिलाई खानेपानी स्वरुप ३०० मि. पाईप उपलब्ध साथै अन्य बिबिध कार्यहरु ।	
१९	वडा कार्यालय व्याबस्थापन रु २०००००	सम्पन्न भएको	वडा कार्यालय लाई आबस्यक पर्ने कुसि,टेबुल,कारपेट,उफर तथा अन्य सामाग्रीहरु खरिद फूटबल ग्राउण्डलाई घेराबार गरिएको ।	
२०	गोल भञ्ज्याङ फूटबल तार जालि घेराबारा कार्यक्रम रु १०००००	सम्पन्न भएको	३ आ.बि. लाई १-१ थान प्रिन्टर र ७ वटा बिद्यालयमा १० थान सि.सि.क्यामेरा जडान गरिएको	
२१	बिद्यालय क्षुत् व्याबस्थापन रु २१००००	सम्पन्न भएको	एक थान ष्छ ल्याप्टप बाँकी बाट पुराना कम्प्यूटर तथा प्रिन्टर मर्मत ।	
२२	कम्प्युटर मर्मत तथा खरिद रु १०००००	सम्पन्न भएको	जयरामघाट र झाप्पामा संचालित ७ दिने आमस स्वास्थ्य शिभिर कार्यक्रममा वडा कार्यालय बाट रु ३५००० को पानी तथा खाजा खर्च ।	
१३	आमस स्वास्थ्य शिभिर कार्यक्रम रु ३५०००	सम्पन्न भएको		
	जम्मा ३९६००००।			

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको बार्षिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम-२०७९/८०



हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका

वडा नं २ सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन



वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन

वडा नं. २ डिकुवा

आ.व. ०७९/८०

१) वडाको सक्षिप्त परिचय

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका वडा नं २ साविक डिकुवा गाँउ विका समितिका वडाहरू १,२,३,४,५,६,७,८ र ९ मिलेर बनेको छ। यस वडा ३४.४ वर्ग कि.मी. क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यहाँको जनसंख्या २६९१ रहेको छ। यस वडाका वडा अध्यक्ष श्री देबेन्द्र कुमार राई हुन्।

२) जनशक्तिको अवस्था

यस वडा कार्यालयमा कार्यरत नगरपालिका वाट पारिश्रमिक पाउने र वडा कार्यालयमा हाजिर हुने गरि कामकाज गर्दै आएका कार्यरत कर्मचारीको विवरण।

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	पद	नियुक्तिको किसिम		पारिश्रमिक रकम
			स्थायी	अस्थायी/करार	
१	सुनिल रिजाल	प्रशासन चौथो	स्थायी		३२,९०२.००
२	संगम राई	असिष्टेन सव इन्जिनियर		करार	३२,९०२.००
३	तनमाया परियार	कार्यालय सहयोगी		करार	१५,०००.००

३) आम्दानी तथा खर्च (वार्षिक)


वडा कार्यालयमा उठेको राजश्व		
१	भूमि तथा सम्पत्ती कर	३२,०६०.००
२	सेवा सुल्क दस्तुर	१६,१००.००
३.	निकासी कर	१,१२,८०५.६५
जम्मा		१,६०,९६५.६५
वैकं दाखीला		१,५७,७२०.६५

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको बार्षिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम-२०७९/८०



हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका

वडा नं २ सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन



४) कार्यालय संचालन तथा व्यावस्थापन तर्फ प्राप्त रकम: १० सुनिल रिजालको नाममा)

१. दोस्रो चौमासिक - २,००,०००.००
२. तेस्रो चौमासिक निकास हुन बाकी

५) कार्यालय संचालन तथा व्यावस्थापन तर्फ खर्च ।

- पदाधिकारी भत्ता - ४८,०००.००
- विजुलि तथा खानेपानी - १०,०००.००
- संचार - ३,२४०.००
- ईन्धन - १७,०००.००
- सवारिसाधन मर्मत - १९,०००.००
- कार्यालय संचालन - ४१,५००.००
- खाजा खर्च - ४१,०००.००
- भ्रमण भत्ता - २१,०००.००
- जम्मा - २,००,७४०.००

६) प्रवाह भएको सेवा


नागरिकता	नाता प्रमाणित	जन्म दर्ता	मृत्यु दर्ता	विवाह दर्ता	वसाईसराई	सम्बन्ध विच्छेद
१२०	०९	१००	८	२५	७	१

सुनिल रिजाल
वडा सचिव



हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका

वडा नं ३ सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन



जनशक्तिको अवस्था

वडा कार्यालयमाहाजिर भई नगरपालिका बाट पारिश्रमिकलिदै आएकाकर्मचारीहरु

	कर्मचारीहरुको नाम	पद	नियुक्तिको किसिम		बजेट स्रोत
			स्थायी	अस्थायी करार	
१	प्रकाश भण्डारी	वडा सचिव	स्थायी		नगरपालिका
२	सविता राई	कृषीप्राविधिक		अस्थायी	नगरपालिका
३	नईन राई	कार्यालय सहयोगी		अस्थायी	नगरपालिका

क्र.स.	शिर्षक	खर्च	कैफियत
१	कार्यालय संचालनतर्फ पहिलो र दोस्रो चौमासिक	४००००० चार लाख	
२	कार्यालय संचालनतर्फ तेस्रो चौमासिक		भुक्तानी बाकी


हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको बार्षिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम-२०७९/८०



हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका

वडा नं ३ सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन

सेवाप्रवाह (वडा कार्यालयबाट)




महिना	व्यक्तिगत घटना दर्ता सेवा							अन्य सबै प्रकारका सिफारिस	कैफियत
	नगरिकता सिफारिस	नाता प्रमाणित	जन्म	विबाह	बसाईसराई	सम्बन्ध बिच्छेद	मृत्यु		
साउन	२	०	७	१	०	०	०		निशुल्कर सशुल्कदुवै खाले
भदौ	५	०	१२	४	०	०	२		
असोज	७	२	९	३	०	०	०		
कातिक	९	३	२२	६	०	०	४		
मंसिर	२	०	५	०	४	०	१		
पुस	५	१	२२	५	१	०	४		
माघ	३	२	१०	३	२	०	०		
फागुन	५	०	१६	१	२	०	३		
चैत्र	६	२	१०	१	०	१	३		
बैशाख	८	०	११	२	२	०	१		
ज्येष्ठ	५	०	१५	२	०	१	२		
जम्मा	५७	१०	१३९	२८	११	२	२०		

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको बार्षिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम-२०७९/८०



हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका



वडा नं ३ सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन

आम्दानीतथाखर्च(वार्षिक)

क्र.स.	वडाबाट असुलभएको		
१	सम्पति कर		
२	भूमिकर ङमालपोत	२४,५३०।-	
३	व्यावसाय कर		
४	घर बहाल कर		
५	सरसफाई सेवाशुल्क		
६	सेवाशुल्कदस्तुर	३७,०५०।-	
७	सिफारिस दस्तुर		
८	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर		
९	नाता प्रमाणित दस्तुर		
१०	ढुंगा गिटी राजश्व		
११	अन्य दस्तुर		
१२	निकासी कर	३८४६२।९	
जम्मा		९,००,०४२।९	

जसमध्ये दाखिला बैक दाखिला रकम रु ८७,२०५।-


नोट:- उक्त राजश्व विवरण मिति २०८०।०३।२२ सम्मको हो ।

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको बार्षिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम-२०७९/८०



हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका

वडा नं ४ सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन



जनशक्तिको अवस्था

वडा कार्यालयमाहाजिर भई नगरपालिका बाट पारिश्रमिकलिदै आएकाकर्मचारीहरु

	कर्मचारीहरुको नाम	पद	नियुक्तिको किसिम		बजेट स्रोत
			स्थायी	अस्थायी करार	
१	प्रकाश भण्डारी	वडा सचिव	स्थायी		नगरपालिका
२	ओलिसा राई	कृषीप्राविधिक		अस्थायी	नगरपालिका
३	दिपेन्द्र राई	प्राविधिक		अस्थायी	नगरपालिका
४	भिम बहादुर बस्नेत(अवकास भइसकेका)	कार्यालय सहयोगी		अस्थायी	नगरपालिका

क्र.स.	शिर्षक	खर्च	कैफियत
१	कार्यालय संचालनतर्फ पहिलो र दोस्रो चौमासिक	४००००० चार लाख	
२	कार्यालय संचालनतर्फ तेस्रो चौमासिक		भुक्तानी बाकी


हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको बार्षिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम-२०७९/८०



हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका

वडा नं ४ सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन

सेवाप्रवाह (वडा कार्यालयबाट)



महिना	व्यक्तिगत घटना दर्ता सेवा							अन्य सबै प्रकारका सिफारिस	कैफियत
	नगरिकता सिफारिस	नाता प्रमाणित	जन्म	विबाह	बसाईसराई	सम्बन्ध बिच्छेद	मृत्यु		
साउन	२	०	१	०	०	०	०		निशुल्कर सशुल्कदुवै खाले
भदौ	३	०	१	१	२	०	०		
असोज	२	२	३	०	०	०	२		
कात्तिक	४	३	३	१	१	०	१		
मंसिर	२	०	४	३	१	०	०		
पुस	३	१	५	०	०	०	०		
माघ	१	२	२	२	०	०	१		
फागुन	३	०	२	१	०	०	२		
चैत्र	२	२	९	२	३	०	४		
बैशाख	३	०	६	२	०	०	१		
ज्येष्ठ	५	०	११	१	१	०	०		
	३०	१०	४७	१३	८	०	११		

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको बार्षिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम-२०७९/८०



हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका



वडा नं ४ सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन

आम्दानीतथाखर्च(वार्षिक)

क्र.स.	वडाबाट असुलभएको		
१	सम्पति कर		
२	भुमिकर /मालपोत	२५,९२०।-	
३	व्यावसाय कर		
४	घर बहाल कर		
५	सरसफाई सेवाशुल्क		
६	सेवाशुल्कदस्तुर	१९,४५०।-	
७	सिफारिस दस्तुर		
८	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर		
९	नाता प्रमाणित दस्तुर		
१०	ढुंगा गिटी बालुवा राजश्व	२,७३,४००।-	
११	अन्य दस्तुर		
१२	निकासी कर	३६४०२।९	
जम्मा		३,५५,१७२।९	

जसमध्ये बैक दाखिला रकम रु ३,४२,२१३।-

नोट:- उक्त राजश्व विवरण मिति २०८०।०३।२२ सम्मको हो

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको बार्षिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम-२०७९/८०



हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका



वडा नं ५ सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन

वडाको संक्षिप्त परिचय


हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका वडा नं. ५ साविक दुर्छिम गाउँ विकास समितिका वडाहरु 1,2,3,4,5,6,7,8 र ९ मिलेर बनेको छ । यस वडा 33.16 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । वि.स. २०६८ सालको जनगणना अनुसार यहाँको जनसंख्या ४३३५ जना र घरधुरी संख्या ७६७ रहेको छ । यस वडाका नव निर्वाचित वडा अध्यक्ष श्री रुपेन्द्र कुमार राई हुन् । यस वडाको मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र भनेको रक गार्डेन (ढुङ्गे बगैँचा), ताराखसे र होलेसुङ पार्क तथा होलेसुङ रिसोर्ट क्षेत्र रहेको छ ।

क्र.स.	कर्मचारीहरुको नाम	पद	नियुक्तिको किसिम		बजेट स्रोत
			स्थायी	अस्थायी/करार	
१	पुन्य प्रसाद रिजाल	प्रशासन चौथो	स्थायी		32902.00
२	अग्नि राई	असिष्टेन सव-इन्जिनियर		करार	32902.00
३	रेसाङ्मा भोटे राई	कृषि प्राविधिक		करार	16000.00
४	सहदेव खत्री	का.स.		डोर हाजिरी मार्फत तलव खाने	काम गरेको दिनको हिसाब गरी प्रतिदिन 665 का दरले

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको बार्षिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम-२०७९/८०



हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका



वडा नं ५ सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन

आम्दानी तथा खर्च (वार्षिक)

मिति 2079/04/01 देखि 2080/03/12 सम्म वडाबाट असुल भएको राजश्व

१.	सम्पत्ती कर/ मालोत	0.00
२.	भूमिकर/मालपोत	94240.5
३.	अन्य विविध सिफारिस दस्तुर	7900
४.	अन्य दस्तुर	33400
५.	नागरिकता सिफारिस	12100
६.	व्यक्तिगत घटना दर्ता	81500
७.	उद्योग स्थापना सिफारिस दस्तुर	2000
८.	अन्य सिफारिस	24500
९.	प्राकृतिक एवं खानिजन्य निकासी	800
१०.	अमिन फिल्ड दस्तुर	1700
जम्मा		258140.5


कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन तर्फ प्राप्त रु

१. पहिलो किस्ता रु 200,000.00
२. दोस्रो किस्ता रु 200,000.00
३. तेस्रो किस्ता निकाशा हुन बाँकी ।

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको बार्षिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम-२०७९/८०



हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका




वडा नं ५ सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन
विकास निर्माण तर्फ

क्र. स.	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	समिति गठन भए नभएको	सम्झौता भए नभएको	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत मा	बाँकी मौजात	कार्य प्रगती	कैफिएत
1	कुटानी पिसानी मिल खरिद भञ्ज्याङ आमा समुह	50,000	भएको	भएको	50,000	100	0.00	कार्य सम्पन्न भएको	-
2	कुटानी पिसानी मिल खरिद लाहाटुङ	50,000	भएको	भएको	49,000	98	1000	कार्य सम्पन्न भएको	-
3.	कालिका देविस्थान निर्माण पायम्मा	50,000	भएको	भएको	48,000	96	2000	कार्य सम्पन्न भएको	
4.	खेल मैदान निर्माण योजना हैदे	250,000	भएको	भएको	0.00	0.00	1,78,000	कार्य सम्पन्न हुन बाँकी	पेशकी ७२ हजारलगेको
5.	खिम्ले पधरो निर्माण	50,000	भएको	भएको	46,223	92.45	3,777	कार्य सम्पन्न भएको	
6.	गणेशटार भुमेस्थान निर्माण	100,000	भएको	भएको	94,827	94.83	51,733	कार्य सम्पन्न भएको	
7.	ग्रामिण सडक स्तरउन्नतीको लागि इन्धन खरिद योजना	500,000	भएको	भएको	4,92,349	98.47	7651	कार्य सम्पन्न भएको	
8.	चन्द्र सूर्य साझा बाल क्लब	50,000	भएको	भएको	50.000	100%	0.00	कार्य सम्पन्न भएको	
9.	जलेश्वरी देवी मर्मत योजना	100,000	भएको	भएको	94,948	94.98	5,016	कार्य सम्पन्न भएको	
10.	दलमान सिकारी घेराबारा जोरकाफल	60,000	भएको	भएको	56,998	95	3,002	कार्य सम्पन्न भएको	

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको बार्षिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम-२०७९/८०



हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका




वडा नं ५ सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन
विकास निर्माण तर्फ

क्र.स.	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	समिति गठन भए नभएको	सम्झौता भए नभएको	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत मा	बाँकी मौजात	कार्य प्रगती	कैफिएत
११.	पारुहाड सामुदायिक भवन रङ्गरोकन तथा मर्मत	३००,०००	भएको	भएको	२,९५,५००	९८.५	४५००	कार्य सम्पन्न भएको	
१२.	बुढाथोकी कुल पुजा रङ्गरोकन तथा मर्मत	५०,०००	भएको	भएको	४७,७३३	९५.४७	२,२६७	कार्य सम्पन्न भएको	
१३.	बर भन्ज्याङ प्रतिक्षालय छाँपडाँडा मर्मत	६०,०००	भएको	भएको	५५,९९८	९३.३३	४,००२	कार्य सम्पन्न भएको	
१४.	बोटोचुङ पार्क निर्माण	१००,०००	भएको	भएको	९५,३४०	९५.३४	४,६६०	कार्य सम्पन्न भएको	
१५.	वडा कार्यालय देखि मुल पधेरो जाने बाटो सिढी तथा ट्यांकी निर्माण	५००,०००	भएको	भएको	४,९९,४४०	९९.८९	५६०	कार्य सम्पन्न भएको	
१६.	विरुसिकारी मर्मत साल्तेम्मा	५०,०००	भएको	भएको	४६,४२६	९२.८५	३,५७४	कार्य सम्पन्न भएको	
१७.	साकेला भुमेथान मर्मत	२००,०००	भएको	भएको	१,८१,२९१	९०.६५	१८,७०९	कार्य सम्पन्न भएको	
१८.	सोराचुङ खानेपानी मर्मत	१००,०००	भएको	भएको	९४,२३९	९४.२४	५,७६१	कार्य सम्पन्न भएको	
	शिक्षा विकास तर्फ								
१९.	दुर्छिम आ.वि. अफिस तथा कक्षाकोठा व्यवस्थापन	१५०,०००	भएको	भएको	१,४२,८२४	९५.२२	७,१७६	कार्य सम्पन्न भएको	
२०.	दामोदर महासिंह आ.वि. भवन मर्मत सम्भार	१५०,०००	भएको	भएको	१,४३,१५२	९५.४३	६,८४८	कार्य सम्पन्न भएको	

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको बार्षिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम-२०७९/८०



हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका




वडा नं ५ सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन
विकास निर्माण तर्फ

क्र.स.	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	समिति गठन भए नभएको	सम्झौता भए नभएको	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत मा	बाँकी मौजात	कार्य प्रगती	कैफिएत
२१.	रातमाटे आ.वि.कार्यालय व्यवस्थापन	१००,०००	भएको	भएको	९५,०४५	९५.०५	४,९५५	कार्य सम्पन्न भएको	
२२.	सहकला प्रा.वि.खेल मैदान मर्मत तथा स्तरउन्नती	१००,०००	भएको	भएको	९५,९९९	९६	४,००१	कार्य सम्पन्न भएको	
	कृषि तथा पशुपंक्षि तर्फ							कार्य सम्पन्न भएको	
२३.	कृषि तथा पशु प्रवर्द्धन कार्यक्रम	२००,०००	भएको	भएको	२००,०००	१००	०.००	कार्य सम्पन्न भएको	
	स्वास्थ्य तर्फ							कार्य सम्पन्न भएको	
२४.	पूर्ण खोप बालबालिकालाई प्रोत्साहन कार्यक्रम	५०,०००	नभएको	नभएको	०.००	०.००	५०,०००	कार्य सम्पन्न नभएको	
२५.	स्वास्थ्य स्वयम सेविका प्रोत्साहन कार्यक्रम	५०,०००	भएको	भएको	५०,०००	१००	०.००	कार्य सम्पन्न भएको	
	वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन तर्फ							कार्य सम्पन्न भएको	
२६.	वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन	१०००००	भएको	भएको	१००,०००	१००	०.००	कार्य सम्पन्न भएको	
	युवा तथा खेलकुद व्यवस्थापन							कार्य सम्पन्न भएको	
२७.	युवा लक्षित खेलकुद व्यवस्थान	१५००००	भएको	भएको	१,५०,०००	१००	०.००	कार्य सम्पन्न भएको	
	सामाजिक विकास तर्फ							कार्य सम्पन्न भएको	
२८.	ज्येष्ठ नागरिक सम्मान	१००,०००	भएको	भएको	१०००००	१००	०.००	कार्य सम्पन्न भएको	
२९.	लक्ष्मी आ.वि. पर्खाल निर्माण	१००,०००	भएको	भएको	१००,०००	१००	०.००	कार्य सम्पन्न भएको	
३०.	दुर्छिर्म मावि खेलकुद व्यवस्थापन	५०,०००	भएको	भएको	५०,०००	१००	०.००	कार्य सम्पन्न भएको	
	कार्यालय व्यवस्थापन तर्फ								
३१.	वडा कार्यालय व्यवस्थापन	१५०,०००	भएको	भएको	१५०,०००	१००%	०.००	कार्य सम्पन्न भएको	

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको बार्षिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम-२०७९/८०



हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका



वडा नं ६ सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन

वार्षिक पुर्जापत्र प्रतिवेदन

वडा नं. ६ मंगलटार

आ.व. २०७९/८०

१) वडाको संक्षिप्त परिचय

हलेसी तुवाचुङ न.पा. वडा नं. ६ मंगलटार स्थित यस वडाकार्यालय अवस्थित रहेको छ। यस वडाका वडाअध्यक्ष एती जान राई हुन्।

२) जनशक्तिको अवस्था

यस वडाकार्यालय मा कार्यरत नगरपालिकाबाट पारिश्रमिक प्राप्त र वडाकार्यालयमा हाजिर हुने गरि कामकाज गर्दै आएका कार्यरत कर्मचारीको विवरण।


क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	पद	निश्चितो विवरण		पारिश्रमिक रकम
			स्थायी	अस्थायी/करार	
१.	गुलिशा श्रेष्ठ	प्रशासन पावौ	स्थायी		३४७४०१-
२.	वासु राउत	असिस्टेन्ट सुब्बा	-	करार	
३.	गरिमा थापा मगर	न.पा.स.	-	करार	
४.	रिताराम बस्नेत	का.स.	-	करार	
५.	पदमबहादुर बस्नेत	का.स.		करार	

३) आम्दानी तथा खर्च (वार्षिक)

वडाकार्यालय मा उदेको राजश्व	
१.	भूमि तथा सम्पत्तिकर ६५,२१०१-
२.	सेवा सुल्लु बस्तुर २०,२००१-
३.	निकाशमे कर २४,३००१-
अम्मा १४०,०१०१-	
कुल १,४०,०१०१-	



हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका



वडा नं ६ सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन

२१. कार्यालय संचालन तथा व्यवस्थापन तर्फ प्राप्त रकम (गुलिशा
प्रतिवेदनको नाम)

११. दोश्रो - चौमासिक - २,००,०००। -

२१. तेस्रो - चौमासिक - त्रिकुशा हुन बाकी

२१. कार्यालय संचालन तथा व्यवस्थापन तर्फ स्वयं

- पढाइबन्धी वेतन - २८,०००। -

- सम्बन्ध स्वयं, नेत्र स्वयं - ६,०००। -

- बिजुली वत्ति विन - २,०००। -

- भ्रमण भत्ता - २०,०००। -

- स्नातक स्वयं - २०,०००। -

- स्पेशलरी स्वयं - २०,०००। -

- सहयोग रकम - १६०००। -

- अन्य - २,०००। -

अम्मा रकम :- २,००,०००। -


६. सेवा प्रवाह भरको

अन्तर्गत	मुन्युर्दता	विवाद दर्ता	वसाहिसराह दर्ता	सम्बन्ध विच्छेद
५२	१३	२४	२१	३



हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका

वडा नं ७ सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन



पृष्ठभूमी :

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका वडा नं.०७ साविक महादेवस्थान गाउँ विकास समितिका वडाहरु १,२,३,४,५,६,७,८ र ९ मिलेर बनेको छ । यस वडा १४.८७ वर्ग कि.मि. क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।

यहाँको जनसंख्या ३४२१ रहेको छ । यहाँ रहेको हलेसी महादेवको मन्दिर पर्यटकीय स्थलको रूपमा प्रसिद्ध छ ।

जनशक्ति अवस्था :

सि.नं.	नाम	पद	नियुक्ति को किसिम		कैफियत
			स्थायी	करार	
१	सरला राई	वडा सचिव			
२	निर्मला खड्का	अ.स.ई			
२	कुवेश राई	ना.प.स्वा. प्रा			
३	रन्जु बस्नेत	कृषि प्राविधिक			
४	शिव परियार	का.स.			


हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको बार्षिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम-२०७९/८०



हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका

वडा नं ७ सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन

वडास्तरका योजनाहरु




क्र.स.	योजनाको नाम	बजेट	अवस्था	प्रगति वि.	उ.स. अध्यक्ष	कैफियत
१	दियाले थान कालीमाटी खामाही सडक मर्मत योजना	३ लाख	सम्पन्न	१००%	मनिसुन्दर राई	
२	खानेपानी मर्मत संभार ओखरवोटे योजना	२लाख	सम्पन्न	१०० %	मदन राई	
३	वासुडमाला सिमखोला लिफ्टीड तथा खानेपानी योजना	३ लाख	सम्पन्न	१०० %		
४	उत्तिसे खानेपानी मर्मत संभार	२ लाख	सम्पन्न	१०० %	पदम बहादुर राई	
५	गौरिगुठ बिचटोल सिंचाई पोखरी	३ लाख	सम्पन्न	१०० %	सम्बर राई	
६	महेन्द्रोदय मा.वि. फर्निचर निर्माण	१लाख ५० हजार	सम्पन्न	१०० %	रेवती के.सी .	
७	साकेला सिली नाच प्रोत्साहन	२लाख	सम्पन्न	१०० %		
८	सडक निर्माण तथा मर्मत इन्धन खरिद	६लाख	सम्पन्न	१०० %		
९	जनज्योती प्रा.वि. जस्ता पाता खरिद	२लाख	सम्पन्न	१०० %	सिवन राई	
१०	टोल विकास संस्था तथा परिचालन	१लाख ५० हजार	सम्पन्न	१०० %		
११	डाडाँगुठ सडक निर्माण	२लाख	सम्पन्न	१०० %	विनोद राई	
१२	रिठ्ठा बोटे डाडाँटोल सडक मर्मत	३ लाख	सम्पन्न	१०० %	हेविन्द्र राई	
१३	युवा तथा खेलकुद कार्यक्रम तथा सामग्री खरिद	२ लाख	सम्पन्न	१०० %	रन्जु के.सि.	

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको बार्षिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम-२०७९/८०



हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका

वडा नं ७ सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन




	योजनाको नाम	बजेट	अवस्था	प्रगति वि.	उ.स. अध्यक्ष	कैफियत
१४	विजुली मर्मत सुधार तथा विद्युतीय सामग्री खरिद	२ लाख पचास हजार	सम्पन्न	१०० %		
१५	विपद व्यवस्थापन	१ लाख ५० हजार	सम्पन्न	१०० %	सरला राई वडा सचिव	
१६	किटनाशक विषादी खरिद	१लाख	सम्पन्न	१०० %	कुबेश राई ना.प.स्वा.प्रा	३२ मि.मि. पाइप ४००मिटर ३२ मि.मि. २०५ मिटर २० मि.मि. १२००मिटर १६ मि.मि.११००मिटर
१७	दलित लक्षित कार्यक्रम	७० हजार	सम्पन्न	.१०० %		
१८	टनेल खरिद	२लाख५० हजार	सम्पन्न	१०० %	कुबेश राई ना.प.स्वा.प्रा	५० वटा
१९	जगदम्बा माई मन्दिर निर्माण	२ लाख	सम्पन्न		जम्मा सम्पन्न भएका योजना:-..१९ वटा	
	वडा स्तरिय जम्मा बजेट	४० लाख ७० हजार	सम्पन्न			

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको बाषिक साबेजनिक सुनुवाई कार्यक्रम-२०७९/८०



हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका

वडा नं ७ सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन



नगरस्तरका योजनाहरु

क्र.स.	योजनाको नाम	बजेट	अवस्था	प्रगति वि.	उ.स. अध्यक्ष	कैफियत
१	जुनतारा आमा समुह भवन निर्माण		सम्पन्न	१००%	अम्बिका राई	
२	महिला सहकारी भवन निर्माण		सम्पन्न	१०० %		
३	महेन्द्रोदय मा.वि. माथिल्लो भवन सपोर्ट वाल		सम्पन्न	१०० %		
४	हलेसी पाठशाला शौचालय निर्माण		सम्पन्न	१०० %		
५	डाडाँगुठ खानेपानी ट्याङ्की निर्माण		सम्पन्न	१०० %	अगम बहादुर राई	
६	माल्खु चुरीवन सडक मर्मत योजना		सम्पन्न	१०० %	सुनिल कार्की	
६	रातडाँडा सडक निर्माण योजना		सम्पन्न	१०० %		
	जगदम्बा आ.वि.		सम्पन्न	१०० %		
			सम्पन्न			
७	शिव पार्वती मन्दिर निर्माण योजना	३लाख	सम्पन्न	१०० %		
८	वडा कार्यालय निर्माण	८९लाख	सम्पन्न			

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको बार्षिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम-२०७९/८०



हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका

वडा नं ७ सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन
प्रदेस स्तरका योजनाहरु




क्र.स.	योजनाको नाम	बजेट	अवस्था	प्रगति वि.	उ.स. अध्यक्ष	कैफियत
१	कात्तिके रिचार्ज पोखरी निर्माण योजना	१० लाख		१०० %		
२	हलेसी महादेव परिसर सोलार बत्ती योजना	१० लाख		१०० %		
३	हलेसी वयाकु सडक स्तरउन्नति			१०० %		
४	ट्राफिक चोक हाटबजार निर्माण			१०० %		
५	तुवाचुङ पदमार्ग	१००		१०० %		
६	वासुडमाला लिफ्टिङ योजना			१०० %		
७	वयखुखोला कात्तिके सिँचाई योजना			१०० %		
८	डाँडा गुठ सिँचाई योजना	१५ लाख		१०० %	श्याम बहादुर राई	
९	वायाखोला कात्तिके कुलो मर्मत			१०० %		



हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका

वडा नं ७ सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन



संघ स्तरका योजनाहरु

क्र.स.	योजनाको नाम	बजेट	अवस्था	प्रगति वि.	उ.स. अध्यक्ष	कैफियत
१	हलेसी खेलमैदान	९७ लाख	बाकी	१०० %	टेन्डर मार्फत	
२	हलेसी महादेव परिसर शौचालय निर्माण	९७ लाख	बाकी	१०० %	टेन्डर मार्फत	
३	महेन्द्रोदय मा.वि चारकोठे भवन निर्माण	५० लाख		१०० %		
४	हलेसी कात्तिके सुनकोशी सडक स्तरउन्नती			१०० %		
५	बक्सेबर खेलमैदान स्तरउन्नती			१०० %		
६	पञ्चकन्या आधारभुत विद्यालय दुईकोठे भवन निर्माण	२५ लाख		१०० %		
७	कालिका आ.वि गैरिगुठ क्षत्रट	६ लाख		१०० %		
८	रिचार्ज पोखरी निर्माण वासुमाला धर्मसाला			१०० %		


हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको बार्षिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम-२०७९/८०



हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका

वडा नं ७ सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन

संभौता भई काम सम्पन्न नभएका




क्र.सं.	आयोजनाको नाम	कार्यान्वयन भएको स्थान	विनियोजन रकम	प्रगति विवरण	प्रगति प्रतिशतमा	उ.स.को अध्यक्ष जिम्मेवारी नाम र थर	कैफियत
१	भर्लाभ्याङ डुम्रे सडक योजना		२ लाख ७५ हजार	कार्य सम्पन्न भई योजना फरफारक भईसकेको	१०० प्रतिशत		
२	खामाहि सल्लेनी ग्रामिण सडक योजना		४ लाख		पेशिक लिएको काम बाँकी		
३	वकसे वर फुटबल खेलमैदान		९ लाख		१०० %		

महिना	नागरिकता सिफारिस	नाता प्रमाणित अंग्रेजी /नेपाली	जन्मदर्ता		मृत्युदर्ता		विवाह दर्ता	वसाईसराई दर्ता		सम्बन्ध विच्छेद दर्ता	अन्य सिफारिस	कैफियत
			आएको	गएको	आएको	गएको						
२०७९श्रावण - २०८० श्रावण सम्म	१९८	४२	१२१	२०	२९ वटा	३ घर परिवार	१४ घर परिवार	२	८८२			
सेवा प्रवाह वडा कार्यालय												
			५२	६९	७	१३						

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको बार्षिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम-२०७९/८०



हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका



वडा नं ७ सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन
चालु तर्फ पहिलो किस्ता दोस्रो किस्ता


सि.नं.	खर्च शीर्षक	खर्च रकम	कैफियत
१	पदाधिकारी बैठक भत्ता	४८,०००।-	
२	विद्युत महशुल तथा खानेपानी	३०,०००।-	
३	पत्रपत्रिका तथा संचार खर्च वाइफाई तथा वडा कार्यलय वाईफाई समेत)	रु ३४,०००।-	
४	कार्यालय संचालन खर्च	रु. ३६,०००।-	
५	मोटरसाइकल मर्मत तथा इन्धन खर्च	रु. २५,५००।-	
६,	अतिथि सत्कार खर्च	रु. १०,०००।-	
७,	विविध खर्च	रु १६,५००।-	
जम्मा खर्च रु. २,००,०००।-			

सि.नं.	खर्च शीर्षक	खर्च रकम	कैफियत
१	पदाधिकारी बैठक भत्ता	४०,०००।-	
२	विद्युत महशुल तथा खानेपानी	३४,०००।-	
३	पत्रपत्रिका तथा संचार खर्च वाइफाई तथा वडा कार्यलय वाईफाई समेत)	रु ३५,०००।-	
४	कार्यालय संचालन खर्च	रु. ४०,०००।-	
५	मोटरसाइकल मर्मत तथा इन्धन खर्च	रु. २०,५००।-	
६,	अतिथि सत्कार खर्च	रु. १४,०००।-	
७,	विविध खर्च	रु १६,५००।-	
जम्मा खर्च रु. २,००,०००।-			

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको बार्षिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम-२०७९/८०



हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका



वडा नं ७ सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन
चालु तर्फ तेस्रो किस्ता

सि.नं.	खर्च शीर्षक	खर्च रकम	कैफियत
१	पदाधिकारी बैठक भत्ता	४०,०००।-	
२	विधुत महशुल तथा खानेपानी	१२,५००।-	
३	पत्रपत्रिका तथा संचार खर्च वाइफाई तथा वडा कार्यलय वाईफाई समेत)	रु ३१,०००।-	
४	कार्यालय संचालन खर्च	रु. ४४,०००।-	
५	मोटरसाइकल मर्मत तथा इन्धन खर्च	रु. ३२,०००।-	
६,	अतिथि सत्कार खर्च	रु. १०,०००।-	
७,	विविध खर्च	रु ३०,५००।-	
जम्मा खर्च रु. २,००,०००।-			

वडामा उठेको २०७९/०४/०१ देखि २०८०/०३/२४ सम्मको आन्तरिक राजश्व


सि.नं.	राजश्व शीर्षक	उठेको राजश्व	उठेको राजश्व	कैफियत
१	भुमिकर		३८,३०५।-	
२	विविध सिफारिस			
३	नागरिकता सिफारिस			
४	सेवा शुल्क दस्तुर		१,२९,८५०।-	
४	व्याक्तिगत घटना दर्ता शुल्क			
५	बहाल कर		३६,२२१।-	
६	वनजन्य काठ निकासी कर /नदीजन्य निकासी कर		७१११४.६५।-	
७	कृषि तथा पशुपालन फर्म दर्ता शुल्क ,व्यवसाय कर		१,१८,४००।-	
नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी खातामा दाखिला भईसकेको		जम्मा रु	कुल जम्मा	बाँकी रु.१८००।-
३,९२,१००.१०			रु३,९३,८९०.६५।-	

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका बाषक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम-२०७९/८०



हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका

वडा नं ८ सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन



जनशक्तिको अवस्था

क्र.स.	कर्मचारीको नाम	पद	नियुक्तिको किसिम		बजेट स्रोत
			स्थायी	अस्थायी करार	
१	भक्तिबिलास पोखरेल	वडा सचिव	स्थायी		नगरपालिकाबाट
२	रम्भु कुमार शाह	सब इन्जिनियर	स्थायी		नगरपालिकाबाट
३	सिता राई	कृषि प्राविधिक		अस्थायी करार	नगरपालिकाबाट
४	डिक बहादुर कार्की	कार्यालय सहयोगी		अस्थायी करार	नगरपालिकाबाट
५	गणेश बहादुर वि.क.	रिटर्नी स्वयं सेवक		अस्थायी करार	नगरपालिकाबाट

सेवा प्रवाह (वडा कार्यालय)

महिना	सेवाको किसिम संख्यामा								कैफियत
	नागरिकता सिफारिस	नाता प्रमाणित	व्याक्तिगत घटना दर्ता सेवा			सम्बन्ध विच्छेद	मृत्यु	अन्य सबै प्रकारका सिफारिस	
			जन्म	विवाह	बसाईसराई				
	६८ (३७ पुरुष, ३१ महिला)	१४	५४ (२६ पुरुष, २८ महिला)	३०	२७ परिवार बाहिर गएको १ परिवार आएको	३	१८(७ पुरुष, ११ महिला)	३१४	


हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको बार्षिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम-२०७९/८०



हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका

वडा नं ८ सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन


भौतिक प्रगति विवरण



क्र.सं.	योजना /कार्यक्रमको नाम	भौतिक प्रगति	मुख्य उपलब्धी	कैफियत
१	लावाचुङ बखुवा खेल मैदान पहिरो नियन्त्रण	१०० प्रतिशत	खेल मैदानमा ग्याबिन जाली लगाएको	सिँचाई विकास डिभिजन बाट रु ९,६९,०९६ बजेट विनियोजन भएको
२	हलेसी धितुङ रेग्मीटार सडक स्तरउन्नती	७० प्रतिशत	सडक स्तरउन्नती कार्य भइरहेको	
३	हात्ती आहाल स्तरउन्नती योजना	९० प्रतिशत	आहाल स्तरउन्नती भइरहेको	
४	हलेसी एकलेबर दिपखर्क नवलपुर सडक स्तरउन्नती योजना	१०० प्रतिशत	सडक स्तरउन्नती अन्तर्गत ग्याबिन जाली तथा सोलिडको कार्य भएको	पुर्वाधार विकास कार्यालय, उदयपुर बाट बजेट विनियोजन भएको
५	बुला बाटामुनी खानेपानी ट्याङ्की निर्माण योजना	१०० प्रतिशत	खा.पा. रिजर्भ ट्याङ्की निर्माण भएको	सिँचाई विकास डिभिजन बाट रु ५,००,०००।- बजेट विनियोजन भएको
६	आम्बोटे ठुलो खेत सिँचाई योजना	१०० प्रतिशत	सिँचाई कुलो निर्माण भएको	
७	सुर्यज्योति आ.वि. तार घेराबारा	१०० प्रतिशत	तार घेराबारा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको	शिक्षा विकास निर्देशनालय, धनकुटाबाट बजेट विनियोजन भएको
८	सुनकोसी धितुङ हात्तिआल लिफ्टड खानेपानी तथा सरसफाई योजना	१०० प्रतिशत	रिजर्भ ट्याङ्की निर्माण भएको	खानेपानी सब डिभिजन कार्यालय, दिक्तेल खोटाडबाट बजेट विनियोजन भएको
९	लैकु कटहरे सिँचाई योजना	१०० प्रतिशत	सिँचाई कुलो निर्माण भएको	
१०	जनकल्याण आ.वि. शौचालय निर्माण योजना	१०० प्रतिशत	शौचालय निर्माण कार्य सम्पन्न भएको	
११	धितुङ खानेपानी योजना	१०० प्रतिशत		संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, खोटाडबाट बजेट विनियोजन भएको
१२	नेपाल विधुत प्राधिकरण दुधकोसी जलाशाययुक्त सडक निर्माण योजना	शुन्य प्रतिशत		उपभोक्ता समिति गठन विवादको कारणले योजना संभौता हुन नसकेको



हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका




वडा नं ८ सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन
संचालन भएको वडा स्तरीय र नगर स्तरीय योजनाहरुको विवरण

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	कार्यान्वयन भएको स्थान	विनियोजन रकम	प्रगति विवरण	प्रगति प्रतिशतमा	उ.स.को अध्यक्ष जिम्मेवारी नाम र थर	कैफियत
१	शाखा सडकहरु मर्मत योजना	हलेसी तुवाचुङ न.पा. ८, धितुङ	रु ४,००,०००।-	कार्य सम्पन्न भई फरफारक भइसकेको	१००प्रतिशत	भरत राई	
२	दियाले पन्थे सडक विस्तार योजना	हलेसी तुवाचुङ न.पा. ८, धितुङ	रु २,००,०००।-	कार्य सम्पन्न भई फरफारक भइसकेको	१००प्रतिशत	प्रविन राई	
३	मचावारी बरभर सडक विस्तार योजना	हलेसी तुवाचुङ न.पा. ८, धितुङ	रु १,००,०००।-	कार्य सम्पन्न भई फरफारक भइसकेको	१००प्रतिशत	देबिरा राई	
४	नया बस्ती सडक विस्तार योजना	हलेसी तुवाचुङ न.पा. ८, धितुङ	रु १,००,०००।-	योजना संभौता भएको	३३ प्रतिशत	राज बहादुर कार्की	
५	बोहोरे खोला एवं ओडारे सडक विस्तार योजना	हलेसी तुवाचुङ न.पा. ८, धितुङ	रु. ३,००,०००।-	कार्य सम्पन्न भई फरफारक भइसकेको	१००प्रतिशत	बन्दुक सिं राई	
६	प्रहरी चौकी धितुङ सडक स्तरोन्नती योजना	हलेसी तुवाचुङ न.पा. ८, धितुङ	रु २,००,०००।-	कार्य सम्पन्न भई फरफारक भइसकेको	१००प्रतिशत	खम्बराज राई	

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको बार्षिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम-२०७९/८०



हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका



वडा नं ८ सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन

सामाजिक विकास तर्फ

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	कार्यान्वयन भएको स्थान	विनियोजन रकम	प्रगति विवरण	प्रगति प्रतिशतमा	उ.स.को अध्यक्ष जिम्मेवारी नाम र थर	कैफियत
१	वडा कार्यालय शौचालय निर्माण योजना	हलेसी तुवाचुङ न.पा. ८, धितुङ	रु ३,००,०००।-	कार्य सम्पन्न भई फरफारक भइसकेको	शुन्य प्रतिशत		
२	महिला आमा समूह भवन मर्मत योजना (दिपखर्क)	हलेसी तुवाचुङ न.पा. ८, धितुङ	रु ५०,०००।-	कार्य सम्पन्न भई फरफारक भइसकेको	शुन्य प्रतिशत	टमला राई	
३	स्वास्थ्य स्वयंसेविका स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम	हलेसी तुवाचुङ न.पा. ८, धितुङ	५०,०००।-	कार्य सम्पन्न भई फरफारक भइसकेको	३३ प्रतिशत	रोहित राई	
४	तिज विशेष कार्यक्रम	हलेसी तुवाचुङ न.पा. ८, धितुङ	रु.१,००,०००।-	कार्य सम्पन्न भई फरफारक भइसकेको	१०० प्रतिशत		
५	साकेला शिली प्रोत्साहन कार्यक्रम	हलेसी तुवाचुङ न.पा. ८, धितुङ	७०,०००।-	कार्य सम्पन्न भई फरफारक भइसकेको	१०० प्रतिशत		
६	विपन्न तथा दलित वर्ग सुरक्षित आवास कार्यक्रम	हलेसी तुवाचुङ न.पा. ८, धितुङ	५,००,०००।-	कार्य सम्पन्न भई फरफारक भइसकेको	१०० प्रतिशत		
७	छाँगो, थाक्ले, रातेखोला खा.पा. योजना	हलेसी तुवाचुङ न.पा. ८, धितुङ	रु १,००,०००।-	कार्य सम्पन्न भई फरफारक भइसकेको	१०० प्रतिशत	शिवराज कटुवाल	
८	विपन्न वर्ग विधुत विस्तार सहयोग कार्यक्रम	हलेसी तुवाचुङ न.पा. ८, धितुङ	रु १,५०,०००।-	कार्य सम्पन्न भई फरफारक भइसकेको	१०० प्रतिशत		
९,	महिला आमा समूहलाई कुटानी पिसानी मिल वितरण	हलेसी तुवाचुङ न.पा. ८, धितुङ	२,००,०००।-	कार्य सम्पन्न भई फरफारक भइसकेको	१०० प्रतिशत	वडा सचिव भक्तिविलास पोखरेलवाट पेशकी बुझेको	

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको बार्षिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम-२०७९/८०



हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका

वडा नं ८ सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन

आर्थिक विकास तर्फ




क्र.सं.	आयोजनाको नाम	कार्यान्वयन भएको स्थान	विनियोजन रकम	प्रगति विवरण	प्रगति प्रतिशतमा	उ.स.को अध्यक्ष जिम्मेवारी नाम र थर	कैफियत
१	बखुवा आहाल स्तरीकरण योजना	हलेसी तुवाचुङ न.पा. ८, धितुङ	रु १,५०,०००।-	कार्य सम्पन्न भई फरफारक भइसकेको	१०० प्रतिशत	रविन राई	
२	कृषि विषदी व्यवस्थापन	हलेसी तुवाचुङ न.पा. ८, धितुङ	३,००,०००।-	कार्य सम्पन्न भई फरफारक भइसकेको	१०० प्रतिशत		
३	हात्ती आहाल पशुपालन प्रवर्द्धन कार्यक्रम	हलेसी तुवाचुङ न.पा. ८, धितुङ	२,००,०००।-	कार्य सम्पन्न भई फरफारक भइसकेको	१०० प्रतिशत	राम बहादुर बुढाथोकी	

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको बार्षिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम-२०७९/८०



हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका




वडा नं ८ सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन
सुशासन तथा संस्थागत विकास तर्फः

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	कार्यान्वयन भएको स्थान	विनियोजन रकम	प्रगति विवरण	प्रगति प्रतिशतमा	उ.स.को अध्यक्ष जिम्मेवारी नाम र थर	कैफियत
१	युवा तथा खेलकुद प्रवर्द्धन कार्यक्रम	हलेसी तुवाचुङ न.पा. ८, धितुङ	१,५०,०००।-	कार्य सम्पन्न भई फरफारक भइसकेको	१०० प्रतिशत	वडा सचिव भक्तिविलास पोखरेलबाट पेशकी बुझेको	
२	वडा कार्यालय व्यवस्थापन	हलेसी तुवाचुङ न.पा. ८, धितुङ	१,५०,०००।-	कार्य सम्पन्न भई फरफारक भइसकेको	१०० प्रतिशत	वडा सचिव भक्तिविलास पोखरेलबाट पेशकी बुझेको	
		कुल विनियोजित बजेट रु ४०,७०,०००।-					

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको बार्षिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम-२०७९/८०



हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका



वडा नं ८ सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन

वन वातावरण तथा विपत व्यवस्थापन

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	कार्यान्वयन भएको स्थान	विनियोजन रकम	प्रगति विवरण	प्रगति प्रतिशतमा	उ.स.को अध्यक्ष जिम्मेवारी नाम र थर	कैफियत
१	विपत व्यवस्थापन	हलेसी तुवाचुङ न.पा. ८, धितुङ	रु ३,००,०००।-	कार्य सम्पन्न भई फरफारक भइसकेको	७० प्रतिशत	वडा सचिव भक्तिविलास पोखरेल	हिउदे नगरसभाबाट बजेट रकमान्तर भई रु १,००,००० बराबरको पाईप खरिद योजनाको कार्य नभएको


संरचनाको विवरण

वडा	विध्यालय भवन		सडक कि.मि.		भवन		धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र	सिँचाई संरचना	खानेपानी संरचना	खेल मैदान	अन्य
	नयाँ	मर्मत संभार	नयाँ	मर्मत संभार	नयाँ	मर्मत					
८					दिदी बहिनी आमा समूह भवन निर्माण -१			२	१		

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको बार्षिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम-२०७९/८०



हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका



वडा नं ८ सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन
नगर स्तरीय योजना तर्फ


क्र.सं.	आयोजनाको नाम	कार्यान्वयन भएको स्थान	विनियोजन रकम	प्रगति विवरण	प्रगति प्रतिशतमा	उ.स.को अध्यक्ष जिम्मेवारी नाम र थर	कैफियत
१	शाखा सडक मर्मत योजना	हलेसी तुवाचुङ न.पा. ८, धितुङ	रु १,००,०००।-	कार्य सम्पन्न भई फरफारक भइसकेको	१०० प्रतिशत	वडा सचिव श्री भक्तिबिलास पोखरेलबाट पेशकी भुक्तानी गरी कार्य सम्पन्न भएको	
२	छागौं थाक्ले खानेपानी ट्याङ्की निर्माण योजना	हलेसी तुवाचुङ न.पा. ८, धितुङ	रु १,६७,०००।-	कार्य सम्पन्न भई फरफारक भइसकेको	१०० प्रतिशत	चोलि बहादुर कटुवाल	
३	प्रहरी चौकी शोचालय निर्माण योजना	हलेसी तुवाचुङ न.पा. ८, धितुङ	रु १,६८,०००।-	कार्य सम्पन्न भई फरफारक भइसकेको	१०० प्रतिशत	अनिल राई	
४	पर्यटन प्रवर्द्धन योजना (लावाचुङ तथा ट्याङ्की डाडाँ)	हलेसी तुवाचुङ न.पा. ८, धितुङ	७,००,०००।-	कार्य सम्पन्न भएको	९० प्रतिशत	दिनेश राई	
५	धितुङ खानेपानी योजना	हलेसी तुवाचुङ न.पा. ८, धितुङ	७,००,०००।-	कार्य सम्पन्न भएको	१०० प्रतिशत	दुर्गामणि राई	

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको बार्षिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम-२०७९/८०



हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका

वडा नं ८ सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन



आन्तरिक आयतफ

वडा बाट असुल भएको


१	सम्पति कर/मालपोत	५२,६५८१-
२	व्यवसाय कर	३०००
३	घर बहाल कर	
४	सरसफाई सेवा शुल्क	
५	आन्तरिक सेवा शुल्क	
६	सिफारिस दस्तुर	७१००
७	व्याक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	७८००
८	नाता प्रमाणित दस्तुर	३०००
९	ढुंगा गिटी राजश्व	१०,५००१-
१०	अन्य दस्तुर	<u>८२,०६४.४०</u> (खयर निकासी)
जम्मा		१६६,२२२.४०

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको बार्षिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम-२०७९/८०



हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका

वडा नं ९ सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन



क्र.स.	कर्मचारीहरूको नाम	पद	नियक्तको किसिम		बजेट स्रोत
			स्थायी	अस्थायी/करार	
१	चित्र बहादुर राना	अ.स.ई.(वडा सचिव)	स्थायी		
२	मयस कटुवाल	पशु प्राविधिक		अस्थायी रकरार	
३	तिलक राई	का.स.		अस्थायीर करार	

समस्या तथा चुनौतीहरू

१. समयमा कार्यवाहक वडा अध्यक्ष ज्यु को उपस्थिती नहुनु सेवाग्राहीहरूले घण्टौं कर्नु पर्ने ।
२. बेला बेलामा नेटको समस्या हुने
३. राजस्व सफटवयर कहिकाही नचल्दा तनाव
४. बैठकमा समयमा उपस्थिती नहुने ।

समाधानका उपायहरू :


१. समयमा कार्यवाहक वडा अध्यक्ष ज्यु को उपस्थिती भईदिए काममा सहज हुने ।
२. अलिक पावरको नेत जडान गर्ने ।
३. राजस्व सफटवयर केन्द्रिय स्तरबाट समाधान गर्ने ।
४. बैठकमा समयमा उपस्थिती हुने बानी गरे राम्रो ।



हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका

वडा नं ९ सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन

सेवा प्रवाह




महिना	सेवाको किसिम (संख्यामा)								कैफियत
	नागरिकता सिफारिस	नाता प्रमाणित	व्यक्तिगत घटना दर्ता सेवा					अन्य सबै प्रकारका सिफारिस	
			जन्म	विवाह	बसाईसराई	सम्बन्ध विच्छेद	मृत्यु		
साउन	३	२	५	२	१		५	२५	
भदौ	८	१	१९	३	३			२४	
अससससोज	१३	४	२०	६	२		२	२२	
कार्तिक	१५	२	१४	३	२		१	१०	
मंसिर	४	३	१७	४	४		२	१७	
पौष	१९	८	१८	३	१		२	४७	
माघ	११	३	१३	२	१	१	२	४४	
फागुन	६	४	९	३	२		१	२१	
चैत्र	९	२	१०	२	३	१	४	४३	
बैशाख	७	१	२१	५	३		१	३५	
जेष्ठ	८	३	१६	७	१		१	३०	
अससार	४	२	६	१	३		१	२५	
जम्मा	१०७	३५	१६८	४१	२६	२	२२	३४६	

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको बार्षिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम-२०७९/८०



हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका



वडा नं ९ सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन

आम्दानी तथा खर्च (मासिक)


वडाबाट असूल भएको

१	सम्पत्ती कर/ मालोत	रु ८५,७८६।
२	भूमिकर/मालपोत	
३	व्यवसायह कर	रु ३६,०००।
४	घर बहाल कर	
५	सरसफाई सेवा शुल्क	
६	आन्तरीक सेवा शुल्क	
७	सिफारिस दस्तुर	रु ९२००।
८	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	रु ४९,४००।
९	नाता प्रमाणित दस्तुर	रु ७,७००।
१०	दुङ्गा गिटी बालुवाराजश्व	रु ९२,९७,२००।
११	अन्य दस्तुर	रु २५,२५०।
जम्मा		रु ९४,२२,५३६।

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको बार्षिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम-२०७९/८०



हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका



वडा नं ९ सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन


क्र.स.	योजनाको नाम	योजना	रकम रु	काम भएको विवरण		कैफियत
१	सल्लेका सडकहरु मर्मत,निर्माण तथा ईन्धन खरिद योजना	वडा स्तरिय	रु ७००,०००।	८.६ कि.मि.सल्लेका सडकहरु मर्मत	१००,०००।	फिर्ता
२	सडकलाई ढुङगा ढुवानी सेवा योजना	वडा स्तरिय	रु १००,०००।	४७ घ.मि. ढुगा ढुवानी		
३	जनता मा.वि. भवन मर्मत तथा रंगरोगन योजना	वडा स्तरिय	रु १५०,०००।	ज.मा.वि.को ३ ओटा भवन ,भयालढोका रंगरोगन र रेलिग मर्मत		
४	भीमसेनथान भवनको फर्निचर र शौचालय व्यवस्थापन योजना	वडा स्तरिय	रु १००,०००।	प्लास्टिक कुसी र टेबुल खरिद		
५	महंकला प्रा.वि.भवन कम्पाण्ड गारो निर्माण योजना	वडा स्तरिय	रु २००,०००।	३० मि. ईटाको गारो स्टिल रेलिग र फलामे गेट निर्माण		
६	चिचिङगा गाँउघर क्लिनिक भवनको भुईँ ढलान र शौचालय निर्माण	वडा स्तरिय	रु २००,०००।	गाउघर क्लिनिक भवन सोलिग , भुईँ ढलान र आर.सी.सी.शौचालय निर्माण		
७	दाहालडाँडा आहाल हुदै भञ्ज्याङ सिंचाई योजना	वडा स्तरिय	रु २००,०००।	६३,५०,४०मि.मि. को पाईप खरिद ५००मी. र पाईपलाईन		
८	सिंदुरेटार सिंचाई योजना	वडा स्तरिय	रु २६५,०००।	६३ मी.मी को पाईप खरिद ८३० मी. र पाईपलाईन		
९	ढल्केदेवी मन्दिर निर्माण योजना	वडा स्तरिय	रु १००,०००।	७ मी. लामो ढुगाको गारो, सोलिग भुईँ ढलान		
१०	वाल कन्यदेवी मन्दिर निर्माण योजना	वडा स्तरिय	रु १५०,०००।	मन्दिरको तल्लो साईड रेलिग र रंगिन जस्ता छाउने काम		

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको बार्षिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम-२०७९/८०



हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका

वडा नं ९ सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन




क्र.स.	योजनाको नाम	योजना	रकम रु	काम भएको विवरण		कैफियत
११	माहाबिर खेलमैदान निर्माण	वडा स्तरिय	रु ४७५,०००।	फुटबल ग्राउण्ड लेभलिंग र ४१ ओटा जाली ८२ घ.मि. लगाउने काम		
१२	कामीटोल बस्ती संरक्षण योजना	वडा स्तरिय	रु २००,०००।	७ मी. लम्बाई र ४ मि. उच्चाई ढुगाको गारो निर्माण		
१३	टिमुरे लिफटीङ सोलारपाता घेराबारा तथा पाईप खरिद योजना	वडा स्तरिय	रु १००,०००।	सोलारपाता घेराबारा र पाईप खरिद		
१४	कोशेली भेटघाट तथा सेजा परामर्श कार्यक्रम	वडा स्तरिय	रु १००,०००।	१६ जना सुत्केरी महिलाहरूलाई पोषणयुक्त खानेकुराहरु वितरण		
१५	कृषि सामागी र कृषि विषादी खरिद	वडा स्तरिय	रु २००,०००।	१६ थान विषादी छिटने मेसिन र २२०० पीस कोबरा विषादी वितरण		
१६	उन्नत जातको बोका खरिद र औषधी व्यवस्थापन	वडा स्तरिय	रु १५०,०००।	३ ओटा ब्रिड जमुनापारी बोका खरिद र १६७ ओटा घरपालुवा कुकुरलाई रेबिज सुई लगाइयो		
१७	वडा कार्यालयलाई ल्याटप प्रिन्टर र ईन्भटर खरिद	वडा स्तरिय	रु २००,०००।	राईजर आई ५ ल्यापटप, प्रिन्टर र ईन्भटर सेट खरिद गरियो		
१८	ग,घ वर्गको अपागहरूलाई जिविकोपार्जन टेवा कार्यक्रम	वडा स्तरिय	रु १००,०००।	ग र घ वर्गको अपागहरूलाई १२ ओटा बाखाको पाठी वितरण गरियो		
१९	चक्कुखोला सल्ले खानेपानी निर्माण योजना	वडा स्तरिय	रु १३५,०००।	ईन्टेक निर्माण, पाईप खरिद ३५०मी. र फिटिंग समान खरिद	रु ४०,०००।	फिर्ता
	वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन	वडा स्तरिय	रु १२४०००।	तोम प्र.पौडेल,पकाश बस्नेत, प्राप्ती थापा, रुद्र बि.क. केशर राई र १० ओटा जाली खरिद सुख्खा ढुगा पर्खाल निर्माण आदी		

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको बार्षिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम-२०७९/८०



हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका



वडा नं ९ सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन


क्र.स.	योजनाको नाम	योजना	रकम रु	काम भएको विवरण		कैफियत
१	अर्खोले सल्ले माहादेवबेसी सडक मर्मत योजना	सडक बोर्ड	रु ९००,०००।	५० ओटा जालीमा भरियो , ठाउठाउमा सडक चौडाई गरियो र नाली काटियो		
२	सल्ले बाहुन कुलथानी भवन	नगर स्तरिय	रु ४००,०००।	कुलथानी भवन सोलिंग, भुई ढलान, ईटाको गारो निर्माण		
३	सोलमा भिर	नगर स्तरिय	रु ४००,०००।	८८ मी. लम्बाईमा सोलेमा भीर जाने बाटोको सिडी निर्माण		
४	पंचकाली कृषि पशुपालक समुह	नगर स्तरिय	रु ३८०,०००।	ओटा पानी पोखरी निर्माण भएको छ जसको साईज ५ मी. लम्बाई, ४ मी. चौडाई र १.४ मी. गहिराई छ		
५	सुन्दर कृषिफर्म	नगर स्तरिय	रु ३००,०००।	१९ मी.लम्बाई, ४ मी. चौडाई र १.२० गहिराई भएको आर.सि.सि. पानी टंकी		
६	महेन्द्र कृषि फर्म	नगर स्तरिय	रु ३००,०००।	४० मी. लम्बाई, १८ मी. चौडाई र १.५० मी. गहिराईको पानी पोखरी निर्माण		
७	सल्ले पोखरी निर्माण योजना	संघ र प्रदेश	९९००,०००।	१९२ मि. ईटाको वाल २ स्टेप र २५० मी. उच्चाई र बाहीर कम्पाउड ७८ मी.निर्मण रेलिग		
८	खोचेलिपा	प्रदेश	४६००००।	चिण्डो आकारको पानी पोखरी,मुहानमा सानो सोलेमा, संरक्षण गारो र चौतारी निर्माण		
९	प्रधानमन्त्री रोजार			६४ ओटा जाली भरियो कही ठाउमा नाली खनियो		

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको बार्षिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम-२०७९/८०



हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका

वडा नं १० सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन



वडाको संक्षिप्त परिचय : हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका वडा नं. १० साविक अखौले गाँउ विकास समितिका वडाहरू १,२,३,४,५,६,७,८ र ९ मिलेर बनेको छ । यो वडा २४.४८ वर्गकि.मि.क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यहाँको जनसंख्या ३५६८ रहेको छ । घरधुरी ६३० रहेको यस वडामा महिलाको संख्या १८१३ र पुरुषको संख्या १७५५ रहेको छ । यहाँको विशेष पहिचानको रूपमा रहेको हरेक सोमवार लाग्ने अखौले बजार,सुत्केरी ढुङ्गा गुप्तेश्वर मन्दिर,साल्पा पोखरी शिद्वेश्वर मन्दिर र माहाँडकला देवीको मन्दिर रहेको छ । सरकारी विद्यालय ६ वटा र निजि विद्यालय १ वटा रहेको छ ।


जनशक्ति अवस्था: जम्मा ३५६८ जनसंख्यामा अनुमानित ५०० बैदेशिक रोजगारीमा गएको ४२० जना सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहि रहेको तथा २००० अनुमानित जनसंख्या सक्रिय अर्थात काम गर्न सक्ने जनशक्ति रहेको छ ।

वडा वा नगरपालिकाबाट पाउने र वडा कार्यालयमा हाजिर हुनेगरी काम काज गर्दै आएका सबै प्रकृतिका कार्यरत कर्मचारी

क्र.स.	कर्मचारीको नाम	पद	नियुक्तिको किसिम		बजेट स्रोत
			स्थायी	अस्थायी / करार	
१	सुशिला दाहाल आचार्य	सहायक चौथो	स्थायी		
२	कल्पना मगर	कार्यालय सहयोगी		करार	
३	माने सार्कि	फोहोर व्यवस्थापन		करार	
४	अनिल खड्का	कृषी प्राविधिक		करार	
२	निमेष राई	प्राविधिक		करार	



हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका



वडा नं १० सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन

सेवा प्रवाह वडा कार्यालय

महिना	सेवाको किसिम संख्यामा								कैफियत
	नागरिकता सिफारिस	नाता प्रमाणित	व्यक्तिगत घटना दाता सेवा					अन्य सबै प्रकारका सिफारिस	
जन्म			विवाह	वसाईसराई	सम्बन्ध विच्छेद	मृत्यु			
जम्मा	२७७	—	१८०	२०	२०	४३	६१	७४४	


नाता प्रमाणित
प्रमाणित

क्र.स.	रा.स.नं.	अनुसूची	रसिद सङ्ख्या	रकम (रु.)
१	११३१३	भूमि तथा सम्पत्ति कर		
२	११३१४	भूमिकर	३२०	५०३४०
३		बहाल कर	१०	५१३२१
४		व्यवसाय कर	१	२२००
५		सवारी साधन कर		
६		मनोरञ्जन कर		
७		सेवा शुल्क, दस्तुर	३१७	१२०८५०
८		निकासी कर	२४	३३१२०
९		नक्सा पास		
१०		अग्नि फिल्ड दस्तुर		
११		विविध		
१२		कन्सल्टेन्सी सेवा		
१३	११३२२	बहाल बिटोरी शुल्क		
१४	१४२२०	प्रशासनिक सेवा शुल्क दस्तुर		

कुई नाख रतव नाउवन हजार आठ सय रकमि स लपेया मात्र



हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका



वडा नं ११ सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन भौतिक प्रगति विवरण:


क्र.स.	योजना कार्यक्रमको नाम	बजेट रकम	भौतिक प्रगति	मुख्य उपलब्धी	कैफियत
१.	खानेपानी पाईप खरिद (मंहकला आ.वि.र नमुना टोल)	रु.१,००,०००	१००%	मंहकला आ.वि. सिम्पानीका विद्यार्थीहरूलाई र नमुना टोल ,पाटी हातिहालका ६५ घरधुरीलाई खानेपानीको सुविधा पुगेको ।	
२.	दलित महिला लक्षित सीप विकास कार्यक्रम	रु.१,५०,०००	१००%	राजापानीका १४ जना दलित तथा महिलाहरूलाई ३ महिने सिलाई ,कटाई तालिम दिई आत्मनिर्भर बन्ने प्रेरणा दिएको ।	
३.	बिषादी खरिद	रु.२,००,०००	१००%	साविक राजापानी १देखी ९ वटै वडाका ६१३ घर परिवारलाई ६ प्याकेटका दरले बिषादी वितरण गरिएको, फँजिकिराको नियन्त्रण भई बालीनाली राम्रो भएको ।	
४.	वडा कार्यालय व्यवस्थापन	रु.१,००,०००	१००%	कार्यालयलाई ईन्भटर ब्याट्री खरिद तथा रंगीन प्रिन्टर मर्मत गरी सेवा प्रवाहमा सहजता भएको ।	
५.	विद्युत् लाईन मर्मत तथा सामग्री ढुवानी	रु.१,००,०००	१००%	विद्युत् कार्यालय सँगको सहकार्यमा विद्युत् लाईन मर्मत, काठे पोल विस्थापन ,नयाँ विद्युत् लाईन विस्तार गरी १५ घरधुरीलाई सेवा पुगेको ।	
६.	विपत व्यवस्थापन	रु.१,५०,०००	१००%	आर्थिक रुपमा विपन्न, दिर्घरोगी, गरिब, १६ घर परिवारलाई आर्थिक (नगद तथा खाद्यान्न) वितरण गरियो । साथै ग्रामीण सडक मर्मत, वर्षादमा अबरुद् सडकहरू सुचारु गरी सेवा पुगेको ।	
७.	गैरी खोला पँधेरो मर्मत	रु.५०,०००		काम नभएको सम्झौता नभएको	
८.	कृषी समुह तथा विकास संस्थालाई उन्नत जातको विउ बोका वितरण	रु.३,००,०००	१००%	राजापानी १देखी ९ वटै वडाका कृषक समुह तथा टोल विकास संस्थालाई १५वटा उन्नत जातका बोका वितरण (उपभोक्ता समिति बाट भएको)	
९.	दलित लक्षित आरन मेशिन खरिद	रु.५०,०००		सम्झौता भएको भुक्तानी लिन बाँकी ।	

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको बार्षिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम-२०७९/८०



हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका

वडा नं ११ सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन



भौतिक प्रगति विवरण

क्र.स.	योजना/कार्यक्रमको नाम	भौतिक प्रगति	मूख्य उपलब्धी	कैफियत
1	Building, Toilet, Drain, Canal, Temple Maintains			
2	New road cutting, Road Maintains with drain cutting			

संचालन भएको नगरस्तिय र वडा स्तरिय योजनाहरुको विवरण

वडा नं. 11	जम्मा योजना	सम्झौता भएको	सम्झौता हुन बाँकि	सम्पन्न भईसकेको	सम्पन्न बाँकि
	26	25	1	25	0

संचरनाको विवरण

वडा	विद्यालय भवन		सडक (कि.मि.)		सौचालय		पोखरि नया	ढल	धार्मिक तथा पर्यट किय स्थल	सिँचाई संरचना	खाने पानी संरचना	खेल मैदान	अन्य
	नयाँ	मर्मत संम्भार	नयाँ	मर्मत संम्भार	नयाँ	मर्मत							
	१	2	1+410 km	32+020 km	1		1	128 m	3	2	3		

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको बार्षिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम-२०७९/८०



Any Questions

सुझाव तथा जिज्ञासा.....?

धन्यवाद